

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0wPdRPM01001

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.3
Rozvoj venkova

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Obec Holovousy

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/10.00665

Název projektu: Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy

Kontaktní osoba: Berdychová Martina

Adresa: Holovousy, , 39, 50801

E-mail: info@holovousy.cz

Telefon: 724164674

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 10

Typ zprávy: Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Předpokládané datum předložení: 30.10.2012

Sledované období: 01.10.2011 - 30.09.2012

Výběr z jiných peněžních příjmů: Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

**Aktualizovaná výše jiných peněžních příjmů
připadajících na CZV za projekt:**

Příjmy projektu dle článku 55: Projekt nevytváří příjmy dle článku 55

**Oproti smlouvě nebo dodatku došlo k navýšení
finanční mezery o více než 10%:** Ne

**Aktualizovaná výše příjmů dle čl.55 připadajících
na CZV:**

3. Indikátory hlášení



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	52.02.15
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	1,00
Dosažená hodnota:	1,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	30.09.2011
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	3,80
Dosažená hodnota:	3,80
Cílová hodnota:	3,80
Datum dosažené hodnoty:	30.09.2011
Kód nár. číselníku:	65.15.06
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů - ostatní (venkov)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	160,80
Dosažená hodnota:	160,80
Cílová hodnota:	160,80
Datum dosažené hodnoty:	30.09.2011
Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,18
Dosažená hodnota:	0,18
Cílová hodnota:	0,18
Datum dosažené hodnoty:	30.09.2011

4. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita bude zajištěna především prostřednictvím tiskových zpráv v místních a celostátních denících, jako je např. Právo, MF Dnes, Nové noviny, Jičínský deník, se kterými máme dobré zkušenosti. Dále nesmíme zapomenout na místní rozhlas jako je např. Český Rozhlas H. Králové.

Stav aktuální: O projektu je pravidelně informováno v obecním zpravodaji.

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: v rámci pořádaných kulturních a sportovních akcí na obnovených veřejných prostranstvích, bude veřejnost informována o realizaci a podpoře projektu. Příklady akcí - Slavnosti holovouských malináčů, pouťový jarmark, sportovní turnaj, neckyáda, koncerty v kostele. Projekt bude zahájen společnou slavností na návsi v Holovousích a slavnostně bude ukončen koncertem v kostele

Stav aktuální: K ukončení projektu a uvedení jeho výstupů do provozu proběhla slavnostní akce, která se konala v nově vybaveném kostele. K této příležitosti byl uspořádán i slavnostní varhanní koncert na nově rekonstruovaných varhanách.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Veškeré informace o projektu budou uveřejněny na webových stránkách žadatele projektu - obce Holovousy (www.holovousy.cz).

Stav aktuální: Projekt je prezentován na vytvořených webových stránkách obce - jsou zde uváděny informace o projektu, které jsou pravidelně aktualizovány.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Rekonstruovaná budova obecního úřadu bude opatřena informační deskou o realizaci a finanční podpoře projektu.

Stav aktuální: Na dokončených objektech jsou osazeny pamětní desky, celkem 4 ks a pamětní štítky, celkem 3 ks.

Pamětní desky jsou umístěny:

budova obecního úřadu

náves Chloumky

náves Holovousy

náves Chodovice

Pamětní štítky jsou umístěny:

zed' hřbitova

brána kostela

sportovní areál

Dále je instalováno 20 publicitních štítků s informací o projektu, a to na všech prostranstvích, v kostele, na márnici, na skateparku, na víceúčelovém hřišti, na průlezkách, na požeráku u rybníka a ve všech místnostech obecního úřadu.

5. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: vybudování bezbariérového přístupu do budovy rekonstruované budovy obecního úřadu, vybudování bezbariérového přístupu do sousední budovy s prodejnou smíšeného zboží a kadeřnictvím.

Stav aktuální: V rámci projektu byl vybudován bezbariérový přístup do budovy obecního úřadu, bylo zde rovněž vybudováno i bezbariérové WC. Zároveň byla bezbariérově zpřístupněna i sousední budova, ve které je prodejna smíšeného zboží. K této budově byl vybudován nový přístup - chodník.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu budou vybudovány herní koutky s průlezkami, skluzavkami, houpačkami, pískovištěm na návsi obce a sportovním areálu. Doplněna budou posezení pro rodiče.

Stav aktuální: Ve všech částech obce (Holovousy, Chodovice a Chloumky) byly vybudovány dětské herní koutky. Tyto koutky byly doplněny posezením pro rodiče dětí. Dětské koutky jsou vybaveny různými skluzavkami, houpadly a průlezkami.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu bude vybudován prostor pro klub seniorů s bezbariérovým přístupem, budou pořádána pravidelná setkání, školení pro práci na počítači, besedy a pod.

Stav aktuální: V rekonstruované budově obecního úřadu byl vybudován prostor pro klub seniorů. Do tohoto prostoru je bezbariérový přístup. Zároveň bylo v přízemí OÚ vybudováno i bezbariérové WC. Obec zajišťuje pro klub seniorů různé volnočasové aktivity (přednášky, výuku cizích jazyků, kurz počítačové techniky).

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu bude ve sportovním areálu vybudováno zařízení pro mládež - víceúčelové hřiště, skatepark.

Stav aktuální: Ve sportovním areálu v obci bylo v rámci projektu vybudováno víceúčelové sportovní hřiště a skatepark. Zde může mládež aktivně trávit volný čas.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Na veřejných prostranstvích budou vybudovány dětské koutky s posezením pro rodiče. Na Chloumkách houpačky, v Holovousích uzavíratelné pískoviště, houpačky, průlezky, ve sportovním areálu velké průlezky se skluzavkami.

Stav aktuální: Na veřejných prostranstvích ve všech částech obce (Holovousy, Chodovice a Chloumky) byly vybudovány dětské koutky s posezením pro rodiče. Zde mají tyto skupiny možnost aktivně trávit volný čas a možnost setkávat se v příjemném prostředí.

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Informační desky o realizaci projektu budou obsahovat vícejazyčné texty.

Stav aktuální: Na dokončených objektech byly osazeny pamětní desky. V rámci nového pořízeného mobiliáře byly ve všech částech obce osazeny informační desky, na kterých jsou informace o projektu. Jsou průběžně aktualizovány webové stránky obce s informacemi o projektu. Veškerá publicita je zaměřena na nejširší spektrum obyvatel a návštěvníků obce, bez rozdílů pohlaví, věku, náboženského vyznání, rasy, barvy pleti a národnosti.

6. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo:	14
Název environmentálního kritéria:	Bude projekt realizován s využitím brownfields?
Měrná jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,18
Datum cílové hodnoty:	30.10.2011
Dosažená hodnota z poslední MZ:	0,18
Datum dosažené hodnoty z poslední MZ:	30.09.2011
Dosažená hodnota:	0,18
Datum dosažené hodnoty:	30.09.2012

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav: V rámci projektu byl nově vybaven zanedbaný a opuštěný kostel v obci. Byly zde zrekonstruovány varhany, a umělecká památkově chráněná výzdoba. Kostel je znovu využíván. V rámci projektu mu byla dána nová náplň a stal se kulturně vzdělávacím střediskem obce. Jsou zde pořádány různé slavnostní akce - výstavy, varhanní koncerty a různá vystoupení - např. školních dětí, uměleckého spolku v obci. Kostel bude využíván i pro pořádání svateb.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 33

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje realizace projektu ke zlepšení retenční funkce krajiny ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Obnova rybníčku na návsi na Chloumkách, zajištění jeho funkčnosti k akumulaci vody. Před realizací projektu má rybník prasklou hráz, vodu nezadržuje. Současně dojde k revitalizaci koryta potoka, který rybník zásobuje.

Aktuální stav: V rámci projektu byl obnoven rybníček na návsi v části obce Holovousy, část obce Chloumky. Bylo opětovně zajištěno jeho původní využití, a to jako nádrž k akumulaci vody. Před realizací projektu měl rybník prasklou hráz, která nemohla zadržovat vodu. Zároveň byl rybník zanesen bahnem a náletovou zelení. Při jeho revitalizaci byla obnovena a zrekonstruována prasklá hráz, byl obnoven odtok z rybníku a rybník byl odbahněn a vyčištěn. Současně s revitalizací a obnovou rybníka, došlo i k revitalizaci koryta potoka, který rybník zásobuje vodou a částí koryta potoka pro odtok vody z rybníku.

Číslo: 37

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu bude revitalizován potůček. Ošetřeny budou stávající stromy a vysázena nová zeleň, povrchy cest pro pěší budou realizovány s voděpropustným povrchem- štěrkem.

Aktuální stav: Jedním z výstupů projektu byla revitalizace potůčku v části obce, na Chloumkách. Dále byly na území celé obce ošetřeny stávající vzrostlé stromy a byla vysázena nová zeleň ve všech částech obce. Povrchy cest pro pěší byly realizovány s vodopropustným štěrkovým povrchem.

Číslo: 45

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu bude provedena nástavba budovy obecního úřadu, celý objekt bude nově opláštěn a zateplen.

Aktuální stav: Při realizaci projektu byla provedena nástavba budovy obecního úřadu, v budově byla osazena nová okna, lépe tepelně izolující a celý objekt byl nově opláštěn a zateplen. V rámci projektu bylo také zrekonstruováno veřejné osvětlení na návsi v Chodovicích a na části návsi v Holovousích, kde byla instalována nová svítidla s úspornými světelnými zdroji, která přispějí k úsporám el. energie v obci.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 60

Název
environmentálního
kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: realizací projektu dojde revitalizaci prostranství návsi na Chloumkách, návsi v Chodovicích, prostranství v okolí kostela, návsi v Holovousích

Aktuální stav: Realizací projektu došlo k revitalizaci veřejných prostranství. Revitalizovány byly návse na Chloumkách, v Chodovicích i v Holovousích. Byly upraveny cesty pro pěší, které jsou z barevného šterku, prostranství v okolí kostela bylo upraveno s ohledem na tuto chráněnou kulturní památku, bylo obnoveno původní oplocení kostela, chodník a kamenné schody ke kostelu. Byla zrevitalizována cesta ke hřbitovu, vč. hřbitovní zdi. Byly obnoveny původní kamenné památky a sochy v celé obci. Původně nevyužívaný kostel (brownfield) byl nově začleněn do dění obce, byla mu dána nová náplň, kdy bude sloužit jako kulturní centrum obce, kde budou pořádány koncerty, výstavy a další kulturní akce v obci. Osazení nového mobiliáře, zejména odpadkových košů bude zvýšena čistota v celé obci.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

7. Přílohy

Název přílohy: Originál čestného prohlášení
Číslo přílohy: 43
Požadovaná příloha: přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 1
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: JANAKOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Podklady prokazující dodržení pravidel publicity
Číslo přílohy: 51
Požadovaná příloha: přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 19
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: JANAKOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Kopie výpisu z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy
Číslo přílohy: 55
Požadovaná příloha: přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: JANAKOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha:
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Doložení ved.samost.úč.evid. pro projekt, inventární protokoly a doklady prokazující, že pořízený majetek v rámci real. projektu je stále v majetku příj.
Číslo přílohy: 68
Požadovaná příloha: přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: JANAKOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Dokumenty prokazující naplnění/udržení indikátorů
Číslo přílohy: 69
Požadovaná příloha: přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 6
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: JANAKOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Fotodokumentace zachycující udržitelnost projektu
Číslo přílohy: 71
Požadovaná příloha: přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 6
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: JANAKOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Povinná příloha MZ o zajištění udržitelnosti
Číslo přílohy: 74
Požadovaná příloha: přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 6
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: JANAKOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha: Holovousy - pov_priloha_MZU_1.doc
Popis:

8. Čestné prohlášení

Všechny informace v předložené monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, příjemce si je vědom možných právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých a nebo neúplných údajů.

Projekt je realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace, příručkami a metodickými pokyny Řídícího orgánu ROP a je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí.

Příjemce není v likvidaci nebo v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení, ani nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebyla u něj zavedena nucená správa ani proti němu není veden výkon rozhodnutí.

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Jsou dodržována pravidla pro publicitu.

K majetku, který je využit pro realizaci projektu nebo je předmětem realizovaného projektu, není zřízeno zástavní právo (na základě smlouvy, rozhodnutím soudu nebo správního úřadu, ze zákona) ani tento majetek není zatížen výkonem rozhodnutí. Výjimkou z výše uvedeného zákazu jsou případy uvedené v PPŽP kapitola 2.3.15 ? Zástavy majetku.

Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví.

Výdaje za DPH zařazené do ZV nebyly uplatněny a ani nebudou zpětně uplatňovány u finančního úřadu jako součást nároku na odpočet DPH na vstupu.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

