

Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0aynqPM00301

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.3
Rozvoj venkova

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: OBEC LOVČICE

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/02.00139

Název projektu: Stavební úpravy na objektu č.p.85 v Lovčicích

Kontaktní osoba: Petrovická Petra

Adresa: Lovčice, , 185, 50361

E-mail: starosta-lovcice@tiscali.cz

Telefon: 731491119

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 3

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 03.07.2009

Sledované období: 23.03.2009 - 30.06.2009

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 52.02.15

Název indikátoru: Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)

Jednotka: PM

Výchozí hodnota: 0.00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00

Dosažená hodnota: 0.00


Cílová hodnota: 0.00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	65.11.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	65.15.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	361.93
Cílová hodnota:	359.40

Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: rekonstrukce a přístavba objektu v Lovčicích
Postup při VŘ: Užší řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 5 997 773.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 19.12.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.02.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: O možnosti využití výsledků realizace projektu budou obyvatelé obce a okolí informováni např. obecním rozhlasem, roznosem letáčků do domácností či uveřejněním na plakátech. Povinná publicita - na objektu bude umístěna pamětní deska dle pravidel publicity v rámci ROP SV

Stav aktuální: Informace o projektu jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Lovčice (www.lovcice.eu), kde jsou pravidelně aktualizovány. Publicita projektu byla ve sledovaném období zajištěna taktéž uveřejněním článku v Lovčickém zpravodaji č. 2/2009, včetně informace o spolufinancování projektu z ROP NUTS II Severovýchod a povinných log. Podklady prokazující dodržení pravidel publicity viz příloha č. 12 monitorovací zprávy.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Byly zahájeny stavební práce na výstavbě WC pro imobilní.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Bez změny.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Bez změny.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Bez změny.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Změněn systém vytápění na ekologicky méně zátěžové.

Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kúsů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho investiční [Kč]	Procent o	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0.00	7 180 546.00	68 800.00	98.22	
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních projektů (do 2 % CZV)	1	71 958.00	71 958.00	0.00	0.98	
01.02	Nákup pozemků (do 10 % CZV)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup staveb	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby	0	0.00	5 884 047.00	0.00	80.49	
01.04.01	Všeobecné konstrukce a práce	0	0.00	4 816 988.00	0.00	65.89	
01.04.01.01	Všeobecné konstrukce a práce - obecní část	1	4 816 988.00	4 816 988.00	0.00	77.22	
01.04.02	Zemní práce	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.03	Zakládání staveb	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.04	Svislé konstrukce	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.05	Vodorovné konstrukce	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.06	Komunikace	1	93 289.00	93 289.00	0.00	1.28	
01.04.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.08	Přidružená stavební výroba	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.09	Potrubí	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	0.00	973 770.00	0.00	13.32	
01.04.10.01	Rezerva na vícepráce	1	973 770.00	973 770.00	0.00	0.00	
01.04.11	Zařizovací předměty staveb	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.05	Základní vnitřní vybavení	1	68 800.00	68 800.00	68 800.00	0.94	
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0.00	1 155 741.00	0.00	15.81	
01.08.01	DPH - hlavní výdaje	1	1 131 041.00	1 131 041.00	0.00	15.08	
01.08.02	DPH - vedlejší výdaje	1	24 700.00	24 700.00	0.00	0.73	
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0.00	130 000.00	0.00	1.78	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	10 000.00	10 000.00	0.00	0.14	
02.02	Finanční výdaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.02.01	Polatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04	Nákup služeb	0	0.00	120 000.00	0.00	1.64	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	40 000.00	40 000.00	0.00	0.55
02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	80 000.00	80 000.00	0.00	1.09
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0.00	7 310 546.00	68 800.00	100.00
03.01	Z toho investiční náklady	1	7 228 674.00	7 228 674.00	0.00	98.88
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	81 872.00	81 872.00	81 872.00	1.12
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 087 496.00	1 087 496.00	0.00	14.88
05	Celkové výdaje projektu	0	0.00	8 398 042.00	68 800.00	114.88

9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	8 398 042.00
Celkové způsobilé výdaje:	7 310 546.00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 087 496.00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	7 241 746.00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	68 800.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	7 310 546.00
Veřejné prostředky:	548 290.95
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	6 762 255.05
z toho EU:	6 213 964.10
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	7 310 546.00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	1 087 496.00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

10. Finanční plán


Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	03.07.2009
Částka dotace:	528 705.95
Z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.09.2009
Částka dotace:	2 048 936.60
Z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.12.2009
Částka dotace:	2 048 936.60
Z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.04.2010
Částka dotace:	2 135 675.90
Z toho neinvestiční:	75 731.60

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu:	61
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	6 213 964.10
Aktuální stav:	6 213 964.10

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	59
Požadovaná příloha:	přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.3.
Počet listů:	7
Počet vyhotovení:	1
Doložena:	Ano
Nerelevantní:	Ne
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	ZIZKOVA@CEP-RRR.CZ
Příloha:	Povinná příloha monitorovacích zpráv.doc
Popis:	



13. Čestné prohlášení

Vypracoval:

Datum:

Podpis:

Převzal:

Datum:

Podpis:

