

# ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 3

STAVBA : PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. P. 85 V LOVČICÍCH

DATUM : 28. 04. 2009

PŘÍTOMNI :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] s.

Z – zodpovídá

S – spolupracuje

T – termín

smluvní cena bez DPH dle SOD

:

5 997 773 Kč

fakturováno v 00/09

:

Kč

fakturováno od počátku

:

Kč

## Stav prací:

hotovo – výkopy, zemnění, bourání, základy, ležatá kanalizace;  
provádí se – zdění obvodového zdiva a příček.

## Stanovené úkoly:

1.1. na vyžádání stávajícího projektu a detailů bylo zjištěno, že stávající zděné stěny nejsou konstruovány. Bylo dohodnuto, že do části konstrukce bude po podřezání vstupu dodatečně kolace na obvodovou stěnu a část konstrukce bude opatřena svislým sádkem. Dodavatel předloží cenový návrh. Cenový návrh byl investorovi předložen. Projektant upraví PD, dodavatel předloží návrh dodatku SOD. Podřezání objektu v odsouhlaseném rozsahu bylo provedeno.

Z: [REDACTED]

NT: do 15. 05. 2009 - trvá

1.2. bylo dohodnuto, že okno v místnosti č. 21, které ústí na pozemek jiného vlastníka, bude pevně zasklené a neprůhledné (pouze průsvitné). Dodavatel ocení změnu.

Z: [REDACTED]

NT: do příštího KD - trvá

1.4. bylo dohodnuto, že plastové výplně otvorů v obvodových konstrukcích budou z interiéru i exteriéru barvy bílé.

Z: [REDACTED]

T: dle průběhu výstavby - trvá

1.5. dodavatel žádá projektanta o určení barevného provedení venkovních omítek.

Z: [REDACTED]

NT: do 15. 05. 2009 - trvá

1.6. bylo dohodnuto, že nadstřešní část všech stávajících komínů bude odbourána, mimo komínové těleso využívané nájemníky bytu.

Z: [REDACTED]

T: dle průběhu výstavby - trvá

1.7. bylo dohodnuto, že konečný počet výlezů na střešní rovinu bude 5 (na každou střešní rovinu po jednom).

Z: [REDACTED]

T: dle průběhu výstavby - trvá

1.11. bylo dohodnuto, že mezi místnostmi č. 5 a 3 bude ponechán prázdný okenní otvor opatřený pouze parapetem. Pro potřebu oddělení obou místností bude dodavatelem dodán a osazen dřevěný snímatelný díl v podobě stávajícího obkladu sálu. Dodavatel předloží návrh včetně ocenění.

Z: [REDACTED]

T: dle průběhu výstavby - trvá

2.1. bylo dohodnuto, že sklepní okénko zastavěné přístavbou bude nahrazeno větracím potrubím do obvodové zdi přístavby o DN 160 – 200 mm. Dodavatel ocení.

Z: [REDACTED]

T: dle průběhu výstavby - trvá

2.2. projektant navrhne změnu dispozice v prostorách k pronájmu dle požadavku investora. Navržené změny projedná s dotčenými orgány státní správy.

Z: [REDACTED]

T: splněno - vypouští se

2.3. investor zajistí konzultaci budoucího nájemce kadeřnictví s dodavatelem pro provedení přípojek ke kadeřnickému křeslu.

Z: [REDACTED]

T: splněno - vypouští se

2.4. dodavatel zpracuje na základě stávajících dokumentů návrh na provedení konstrukce pro umístění výtahové a teplovodní instalace. Tato práce je a bude provedena dle potřeb. Dodavatel provede sondu do soklu budovy v místě budoucích vstupních dveří. Po zjištění stavu projektant rozhodne o případných úpravách.

Z: [REDACTED]

T: do příštího KD

3.1. Bez záznamu.

Příští KD v pondělí, dne 11. 05. 2009 od 13.<sup>00</sup> hod. na staveništi.

Zapsal:

[REDACTED]

Rozdělovník:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]