

Rozšíření parkoviště a kemp

ZOO Dvůr Králové a.s.

Kontrolní den stavby - 16.7. 2009 od 9.30 do 12.00 hodin

Zápis č. 7

Přítomni : pp.



Omluveni:

Nově projednáno, zjištěno, dohodnuto

- 1) Řešení malého štítu střechy na recepci – z vnější strany bude provedeno bednění z OSB desek s překrytím rákosem a vytvořením rákosové stříšky nad vstupem. Vzniklý trojúhelník vazných trámů u vstupu pod štítem zevnitř – SDK podhled
- 2) Dodavatel stavby bude provádět vytápěním a větráním intenzivní vysychání bungalovů.
- 3) Pod sloupy konstrukce krovu budou provedeny roznášecí dřevěné desky. Rozměr roznášecích desek upřesní ZOO po konzultaci se statikem. Sloup ve dveřích v objektu recepcce (do skladu) bude roznesen dvěma sloupy s výměnou. Investor předložil zhotoviteli PD s řešením roznesení sloupu ve dveřích skladu recepcce na dva sloupy s výměnou.
- 4) Investor dodá zhotoviteli projektovou dokumentaci řešení bezbariérového vstupu do recepcce (Úkol: Jiříčka)
- 5) Mezi silnicí a opěrnou zdí u bazénu bude provedeno dřevěné zábradlí. Provedení tohoto zábradlí bude poptáno u firmy XXXXX. Firma XXXXXX před prováděním předloží investorovi cenovou nabídku k odsouhlasení. Osázení zelení prostoru mezi silnicí a opěrnou zdí u bazénu zajistí [REDACTED].
- 6) U východů z bungalovů směrem k výběhu bude provedena plocha z pískovcových kamenů s řezanou horní hranou položených do hlíny. Rozměr plochy cca 0,8 x 1,5m.
- 7) Úpravy terénu pod okapovou hranou střechy bungalovů zajistí včetně provedení Ing. Děd

- 8) Odstín omítkoviny marmolit na opěrnou stěnu u bazénu vybral investor dle vzorníku předloženého dodavatelem - odstín č. 111
- 9) Vstup pracovníků ZOO na stavbu (příp. doprovod a vstup dalších osob s pracovníkem ZOO) musí být předem nahlášen stavbyvedoucím a odsouhlasen stavbyvedoucím stavby.

Příští kontrolní den stavby: bude svolán dle potřeby

Rozdělovník: účastníci jednání

Příloha: prezenční listina

Zapsal: Mertlík

Dvůr Králové n. L., 16. 7. 2009