

- barevnost fasády – vzorník fy weber terranova, weber color line, str 89, 100 – kombinace barev: zelená ZU1B, šedá SU1G- nahrazeno **žlutá LU3C**

Surevi Helena 1912, stad 1918 Namazens Brata 1930

ZMĚNA

- keramické dlažby – mč 25, 30 – Taurus Nordic 76S, 30x30
 - mč 28 - ~~Taurus Savana 66S, 20x20 (nevyrábí se)~~
nahrazeno **Taurus Gobi 74 SR 20x20**
- pásy PVC – mč 26, 27 – Novoflor Extra 2120-44 (zelená)
 - mč 31, 32, 34 - Novoflor Extra 2120-34
- lamino – mč 33, 35 – barva buk dle barvy vnitřních dveří

5.2 Pro dopadové zóny dětských hřišť bude použit praný kačírek frakce 4-8mm. - **trvá**

Termín: do konce stavby

Zodpovídá:

5.3 Byly dohodnuty tyto další specifikace dodávek: - **trvá**

- keramický obklad – mč 28, 30, 26 (za kuch linkou), 35 (za kuch linkou)
 - COLOR ONE RAL0757030 (běžová) 15x15
- keramická dlažba – mč 36, 37 – Stella zelená GAT2F162, 25x25
- keramický obklad – mč 36, 37 – ½ výměry – Stella zelená WATGY355, 20x25
 - ½ výměry – Stella sv. zelená WATGY352, 20x25
 - 5ks Stella zelený WITGY352, 20x25 (dekor)

- barevnost fasády SO-02 sklad - žlutá LU3C

- barva střešní krytiny SO-01B přístřešek – černá (grafit) - **splněno**

- barva střešní krytiny SO-02 sklad a dřevěný skládek u víceúčelového hřiště – šindel černý (grafit), tvar obdelník - **splněno**

6.1 Byly zjištěny nedostatky projektu v koordinaci mezi částí elektro zděného skladu a technologie zavlažování, po dohodě zajistí tuto koordinaci zhotovitel. – **splněno, elektroinstalace doplněna**

Termín: 7.8.2009

Zodpovídá:

6.2 Objednatel požaduje drobnou změnu v trase oplocení, byl předán zákres změny, zhotovitel provede. - **trvá**

Termín: do konce stavby

Zodpovídá:

Úkoly z KD č. 7

7.1 Při dodatečně požadovaném osazování konstrukce střídaček došlo k poškození plochy fotbalového hřiště (před východní brankou a podél poloviny obou delších autových čar), zhotovitel v rámci uvedení hřiště do původního stavu na vlastní náklady vyježděná místa doplní ornici (bez kamenů) a terén zhutní, po usmykávání proběhne osetí travní směsí pro fotbalová hřiště. V rámci záruky dle SOD se předpokládá garance za vzejití trávníku. Obdobná úprava se týká zásahů do plochy hřiště výstavbou zavlažovacího systému.

Termín: 14.8.2009

Zodpovídá:

7.2 Objednatel požaduje, aby ještě před předáním stavby byla provedena zkouška funkčnosti zavlažovacího systému, zkouška bude provedena za účasti zástupce objednatele, spolu se zkouškou proběhne zaškolení obsluhy.

Termín: do konce stavby

Zodpovídá:

Zapsal:

Příští kontrolní den se uskuteční na obecním úřadě.