

PREZENČNÍ LISTINA - KONTROLNÍ DEN Č.31

Název akce: Dům na půl cesty Chrudim
Investor: Město Chrudim
Dodavatel: STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí
TDI: Ing. Martin Linek
Projektant: PROJEKT centrum HB s.r.o., Havlíčkův Brod
Datum: 14.4.2011

Přítomni:

Jméno, příjmení	Firma	Podpis
VIT STRAŠIL	PROJEKT CENTRUM HB	
DAVID POKRŠ	MĚSTO CHRUDIM	
RADKA MACHNEJCOVÁ	STATING	
POHÁK DAVID	MILČIN	
GILBERT LUDOLF		
MARTIN LINEK		

Datum

Zápis z kontrolního dne a KD BOZP
č. 31 ze dne 14.4.2011

Prítomni: p. Zdeněk Kavaš, 1
p. Rudolf Galbauf, 1
Ing. Strašil Vít - HVB Projekt - GP
Mgr. Zdeněk Rochohradský - Řešitel
Ing. Hovorka, p. David - Státní úřad
Línek Martin - TD1

KD BOZP: oplocení mluho opravit opraven
oplocení
- řádně označit staveniště

- 1) kontrola HMG ze dne 4.11.2010
- HMG odpovídá vyjma betonové masy
dle HMG 9.3.11, dle vyjádření stavby rekonstrukce
bude dokončeno 6.5.11
- 2) Finanční proviznost dle SOP a dod.
10 930 Kč bez DPH
- 3) Zabudovat ke rekonstrukci 14 dnů:
- E+ICS, cementové obklady
- výšky podlahy vč. instalací 211, EL
- 4) Bod č. 10 KD 25 trva, - geometrický plán samostatně
- 5) Bod č. 7 KD 29 trva (inertní fasáda, listy
odsouhlasení)
- 6) Bod č. 14 KD 29 trva (ČEZ Distribuce
připojení)
- 7) Plocha nad a pod proslazenou fasádou
stěnou bude dělena v mřížích
K2S s omítkou se stavební zvláštností 15 mm
a barvou alucobond
- 8) Bod č. 10 KD č. 30 trva (typy sůlidel)
- 9) Detail rosení podlahy před betonem
bude odsouhlasen GP s km:
- minimální tl. nad korodující betonem
mámin 2 cm s km re x min 100 mm
chodby, žoupelky bude vložen
hran. síť 10x10 cm přesně nebo 150x150 mm

Datum

V celé ploše


10) Dlátane betonové mazaniny dle GP
bude následovně auto všude po obvodu
(dilatační pásy) a v místnostech
s rovinou nad 6m dle GP bude
dilatace v místech po 6m v místnostech
hlubokých $\geq 1/2$ místnosti dle správně.

11) V místě nad stěnou A1 stěnou č. 33 bude
vplnět těsnění hydroizolací OSB desek
a následnou izolací tep. izolace a
omítky.

12) V instalacích šachty nebudou
dobetonovány stropy km. volně,
obezdění instalacím šachty je
požární odolné, dle GP
budou těsně 300x300 s EI 15/DP 2.

13) Dle vyjádření GP bude materiál
betonových mazanin P400 jednovrstvý beton
s použitím drobného kaménka Ø4 bude
s cementem třídy 42,5 a 350 kg/m³.

14) Průběh RD bude dle 28.4.2011 od geodet
na stavbě,

The block contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a circular stamp with the word 'Hlavní' (Main) written inside. To the right of the stamp, there is another signature. Further right, there is a rectangular stamp with the word 'Stavba' (Construction) written inside. The signatures and stamps are written in black ink.