Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Sportovní areál Němčice

KONTROLNÍ DEN č. 8

konaný dne 14.8. 2009

Objednatel: .....
Zhotovitel: .....
TD objednatele: .....
Projektant: .....

Přítomni : .....

Finanční plnění
.....

Věcné plnění
- dětská hřiště – pokládání výsyvky
- osazování sloupků oplocení
- umělý povrch víceúčelového hřiště
- objekt kabin – pokládka podlah PVC, lamino, kompletace ZTI, elektro, montáž vnitřních dveří

Kontrola úkolů z minulých KD
1.3 Zhotovitel vhodným způsobem zajistí staveniště před vstupem třetích osob tak, aby nemohlo dojít k jejich úrazu. Za bezpečnost na staveništi zodpovídá zhotovitel. - **trvá**
Termín: během celé stavby Zodpovídá: .....
1.4 Zhotovitel provede opatření proti znečišťování místní i státní komunikace, zejména při výkopových pracích, v případě znečištění komunikací zajistí jejich okamžité čištění. - **trvá**
Termín: během stavby Zodpovídá: .....
3.3 Bylo dohodnuto, že vnitřní dveře budou v provedení dýha buk. - **splněno**

4.1 Byly dohodnuty následující specifikace dodávek: - **trvá**
- kuchyňské linky – výběr dekoru lamina a pracovních desek projednán s panem ..... projektant dále předá schémata kuchyňských linek
- venkovní dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem ..... v kombinaci odstínů pinie 50% a kaštan 50% - **splněno**
- mříže do oken – materiál žárový pozink, výplň – ocelové pruty průměr 8mm do rámu, mříže budou osazeny do špalet oken, vzorek odsouhlasí projektant a objednatel

ZMĚNA
- barevnost fasády – vzorník fy weber terranova, weber color line, str 89, 100 – kombinace barev: zelená ZU1B, ~~šedá SU1G~~ nahrazeno **žlutá LU3C - splněno**

ZMĚNA
- keramické dlažby – mč 25, 30 – Taurus Nordic 76S, 30x30 - **splněno**

- mč 28 - ~~Taurus Savana~~ 66S, 20x20 (nevyrábí se)
nahrazeno **Taurus Gobi 74 SR 20x20 - splněno**
- pásy PVC – mč 26, 27 – Novoflor Extra 2120-44 (zelená) **- splněno**
- mč 31, 32, 34 - Novoflor Extra 2120-34 **- splněno**
- lamino – mč 33, 35 – barva buk dle barvy vnitřních dveří**- splněno**

5.2 Pro dopadové zóny dětských hřišť bude použit praný kačírek frakce 4-8mm. **- splněno**
Termín: do konce stavby Zodpovídá: .....

5.3 Byly dohodnuty tyto další specifikace dodávek: **- splněno**
- keramický obklad – mč 28, 30, 26 (za kuch linkou), 35 (za kuch linkou)
– COLOR ONE RAL0757030 (béžová) 15x15
- keramická dlažba – mč 36, 37 – Stella zelená GAT2F162, 25x25
- keramický obklad – mč 36, 37 – ½ výměry – Stella zelená WATGY355, 20x25
- ½ výměry – Stella sv. zelená WATGY352, 20x25
- 5ks Stella zelený WITGY352, 20x25 (dekor)

- barevnost fasády SO-02 sklad - žlutá LU3C **- splněno**

6.2 Objednatel požaduje drobnou změnu v trase oplocení, byl předán zákres změny, zhotovitel provede. **- trvá**
Termín: do konce stavby Zodpovídá: .....
7.1 Při dodatečně požadovaném osazování konstrukce střídaček došlo k poškození plochy fotbalového hřiště (před východní brankou a podél poloviny obou delších autových čár), zhotovitel v rámci uvedení hřiště do původního stavu na vlastní náklady vyježděná místa doplní ornicí (bez kamenů) a terén zhutní, po usmykování proběhne osetí travní směsí pro fotbalová hřiště.V rámci záruky dle SOD se předpokládá garance za vzejití trávníku. Obdobná úprava se týká zásahů do plochy hřiště výstavbou zavlažovacího systému. **- trvá**
Termín: 14.8.2009 Zodpovídá: .....
7.2 Objednatel požaduje, aby ještě před předáním stavby byla provedena zkouška funkčnosti zavlažovacího systému, zkouška bude provedena za účasti zástupce objednatele, spolu se zkouškou proběhne zaškolení obsluhy. **- trvá**
Termín: do konce stavby Zodpovídá: .....

Úkoly z KD č. 8
8.1 Projektant prověří aktuální stav projektu hromosvodu na objektu šaten, resp zajistí úpravu projektu dle stávajícího stavu (výpočet zemnících tyčí).
Termín: 18.8.2009 Zodpovídá: .....
8.2 Projektant navrhne řešení ukončení dešťových svodů na straně fasády ke hřišti – chodník
Termín: 18.8.2009 Zodpovídá: .....

Zapsal: .....
Příští kontrolní den se uskuteční ..... na obecním úřadě.