REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis č.6

z kontrolního dne

Akce : **„Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech – II.etapa“**

Datum : 10.5.2010

Místo konání: Riegrovo náměstí Semily

Přítomni: viz. prezenční listina

Předmět jednání:

Předmětem jednání byla kontrola plnění úkolů z minulých kontrolních dnů,upřesnění projektové dokumentace a projednání a upřesnění postupů prací do příštího kontrolního dne.

Kontrola starých úkolů a upřesnění:

1.7. Projektant zjistí možnost zásahu stavebními pracemi do ostrůvku u kruhové křižovatky.
Z : ATELIER 4
T : 12.4.2010 **- navíc prověřit možnost zásahu do vyrovnávací zídky**
- trvá !!!!

3.4. Zhotovitel ve spolupráci s investorem zajistí smlouvu o pronájmu pozemků využívaných zhotovitelem jako deponie materiálu.
Z : STAVBY a.s., město Semily
T : 26.4.2010 **- probíhá**

3.5. Zhotovitel zajistí evidenci mobiliáře a dopravních značek předaných Technickým službám města Semily.
Z : STAVBY a.s.
T : 26.4.2010 **- zhotovitel přepošle investorovi a TDI - trvá**

4.2. Investorem a projektantem byl odsouhlasen typ stožárů veřejného osvětlení, bude použit kuželový stožár typ AURIGA, svítidla dle původního řešení. Umístění stožárů veřejného osvětlení v ulici J.Hory bude upřesněno po provedení kopaných sond v místech projektovaného umístění. Sondy zajistí zhotovitel.
Z : STAVBY a.s., ATELIER 4, město Semily
T : 3.5.2010 **- sondy provedeny, nafoceny, zhotovitel rozešle e-mailem**
- zhotovitel předal na CD, splněno, vypustit ze zápisu

4.3. Projektant zajistí návrh řešení dispozice chodníku před drogerií.
Z : ATELIER 4
T : 3.5.2010 **- trvá, zaslat elektronicky investorovi, zhotoviteli a TDI**

4.4. Upřesnění materiálů dlažeb a obrub :

- pojízdná část – šedá žula, kostka malá 8/11 z lokality Příbram, skladba kroužková
- parkovací stání – šedá žula, kostka malá 8/11 z lokality Příbram, skladba vlnková – zhotovitelem předložen vzorek k odsouhlasení, bude upřesněno na příštím kontrolním dnu – **splněno, odsouhlasen vzorek s jemnozrnnější strukturou**
- lemování parkoviště – materiál liberecká žula, š.150, dl.250, v.80mm, podélná linie bude uložena do betonového lože
- lemování zelených ploch – materiál šedá žula řezaná z lokality Příbram, š.80mm, nášlap min.60mm
- pochozí plochy – štípaná mozaika v odstínu dle stávajících ploch I.etapy – **odsouhlasen materiál liberecká žula**
- na zeleném ostrůvku budou použity stejné materiály jako jsou stávající

Materiály odsouhlaseny projektantem a investorem.

Z : STAVBY a.s.

T : v rámci stavby **- probíhá**

4.5. Projektant po konzultaci s geologem p.Řidkošilem upřesní materiály, které budou použity na zádlažbu geoparku.

Z : ATELIER 4

T : 10.5.2010 **- proběhlo jednání, bylo vybráno 7 vzorků materiálů +3záložní**

- druhy a umístění použitých materiálů projektant vyspecifikuje v projektové dokumentaci

4.7. Zhotovitel předloží investorovi k odsouhlasení materiál výplní zábradlí (materiál kompozit).

Z : STAVBY a.s., SIACITY s.r.o.

T : 3.5.2010 **- trvá**

4.8. Upřesnění dodávaného mobiliáře :

- lavičky SLA 03 – změna!!! – investor odsouhlasí typ na příštím kontrolním dnu – **odsouhlaseno, design lavičky bez opěradla musí být stejný jako u lavičky s opěradlem** použitý dřevěný materiál (exotické nebo smrkové dřevo) bude investorem upřesněn na příštím kontrolním dnu – **investor požaduje použití exotického dřeva**

- zahrazovací sloupky D-ZV 01 – odsouhlaseno investorem – **splněno**

- odpadkové koše – budou investorem odsouhlaseny po předložení vzorku - **trvá**

Z : SIACITY s.r.o., město Semily

T : 3.5.2010

4.9. Zhotovitel předal investorovi a TDI k odpřipomínkování realizační projektovou dokumentaci kanalizace.

Z : město Semily, REALSTAV MB

T : 26.4.2010 **- P.D. bez připomínek, vrácena TDI**

- vypustit ze zápisu

5.1. Investor upřesní řešení vodovodu v ulici J.Hory.

Z : město Semily

T : 10.5.2010 **- probíhá**

5.2. Investor odsouhlasil umístění sloupů veřejného osvětlení v ulici J.Hory do obrubníku. Zhotovitel zajistí realizaci.
Z : STAVBY a.s.
T : v rámci stavby **- splněno, vypustit ze zápisu**

5.3. VČP řeší výměnu zkorodovaného plynovodu v prostoru probíhající I.etapy stavby.
Z : VČP, město Semily
T : 10.5.2010 **- probíhá, předpokládaný termín zahájení ve 20.týdnu**

5.4. Zhotovitel prověří možnost napojení svodu u drogerie.
Z : STAVBY a.s.
T : 10.5.2010 **- trvá**

5.5. Předpokládaný postup prací do příštího kontrolního dne :
- zahájení prací na kanalizaci **- splněno**
- přeložka plynu? **- trvá**

Z : STAVBY a.s.
T : 10.5.2010 **- viz. níže, vypustit ze zápisu**

5.6. Příští kontrolní den se uskuteční dne **10.5.2010 od 13,00 hodin** se srazem na místě stavby.
Z : všichni, **včetně arch.Tauše**
T : 10.5.2010 **- splněno, vypustit ze zápisu**

Trvalé a dlouhodobé úkoly:

2.2. Zhotovitel zajistí požadavek investora stavby a stavební firmy BAK na zadláždění plochy před kinem v termínu od 15.9.2010 do 30.9.2010.
Z : STAVBY a.s.
T : 15. – 30.9.2010

4.1. Znaky pro postižené na parkovacích stáních budou vydlážděny bílým mramorem (lokalita Lázně Bohdaneč). Odsouhlaseno investorem a projektantem. Zhotovitel zajistí realizaci.
Z : STAVBY a.s.
T : v rámci stavby, přemístit do dlouhodobých úkolů

4.6. Investor odsouhlasil materiál na zábradlí před Albertem. Bude použit materiál hliník dodavatele SIACITY s.r.o., dodavatel garantuje záruku 20 let. Garanci zapracovat v rámci přejímky díla do ostatních ujednání.
Z : STAVBY a.s., REALSTAV MB
T : v rámci stavby

Nové úkoly a upřesnění :

6.1. Zhotovitel zajistí po dobu stavebních prací v ulici J.Hory průjezdnost dle požadavků investora. Investor předá zhotoviteli termínovou listinu pořádaných akcí.
Z : STAVBY a.s., město Semily
T : v rámci akce

6.2. Projektant upřesní umístění uličních vpustí v ulici J.Hory.
Z : ATELIER 4
T : 17.5.2010

6.3. Investor předal zhotoviteli závazné stanovisko odboru životního prostředí k umístění meziskládky živice.
Z : STAVBY a.s., město Semily
T : 10.5.2010 **- splněno, vypustit ze zápisu**

6.4. Investor upřesní odstín nátěru sloupů veřejného osvětlení.
Z : město Semily
T : 17.5.2010

6.5. Předpokládaný postup prací do příštího kontrolního dne :
- realizace vodovodu a kanalizace
- přeložka plynu
- konstrukční vrstvy komunikace
Z : STAVBY a.s.
T : 17.5.2010

6.6. Příští kontrolní den se uskuteční dne **17.5.2010 od 13,00 hodin** se srazem na místě stavby.
Z : všichni
T : 17.5.2010

Zapsal : Pavel Prokorát – REALSTAV MB, spol. s r.o.