Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku
Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0uvAjPM00801

1. Údaje o projektu

Prioritní osa:	13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory:	13.2.2 Rozvoj měst
Podoblast podpory:	
Kraj:	ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce:	Město Semily
Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/2.2.00/09.00533
Název projektu:	Semily - Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II. etapa)
Kontaktní osoba:	Dvořáková Jana
Adresa:	Semily, Husova, 82, 51301
E-mail:	dvorakova@mu.semily.cz
Telefon:	481629223

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí:	8
Typ zprávy:	Průběžná monitorovací zpráva
Předpokládané datum předložení:	27.07.2011
Sledované období:	18.04.2011 - 17.07.2011

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	51.15.00
Název indikátoru:	Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem
Jednotka:	Počet projektů
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	52.02.13
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	3,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	64.01.01
Název indikátoru:	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	64.01.04
Název indikátoru:	Počet zařízení a technologií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,52
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1 647,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.11.02
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	399,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.11.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.11.04
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1 248,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.11.20
Název indikátoru:	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,02
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,10
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.20.03
Název indikátoru:	Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1 647,00
Datum dosažené hodnoty:	

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Administrátor projektu
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	435 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	02.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.04.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ: 002

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Název VŘ: Stavební úpravy kina Jitřenka

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 54 099 999,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 54 099 999,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 30.04.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.07.2009

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

BAK stavební společnost, a.s.	54 099 999,00

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001

Datum podpisu: 24.03.2010

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 54 268 358,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Vícepráce na základě schváleného změnového formuláře - vícepráce bourání, zazdívky, statické podchytávky.

Pořadí: 002

Datum podpisu: 14.07.2010

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 54 721 563,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Nepředpokládané bourací práce a zazdívání.

Pořadí: 003

Datum podpisu: 10.09.2010

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 55 489 565,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Bourací a zdící práce dle schváleného změnového listu.

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Technický dozor stavebníka Kino Jitřenka
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	198 600,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	198 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	09.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.07.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

S H K s.r.o.	198 600,00

Pořadové číslo VŘ:	004
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodržení pravídel publicity - propagace projektu
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	28 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	21 675,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	06.09.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	06.09.2010
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Květoslav Zaplatílek	21 675,00

Pořadové číslo VŘ:	005
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodržování pravidel publicity - billboard
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	29 400,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	29 400,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	17.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	26.06.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Jan Tomek	29 400,00

Pořadové číslo VŘ:	006
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodržení pravidel publicity - pamětní deska
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	3 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	02.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	007
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Rekonnstrukce Riegrova náměstí
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	14 780 910,57
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	14 780 910,57
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	25.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	18.02.2010
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

CGM Czech a.s.	14 780 910,57

Pořadové číslo VŘ:	008
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Zajištění výběrového řízení na dodavatele Stavební úpravy kina Jitřenka
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	60 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	60 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	20.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.04.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

GRANTIKA České spořitelny, a.s.	60 000,00

Pořadové číslo VŘ:	009
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Technický dozor stavebníka Riegrovo náměstí II.etapa
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	121 686,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	121 686,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	02.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	04.03.2010
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

REALSTAV MB spol. s r.o.	121 686,00

Pořadové číslo VŘ:	010
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Projektová dokumentace kina Jitřenka
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 246 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	1 246 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	12.02.2007
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	12.04.2007
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. arch. Michal Rosa	1 246 000,00

Pořadové číslo VŘ:	011
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Projektová dokumentace Riegrova náměstí
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	666 120,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	666 120,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	25.09.2006
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	13.11.2006
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Atelier 4, s.r.o.	666 120,00

Pořadové číslo VŘ:	012
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Zajištění výběrového řízení na tvorbu webových stránek - publicita
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	54 190,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	54 190,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	26.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	16.10.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

E-VISION International, s.r.o.	54 190,00

Pořadové číslo VŘ:	013
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Koordinátor stavby
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	28 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	28 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	07.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	07.08.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Josef Křivský	28 000,00

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Budou uskutečněny další propagační akce. Informace o projektu budou průběžně zveřejňovány v Semilských novinách, dále v Turnovském a Semilském deníku a regionální příloze MF Dnes. Informace budou na internetových stránkách města a budou zveřejňovány ve vysílání kabelové televize. Na tyto činnosti je navržena částka 8.000 Kč (9.520 Kč s DPH).

Stav aktuální: V Semilských novinách byl zveřejněn inzerát informující o realizaci projektu.Inzerát byl zveřejněn v Semilských novinách č.6. Byly zveřejněny inzeráty v MF Dnes v termínech 27. a 30.9.2010. Reklama byla umístěna na autobusech ČSAD Semily.

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Před zprovozněním kina a náměstí budou vytištěny letáky (formát A4 nebo A5), které budou občanům města a návštěvníkům přinášet informace o rekonstrukci náměstí a o zprovozněném objektu kina Jitřenka. Budou respektována pravidla publicity, jak jsou definována v příloze č. 10 příručky pro žadatele. Na vytištění letáků je navržena částka 20.000 Kč (23.800 Kč s DPH).

Stav aktuální: Byly vytištěny brožurky s informací o projektu v nákladů 500 ks, byly vytištěny plakáty A2 a letáčky ve formě záložky do knihy v nákladu 2500 kusů. Materiály byly k dispozici návštěvníkům při otvírání kina, byly dostupné na informačním centru v Semilech, plakáty byly vyvěšeny na plakátovacích plochách v Semilech a okolí Semil a v objektu kina.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po kolaudaci stavby bude na budovu kina instalována tabulka - pamětní deska. Bude vyrobena z trvanlivého materiálu a bude zde umístěna minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let. Svým provedením bude respektovat pravidla publicity podle přílohy č. 10 příručky pro žadatele. Na dodávku je navržena částka 3.000 Kč (5.570 Kč s DPH).

Stav aktuální: Nerelevantní - bude instalováno po skončení projektu.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na začátku stavebních prací bude na místě instalován velkoplošný reklamní panel. Veřejnost bude mít možnost získat základní informace o projektu, jeho realizaci, financování a předpokládaném termínu ukončení. Minimální rozměr bilbordu bude 2,4 x 5,1 m. Na dodávku panelu je navržena částka 15.000 Kč (17.850 Kč s DPH).

Stav aktuální: Bilboard byl na stavbu instalován se zahájením stavebních prací v srpnu 2009.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí knihovny bude vzdělávací centrum zaměření na mládež, ale také na seniory

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Bezbariérově je řešen objekt kina i prostor Riegrova náměstí. V rámci objektu kina je navržen výtah do knihovny a kluboven, kinosál a kavárna jsou zpřístupněny v úrovni přízemí.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt kina i celý prostor Riegrova náměstí bude vybaven prvky pro snadný pohyb osob se sníženou orientací.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci prostor knihovny je navržen výukový prostor a činnost knihovny bude rozšířena o komunitní a vzdělávací funkci.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí kinosálu a knihovny bude vybavení pro nevidomé a slabozraké.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Knihovna bude ve své činnosti rošířena o komunitní náplň.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí prostor knihovny bude dětský koutek.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí objektu kina budou dvě klubovny pro volnočasovou činnost mládeže. Navrženo je vybavení pro fotokroužek a kroužek videotvorby.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: projekt především upravuje přístup objektu a plochy pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace, vytváří také vhodné plochy a neomezující přístup pro seniory. Stávající knihovna je v objektu, který nelze pro bezbariérový přístup upravit.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu bude prováděna se zaměřením na všechny vrstvy obyvatel bez rozdílu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt kina byl konzultován se sdružením nevidomých a slabozrakých, které vzneslo požadavek na doplňkové vybavení kinosálu.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 13

Název environemntálního kritéria: Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav:

Číslo: 14

Název environemntálního kritéria: Bude projekt realizován s využitím brownfields?

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Chátrající budova kina Jitřenka (plocha 1059 m2) je dnes využívána pouze z malé části. je obsazen jeden byt v druhém patře. Budova bude rekonstruována a dojde k přístavbě objektu. Objekt bude využit k původnímu účelu jako kino, doplněno bude kavárny

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 37

Název environemntálního kritéria: Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Uprostřed města se mírní zvýší podíl zeleně a zvíší se úroveň péče o zeleň. Dojde ke zřízení zelených rabat podél přechodů, k výsadbě několika stromů v zelených plochách a ke zlepšení stavu okolí stávající lípy.

Aktuální stav:

Číslo: 45

Název environemntálního kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Obvodové zdivo objektu kina bude řádně zatepleno tak, aby nedocházelo k úniku tepla. Na střeše budou instalovány solární panely pro ohřev teplé vody.

Aktuální stav:

Číslo: 57

Název environemntálního kritéria: Přispěje projekt k rozšíření/záboru zelených ploch v rámci sídel? (ha)

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Uprostřed náměstí se mírně navýší plocha zeleně - o 218 m2. Budou vysazeny 45 stromy a zlepší se okolí stávající vzrostlé lípy.

Aktuální stav:

Číslo: 60

Název environemntálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Revitalizována bude jihovýchodní část náměstí, dojde k redukci parkovacích míst a bude zde vytvořen prostor pro posezení a shromažďovací prostor včetně možnosti umístění vánočního stromu. Regenerován bude objekt kina s doplněním kavárny a knihovny.

Aktuální stav:

Číslo: 63

Název environemntálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Budou zlepšeny technické parametry sítí, čímž se omezí ztráty médií. V objektu kina bude pro ohřev vody využito solárních panelů umístěných na střeše objektu.

Aktuální stav:

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kůsů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	89 334 658,55	2 344 597,58	98,72	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	1 912 120,00	1 912 120,00	0,00	2,11	
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Stavební a technologická část stavby	1	48 431 068,84	48 304 226,30	444 890,00	53,38	
01.04.01	Rezerva na vícepráce - kino	1	894 285,22	894 285,22	0,00	0,99	
01.04.02	Stavební a technologická část stavby	1	44 011 226,22	44 011 226,22	444 890,00	48,63	
01.04.03	Rezerva na vícepráce - náměstí	1	3 398 714,86	3 398 714,86	0,00	3,76	
01.05	Technická zařízení	1	12 813 904,56	12 813 904,56	33 350,00	14,16	
01.06	Základní vybavení	1	11 540 939,00	11 540 939,00	1 489 176,00	12,75	
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	14 763 468,69	14 763 468,69	377 181,58	16,31	
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0,00	1 162 773,96	392 973,96	1,28	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	233 939,25	233 939,25	233 939,25	0,26	
02.02	Finanční výdaje	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Nákup služeb	1	741 400,00	741 400,00	91 400,00	0,82	
02.05	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	182 934,71	182 934,71	63 134,71	0,20	
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	90 497 432,51	2 737 571,54	100,00	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	2 246 943,56	2 246 943,56	10 161,76	2,48	
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	92 744 376,07	2 747 733,30	102,48	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	92 744 376,07
Celkové způsobilé výdaje:	90 497 432,51
Celkové nezpůsobilé výdaje:	2 246 943,56
Celkové způsobilé investiční výdaje:	87 759 860,97
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	2 737 571,54
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	90 497 432,51
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	2 246 943,56
Veřejné prostředky:	27 204 539,54
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	63 292 892,97
z toho EU:	58 161 036,78

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	20.10.2009
Částka dotace:	4 353 917,69
Z toho neinvestiční:	57 044,53
Skutečnost - částka dotace:	4 346 740,86
Skutečnost - z toho neinvestiční:	49 936,36
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	26.03.2010
Částka dotace:	7 582 205,01
Z toho neinvestiční:	79 474,32
Skutečnost - částka dotace:	7 582 205,01
Skutečnost - z toho neinvestiční:	79 474,32
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.07.2010
Částka dotace:	10 097 119,07
Z toho neinvestiční:	3 121,00
Skutečnost - částka dotace:	10 097 119,07
Skutečnost - z toho neinvestiční:	3 120,93

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.10.2010
Částka dotace:	25 627 241,54
Z toho neinvestiční:	1 286 639,42
Skutečnost - částka dotace:	25 627 241,54
Skutečnost - z toho neinvestiční:	1 286 639,42

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	17.01.2011
Částka dotace:	7 412 915,20
Z toho neinvestiční:	181 322,00
Skutečnost - částka dotace:	7 412 915,20
Skutečnost - z toho neinvestiční:	181 322,00

Pořadí žádosti o platbu:	06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.10.2011
Částka dotace:	8 226 671,29
Z toho neinvestiční:	314 133,91
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu:	61
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	58 161 036,78
Aktuální stav:	58 161 036,78

12. Přílohy

Název přílohy:	**Povinná příloha monitorovacích zpráv**
Číslo přílohy:	**59**
Požadovaná příloha:	**přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**0**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**DVORAKOVA@MU.SEMILY.CZ**
Příloha:	
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis: