Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0uvAjPM01001

1. Údaje o projektu

Prioritní osa:	13.2
	Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory:	13.2.2
	Rozvoj měst
Podoblast podpory:	
Kraj:	ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce:	Město Semily
Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/2.2.00/09.00533
Název projektu:	Semily - Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II. etapa)
Kontaktní osoba:	Dvořáková Jana
Adresa:	Semily, Husova, 82, 51301
E-mail:	dvorakova@mu.semily.cz
Telefon:	481629223

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí:	10
Typ zprávy:	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
Předpokládané datum předložení:	26.04.2013
Sledované období:	01.11.2011 - 31.10.2012
Jiné peněžní příjmy na projektu:	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Výběr z jiných peněžních příjmů na MZoU:	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Aktualizovaná výše jiných peněžních příjmů připadajících na CZV za projekt:	
Příjmy projektu dle článku 55:	Projekt nevytváří příjmy dle článku 55
Výběr příjmů projektu dle článku 55 na MZoU:	Projekt vytváří příjmy dle článku 55 nařízení Rady č. 1083/2006 neodhadnutelné předem
Oproti smlouvě nebo dodatku došlo k navýšení finanční mezery o více než 10%:	Ne
Aktualizovaná výše příjmů dle čl.55 připadající na CZV:	

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	51.15.00
Název indikátoru:	Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem
Jednotka:	Počet projektů
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	1,00
Dosažená hodnota:	1,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2011
Aktuální stav:	

Kód nár. číselníku:	52.02.13
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	3,00
Dosažená hodnota:	3,00
Cílová hodnota:	3,00
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2011
Aktuální stav:	

Kód nár. číselníku:	64.01.01
Název indikátoru:	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	1,00
Dosažená hodnota:	1,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2011
Aktuální stav:	

Kód nár. číselníku:	64.01.04
Název indikátoru:	Počet zařízení a technologií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	1,00
Dosažená hodnota:	1,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2011
Aktuální stav:	

Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,52
Dosažená hodnota:	0,52
Cílová hodnota:	0,52
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2011
Aktuální stav:	

Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	1 647,00
Dosažená hodnota:	1 647,00
Cílová hodnota:	1 647,00
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2011
Aktuální stav:	

Kód nár. číselníku:	65.11.02
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	399,00
Dosažená hodnota:	399,00
Cílová hodnota:	399,00
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2011
Aktuální stav:	

Kód nár. číselníku:	65.11.04
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	1 248,00
Dosažená hodnota:	1 248,00
Cílová hodnota:	1 248,00
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2011
Aktuální stav:	

Kód nár. číselníku:	65.11.20
Název indikátoru:	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,02
Dosažená hodnota:	0,02
Cílová hodnota:	0,02
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2011
Aktuální stav:	

Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,10
Dosažená hodnota:	0,10
Cílová hodnota:	0,10
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2011
Aktuální stav:	

Kód nár. číselníku:	65.20.03
Název indikátoru:	Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	1 647,00
Dosažená hodnota:	1 647,00
Cílová hodnota:	1 647,00
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2011
Aktuální stav:	

4. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti:	**Budou uskutečněny další propagační akce. Informace o projektu budou průběžně zveřejňovány v Semilských novinách, dále v Turnovském a Semilském deníku a regionální příloze MF Dnes. Informace budou na internetových stránkách města a budou zveřejňovány ve vysílání kabelové televize. Na tyto činnosti je navržena částka 8.000 Kč (9.520 Kč s DPH).**
Aktuální stav:	**V Semilských novinách č.6/2010 byl zveřejněn inzerát informující o realizaci projektu. Byly zveřejněny inzeráty v MF Dnes v termínech 27. a 30.9.2010. Reklama byla umístěna na autobusech ČSAD Semily.** **Informace o projektu a předání náměstí veřejnosti byly zveřejněny v MF Dnes dne 30.5.2011. Pozvánka byla zveřejněna v Semilských novinách č.5/2011. K projektu byly také vyrobeny drobné propagační předměty, které se v souvislosti s otevřením kina i náměstí rozdávaly občanům (balónky, propisovačky, diáře, jo-jo, frisbee, clik-clak,..).** **V rámci udržitelnosti projektu jsou při akcích s dětmi rozdávány i zbylé propagační materiály, tedy i frisbee a bonbony v krabičkách clik-clak).**

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti:	**Před zprovozněním kina a náměstí budou vytištěny letáky (formát A4 nebo A5), které budou občanům města a návštěvníkům přinášet informace o rekonstrukci náměstí a o zprovozněném objektu kina Jitřenka. Budou respektována pravidla publicity, jak jsou definována v příloze č. 10 příručky pro žadatele. Na vytištění letáků je navržena částka 20.000 Kč (23.800 Kč s DPH).**
Aktuální stav:	**Byly vytištěny brožurky s informací o projektu v nákladů 500 ks, byly vytištěny plakáty A2 a letáčky ve formě záložky do knihy v nákladu 2500 kusů. Materiály byly k dispozici návštěvníkům při otvírání kina, byly dostupné na informačním centru v Semilech, plakáty byly vyvěšeny na plakátovacích plochách v Semilech a okolí Semil a v objektu kina. V souvislosti s otevřením náměstí a ukončením projektu byly zhotoveny a vylepeny plakáty, byla vydána informační skládačka o projektu a vytištěny pozvánky na předání náměstí veřejnosti, které byly k dispozici na informačním středisku v Semilech a podatelně MěÚ.** **V rámci udržitelnosti projektu jsou při akcích s dětmi rozdávány i zbylé propagační materiály, tedy i letáčky.**

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti:	**Po kolaudaci stavby bude na budovu kina instalována tabulka - pamětní deska. Bude vyrobena z trvanlivého materiálu a bude zde umístěna minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let. Svým provedením bude respektovat pravidla publicity podle přílohy č. 10 příručky pro žadatele. Na dodávku je navržena částka 3.000 Kč (5.570 Kč s DPH).**
Aktuální stav:	**Na objektu Jitřenky je stále umístěna pamětní deska s informacemi o projektu v souladu s pravidly ROP Severovýchod.**

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti:	**Na začátku stavebních prací bude na místě instalován velkoplošný reklamní panel. Veřejnost bude mít možnost získat základní informace o projektu, jeho realizaci, financování a předpokládaném termínu ukončení. Minimální rozměr bilbordu bude 2,4 x 5,1 m. Na dodávku panelu je navržena částka 15.000 Kč (17.850 Kč s DPH).**
Aktuální stav:	**Bilboard byl na stavbu instalován se zahájením stavebních prací v srpnu 2009 a informoval o rekonstrukci objektu Jitřenky. V březnu 2010 byl na náměstí instalován další bilboard, který informoval o přestavbě Riegrova náměstí. Oba byly vytvořeny v souladu s pravidly ROP Severovýchod a odsouhlaseny odborem pro publicitu v Hradci Králové. Po ukončení stavby byly oba billboardy odstraněny a nahrazeny trvalou pamětní deskou na objektu kina Jitřenka.**

5. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:	Součástí knihovny bude vzdělávací centrum zaměření na mládež, ale také na seniory
Aktuální stav:	Součástí knihovny je vzdělávací centrum pro mládež a seniory. V knihovně probíhají pro seniory bezplatné kurzy práce na PC a seznámení s internetem, v říjnu byla zahájena univerzita 3.věku. Pro mládež se knihovna stala přirozeným centrem vzdělávání, děti i mládež se účastní tématických besed v knihovně, k práci i odpočinku používají vybavení a zázemí knihovny.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:	Bezbariérově je řešen objekt kina i prostor Riegrova náměstí. V rámci objektu kina je navržen výtah do knihovny a kluboven, kinosál a kavárna jsou zpřístupněny v úrovni přízemí.
Aktuální stav:	Objekt Jitřenky i Riegrovo náměstí jsou po provedených úpravách bezbariérové.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt kina i celý prostor Riegrova náměstí bude vybaven prvky pro snadný pohyb osob se sníženou orientací.

Aktuální stav: Objekt kina Jitřenka i Riegrovo náměstí jsou vybaveny prvky pro snadný pohyb osob se sníženou orientací.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci prostor knihovny je navržen výukový prostor a činnost knihovny bude rozšířena o komunitní a vzdělávací funkci.

Aktuální stav: V knihovně vznikl výukový prostor, který je využíván ke vzdělávání. Knihovna plní i komunitní funkci, oddělení pro dospělé i děti organizují tématická setkání, kterých se účastní široká veřejnost. Ve spolupráci s vedoucím kina organizují společné projekty - např. čtení a výroba masek a následně filmová projekce na dané téma.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí kinosálu a knihovny bude vybavení pro nevidomé a slabozraké.

Aktuální stav: Součástí kinosálu i knihovny je i vybavení pro nevidomé a slabozraké.

Kriterium pro rovné příležitosti: **Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: **Knihovna bude ve své činnosti rošířena o komunitní náplň.**

Aktuální stav: **Knihovna vzdělává seniory v počítačových dovednostech a nyní je otevřena i univerzita 3.věku. V prvním semestru se senioři zabývali studiem astronomie, nyní studují vývoj informačních technologií a rovněž téma Čínská medicína v naší zahrádce.**

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí prostor knihovny bude dětský koutek.

Aktuální stav: V knihovně vznikl i dětský koutek, kde děti tráví volný čas a rodiče se mohou účastnit akcí v knihovně, půjčovat knihy nebo např. pracovat na PC.

Kriterium pro rovné příležitosti: **Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: **Součástí objektu kina budou dvě klubovny pro volnočasovou činnost mládeže. Navrženo je vybavení pro fotokroužek a kroužek videotvorby.**

Aktuální stav: **V objektu kina vznikl prostor pro volnočasovou aktivitu mládeže, zatím není vybaven zařízením pro fotokroužek. Ve spolupráci s kabelovou televizí zde ale vznikla skupina filmotočů, tedy mladých "filmařů", kteří zde natáčí krátké dokumentární filmy, které se pak promítají v kině.**

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: projekt především upravuje přístup objektu a plochy pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace, vytváří také vhodné plochy a neomezující přístup pro seniory. Stávající knihovna je v objektu, který nelze pro bezbariérový přístup upravit.

Aktuální stav: Veškeré prostory umožňují přístup osobám s omezenou možností pohybu a orietace. Nové prostory knihovny jsou bezbariérové. V původním objektu knihovny nebylo možné bezbariérové úpravy vzhledem ke stavební dispozici zrealizovat.

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu bude prováděna se zaměřením na všechny vrstvy obyvatel bez rozdílu.

Aktuální stav: Publicita projektu byla provedena se zaměřením na všechny vrstvy obyvatel.

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt kina byl konzultován se sdružením nevidomých a slabozrakých, které vzneslo požadavek na doplňkové vybavení kinosálu.

Aktuální stav: Projekt byl zrealizován dle připomínek sdružení nevidomých a slabozrakých.

6. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo:	**13**
Název environmentálního kritéria:	**Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy nebo rekonstrukci zelených ploch v sídlech?**
Měrná jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	**0,00**
Cílová hodnota:	**0,02**
Datum cílové hodnoty:	**30.09.2011**
Dosažená hodnota z poslední MZ:	**0,02**
Datum dosažené hodnoty z poslední MZ:	**31.10.2011**
Dosažená hodnota:	**0,02**
Datum dosažené hodnoty:	**31.10.2012**

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav: **Byl rozšířen prostor zeleně o nové zálivy podél přechodů osazené půdopokryvnými keři.**

Číslo: **14**

Název environmentálního kritéria: **Bude projekt realizován s využitím brownfields?**

Měrná jednotka: ha

Výchozí hodnota: **0,00**

Cílová hodnota: **0,10**

Datum cílové hodnoty: **30.09.2011**

Dosažená hodnota z poslední MZ: **0,10**

Datum dosažené hodnoty z poslední MZ: **31.10.2011**

Dosažená hodnota: **0,10**

Datum dosažené hodnoty: **31.10.2012**

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: **Chátrající budova kina Jitřenka (plocha 1059 m2) je dnes využívána pouze z malé části. je obsazen jeden byt v druhém patře. Budova bude rekonstruována a dojde k přístavbě objektu. Objekt bude využit k původnímu účelu jako kino, doplněno bude kavárny**

Aktuální stav: **Byla zrekonstruována chátrající nevyužitá budova kina, z které se nově stal víceúčelový kulturně společenský objekt spojující v sobě kino - knihovnu a kavárnu.**

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 37

Název environemntálního kritéria: Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Uprostřed města se mírní zvýší podíl zeleně a zvíší se úroveň péče o zeleň. Dojde ke zřízení zelených rabat podél přechodů, k výsadbě několika stromů v zelených plochách a ke zlepšení stavu okolí stávající lípy.

Aktuální stav: Došlo k rozšíření ploch zeleně v centru města, na Riegrově náměstí byly především osázeny keře a stromy. Původně plánované zatravnění ploch bylo nahrazeno půdopokryvnými keři, které jsou chráněny mulčovací kůrou.

Číslo: 45

Název environemntálního kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Obvodové zdivo objektu kina bude řádně zatepleno tak, aby nedocházelo k úniku tepla. Na střeše budou instalovány solární panely pro ohřev teplé vody.

Aktuální stav: Došlo k zateplení zdiva a instalaci solárních panelů na střechu objektu Jitřenka.

Číslo: 57

Název environemntálního kritéria: Přispěje projekt k rozšíření/záboru zelených ploch v rámci sídel? (ha)

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Uprostřed náměstí se mírně navýší plocha zeleně - o 218 m2. Budou vysazeny 45 stromy a zlepší se okolí stávající vzrostlé lípy.

Aktuální stav: Došlo k vysazení 13 stromů, ostatní zeleň byla vysazena ve formě keřů a půdopokryvných keřů. Došlo k navýšení plochy zeleně se vznikem zelených zálivů u přechodů pro chodce.

Číslo: 60

Název environemntálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Revitalizována bude jihovýchodní část náměstí, dojde k redukci parkovacích míst a bude zde vytvořen prostor pro posezení a shromažďovací prostor včetně možnosti umístění vánočního stromu. Regenerován bude objekt kina s doplněním kavárny a knihovny.

Aktuální stav: Jihovýchodní část Riegrova náměstí byla revitalizována, došlo ke snížení počtu parkovacích míst a náhradou za ně byl vytvořen prostor pro posezení ve formě tzv. španělských schodů a relaxaci (vodotrysk). Byla zde umístěna patka pro instalaci vánočního stromu. Regenerován byl i objekt kina.

Číslo: 63

Název environemntálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Budou zlepšeny technické parametry sítí, čímž se omezí ztráty médií. V objektu kina bude pro ohřev vody využito solárních panelů umístěných na střeše objektu.

Aktuální stav: Jsou vylepšeny novou pokládkou technické parametry sítí. Je instalován solární panel na objektu kina.

7. Přílohy

Název přílohy:	**Originál čestného prohlášení**
Číslo přílohy:	**43**
Požadovaná příloha:	**přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**1**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**DVORAKOVA@MU.SEMILY.CZ**
Příloha:	
Popis:	

Název přílohy:	**Podklady prokazující dodržení pravidel publicity**
Číslo přílohy:	**51**
Požadovaná příloha:	**přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**1**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**DVORAKOVA@MU.SEMILY.CZ**
Příloha:	
Popis:	

Název přílohy:	**Tabulka pro výpočet maximální dotace**
Číslo přílohy:	**58**
Požadovaná příloha:	**přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**1**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**DVORAKOVA@MU.SEMILY.CZ**
Příloha:	
Popis:	

Název přílohy:	**Doložení ved.samost.úč.evid. pro projekt,inventární protokoly a doklady prokazující,že pořízený majetek v rámci real.projektu je stále v majetku příj.**
Číslo přílohy:	**68**
Požadovaná příloha:	**přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**1**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**DVORAKOVA@MU.SEMILY.CZ**
Příloha:	
Popis:	

Název přílohy:	**Dokumenty prokazující naplnění/udržení indikátorů**
Číslo přílohy:	**69**
Požadovaná příloha:	**přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**1**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**DVORAKOVA@MU.SEMILY.CZ**
Příloha:	
Popis:	

Název přílohy:	**Fotodokumentace zachycující udržitelnost projektu**
Číslo přílohy:	**71**
Požadovaná příloha:	**přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**1**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**DVORAKOVA@MU.SEMILY.CZ**
Příloha:	
Popis:	

Název přílohy:	**Povinná příloha MZ o zajištění udržitelnosti**
Číslo přílohy:	**74**
Požadovaná příloha:	**přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**1**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**DVORAKOVA@MU.SEMILY.CZ**
Příloha:	
Popis:	

Název přílohy:	**Další příloha - nájemní smlouva - kavárna**
Číslo přílohy:	
Požadovaná příloha:	
Počet listů:	
Počet vyhotovení:	**1**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**DVORAKOVA@MU.SEMILY.CZ**
Příloha:	
Popis:	

8. Čestné prohlášení

Všechny informace v předložené monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, příjemce si je vědom možných právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých a nebo neúplných údajů.

Projekt je realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace, příručkami a metodickými pokyny Řídícího orgánu ROP a je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí.

Příjemce není v likvidaci nebo v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení, ani nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebyla u něj zavedena nucená správa ani proti němu není veden výkon rozhodnutí.

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Jsou dodržována pravidla pro publicitu.

K majetku, který je využit pro realizaci projektu nebo je předmětem realizovaného projektu, není zřízeno zástavní právo (na základě smlouvy, rozhodnutím soudu nebo správního úřadu, ze zákona) ani tento majetek není zatížen výkonem rozhodnutí. Výjimkou z výše uvedeného zákazu jsou případy uvedené v PPŽP kapitola 2.3.15 ? Zástavy majetku.

Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví.

Výdaje za DPH zařazené do ZV nebyly uplatněny a ani nebudou zpětně uplatňovány u finančního úřadu jako součást nároku na odpočet DPH na vstupu.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis: