List č. 1827960

Datum	Denní záznamy stavby
29.9.2009	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE PŘÍTOMNI ING. JANSA,
	ING. BĚLOHONÝ, ING. BUDÁŘEK, p. HAVLÍČEK, ING. MLÁDEK, p. [illegible], p. [illegible]
A	PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
	• POKRAČUJÍ BOURACÍ PRÁCE, PODCHYTÁVKY, VÝKOPY ZÁKLADŮ
	• PROVEDEN ZÁSYP BÝV. KOTELNY VČETNĚ ZHUTNĚNÍ
B	• FINANČNÍ PLNĚNÍ 1,353.737 Kč bez DPH
	VÍCEPRÁCE SE PROJEDNÁVAJÍ
C	1) VSTUP DO KOMUNIKACE PRO RWE TRVÁ - ZHOTOVITEL ŽÁDÁ OBJEDNATELE O SOUČINNOST
	2) JEDNÁNÍ O SEPTIKU S CUNTOP TRVÁ, ZHOTOVITEL OCENÍ NA PŘÍŠTÍ KD - VYČERPÁNÍ, DEMOLICE STROPU A ZÁSYP
	3) TECHNOLOGIE PROCHYCENÍ KROVU NAD SÁLEM DODÁ PROJEKTANT DO 6.10.09
	4) CENA MYKOLOGICKÉHO PRŮZKUMU OD ZHOTOVITELE 22 TIS. KČ + DPH + 300 Kč
	5) NADPRAŽÍ VSTUPU Z NÁMĚSTÍ DO SEKRETARIÁTU PO POSOUZENÍ STATIKEM MŮŽKO ROZŠÍŘIT BEZ ÚPRAV
	6) BOD 9, 2 MN. KD - TELEFONICA O2 + KABEL TELEVIZE TRVÁ
	7) V PROSTORU U ŠPINDLERŮV MLÝNSKÉ ULICE - ZAKLÁDÁNÍ - ZVÝŠENÍ VŠECH KONSTRUKCÍ O 15 cm, ZÁKLADOVÝ PÁS ROVNOBĚŽNÝ S ULICÍ ŠPINDLEROVA BYL OBRÁCEN NA ZÁKLADOVOU SPÁRU, ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ PROJEKTANT DOŘEŠÍ,
	8) BOD 11, 2 MN. KD PROJEKTANT ŘEŠÍ - PŘÍVLAK 2. NP
	9) NÁPIS „KINO" JE ULOŽEN V PROSTORECH NÁSTA
	10) PROJEKTANT PŘEHODNOTÍ KOTVENÍ PŘÍSTAVBY KE STÁVAJÍCÍM OBJEKTŮM - CIHELNÉ ZDIVO NAHRAZENO VAŽOVANÉHO BETONU
	11) ZHOTOVITEL PROVEDE ZKOUŠKU HUTNĚNÍ NÁSYPU V BÝVALÉ KOTELNĚ
	12) ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL OCENĚNÍ VÍCEPRACÍ
	13) JEDNÁNÍ O VÍCEPRACECH 2.10.2009 V 12:00 HODIN NA STAVBĚ
	[illegible]