Povinná příloha elektronické etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Práce pokračují dle schváleného harmonogramu prací. Provádějí se terénní úpravy pro výběh afrických zvířat a oplocení kempu a výběhu. Byla provedena demolice objektů zimovišť zvířat ve výběhu a hrubé terénní úpravy. Některé práce nemohly být prováděny podle schválené PD – jedná se o méněpráce, jejich vyčíslení je předmětem oznámení o změně, kterou žadatel podává zároveň s touto monitorovací zprávou. Rovněž se při provádění stavby oplocení vyskytly některé vícepráce - v zemi, v trase základů oplocení byly objeveny neodstraněné staré betonové základy z minulosti, o nichž nikdo nevěděl a musely být odstraněny. Dále z důvodu bezpečnosti zvířat ve výběhu musela být upravena vodovodní šachta. Jedná se o některé vynucené vícepráce – jejich vyčíslení a dokladování je předmětem oznámení o změně v projektu, kterou žadatel podává zároveň s touto monitorovací zprávou.

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	~~NE~~
Popis změn		
V současné době musely být přerušeny stavební práce (terénní úpravy) na výběhu a jeho oplocení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.		

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	**Od**	16.2.2010	**Do**	28.2.2010
Popis a cíl klíčových aktivit				
Jakmile to dovolí klimatické podmínky budou pokračovat práce na stavbě poslední etapy projektu – výběh. Protože se jeví, že dojde k prodlevě při dokončení prací na výběhu z důvodu dlouhé zimy, v oznámení o změně projektu, které je předkládáno současně s touto monitorovací zprávou bude termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a ukončení projektu bude aktualizováno a projekt bude ukončen dle smlouvy o dotaci, tj. nejpozději do 30.7.2010.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se prozatím jeví, že zřejmě dojde k prodloužení původně plánovaného termínu ukončení stavebních prací na závěrečné etapě projektu – výběh. Prozatím je zřejmé, že k ukončení stavebních nedojde dříve než k 31.5.2010. Na staveništi je velké množství navátého sněhu. Pokud dojde k jeho rychlému tání, bude zřejmě pozemek staveniště ještě nějakou dobu rozbahněný a nebude možné pokračovat v terénních a sadových úpravách výběhu, ale bude nutné počkat na vysušení pozemku staveniště.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Bude podáno oznámení o změně projektu s upřesněním termínu dokončení.

1.5.Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?			~~ANO~~	NE
Pořadí změny				
Popis změny				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	**Datum nahlášení**	
Řešení změny (vyjádření ŘO)				

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		~~ANO~~	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
nejsou			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Projekt zatím nevykázal žádné příjmy.

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3.OSTATNÍ

3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Avízo platby: Ing. Miroslav Špráchal **telefon:** 499311234 **email:** miroslav.sprachal@zoodk.cz