List č. 6440832

Datum	Denní záznamy stavby
	ZÁPIS DODAVATELE [illegible] [illegible] – 16mm
	– m.č. 1 302 – [illegible] otvoru – šíře 1375 – 450 výška 2,6m
	– m.č. 1 303 – – ——— šíře 1575 výška 2,6m
	– m.č. 1 304 – – ——— šíře 1075 – – 2,6m
	ZÁPIS [illegible]
11.5.2010	POČASÍ : ZATAŽENO, DÉŠŤ + 9. + 16°C
	PRACOVNÍ DOBA : 7^{00} – 17^{00}
	PRACOVNÍCI : ~~BAI~~ VIZ SEZNAMY FIREM
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE
	– OMÍTKY 1NP – 1.36, 1.101, 1.201
	– OBKLADY 1NP – ZÁZEMÍ KINA
	– BETONY – PROMÍTÁRNA 2 3.
	– MONTÁŽ ÚT + CHLAZENÍ 2 302
	– NT ZATEPLENÍ – PŘÍSTAVBA
	– ONT STŘEŠNÍ KRYTINY – NAD 3 302
11.5.2010	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 34
	PŘÍTOMNI: ARCH. ROSA, ING. JANSA, p. MUŠEK, ING. MLÁDEK, p. MUŠEK, p. HORÁK, ING. BĚLONOHÝ
	• PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
5.21	GP – ODSOUHLASÍ PBŘ – K DNEŠNÍMU DNI NENÍ
1.26	GP ŘEŠÍ KOORDINACI PSV, HSV, PO – TRVÁ
1.32	NAPOJENÍ VZT 3.1 – PROJEKTANT ELEKTRO UPŘESNÍ VYBAVENÍ ROZVADĚČE
2.32	NAPOJENÍ – PŘÍVOD PLOŠINY NA SÁLE DTTO 1.32
3.32	VYŘEŠENO = ZÁBRADLÍ NAVRŽENO
4.32	RADIÁTOR NA PODESTĚ VYŘEŠEN – TYP GP ZAŠLE
5.32	VYŘEŠENO
7.32	DVEŘE ZE STROJOVNY VZT DO PROSTORU POD HLEDIŠTĚM NEMUSÍ BÝT S POŽÁRNÍ ~~ZT~~ ODOLNOSTÍ, ALE S AKUSTICKÝM ÚTLUMEM 37 ~~dB~~ dB(A)
8.32	NA TŘECH KŘÍDLECH OKEN U PÓDIA BUDE BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE 3.302 MÍST.

List č. 6440833

Datum	Denní záznamy stavby
	KD č. 34 POKRAČOVÁNÍ
10.32	ROZMÍSTĚNÍ OZNAČENÍ TABULEK ÚNIKOVÝCH CEST
12.32	GP DO 14. 5. 2010 DOŘEŠÍ ZAKRYTÍ INSTALACÍ
13.32	POŽADAVEK NA UMÍSTĚNÍ ROZDĚLOVAČŮ STROPNÍHO
	TOPENÍ - TRVÁ
1.33	VYŘEŠENO
2.33	GP DODÁ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ CO NEJDŘÍVE
6.33	VYŘEŠENO.
7.33	OBJEDNATEL PŘEDAL PRAVIDLA PUBLICITY ROP
	SV – NÁZEV PROJEKTU, ~~BU~~ OZNAČENÍ BUDE
	UMÍSTĚNO VLEVO SMĚREM Z NÁMĚSTÍ OD PS2
	MATERIÁL KOV, VÝŠKA BUDE UPŘESNĚNA PŘED
	MONTÁŽÍ. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE PŘEDÁ
	TEXT. BARVA NOSAZI
8.33	GP - DOŘEŠÍ OZNAČENÍ HRAN SCHODŮ HLEDIŠTĚ
1.34	ZHOTOVITEL UPOZORNIL, ŽE BUDE NAVÝŠENÍ SDK
	PRO ULOŽENÍ HADIC STROPNÍHO TOPENÍ 2. a 3. NP
2.34	V MÍSTNOSTI 2.312 BUDE PŘEKLADEM NAD OKNEM
	VEDENO POTRUBÍ PRO STROPNÍ VYTÁPĚNÍ A
	CHLAZENÍ
	MAŤEK HULICKÝ ROSA
	DĚLOUHÝ HORÁK
	L. MIKAŠ
	DODANÝ MATERIÁL -
	- TRUBKY STROPNÍHO CHLAZENÍ
	- [illegible] [illegible] [illegible] - 24 - 2 m²
	- [illegible] [illegible] STROPNÍ - 5 PALET
	ODVOZ SUTI
	- 1 kontejner netříděná suť - [illegible] 220
	- 1 - " [illegible] 125.)