List č. 6943169

Datum	Denní záznamy stavby
22.6.2010	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 40
	PŘÍTOMNI: ING. BĚLONOHÝ, ING. MLÁDEK, p. HUŠEK, p. HORÁ
	PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
10.32	TABULKY ÚNIKOVÝCH CEST URČÍ ING. ZINCA – TRVÁ
7.37	VARIANTA ODVĚTRÁNÍ ČCHÚC VYBRÁNA
6.38	GP ZPRACUJE OPRAVENÝ VÝKAZ VÝMĚR ZT, ÚT, VZT
11.39	GP DOŘEŠÍ SE STATIKEM – TRVÁ
	OSAZENÍ [NA ZPEVNĚNÍ PRŮVLAKU UBOURANÉHO
	NA SCHODIŠTI – [ZASAHUJE DO MONOLITU STÁV.
	KONSTRUKCE – TRVÁ
1.40	ING. JANSA TELEFONICKY ODSOUHLASIL ZVÝŠENÍ
	PODHLEDU 2.302 Z DŮVODU UMÍSTĚNÍ
	OSVĚTLOVACÍ RAMPY NAD NADPRAŽÍM OKNA
2.40	POŽADAVEK NA GP – VYŘEŠIT PŘÍSTUP K
	ROZDĚLOVAČI STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ V ŠACHTĚ
	U MÍSTNOSTI 2.305 – POŽÁRNÍ UZÁVĚR
	PŘÍŠTÍ KD 29.6.2010 VE 14^{00} HODIN
	L. MLÁDEK HUŠEK BĚLONOHÝ HORÁK
22.6 2010	POČASÍ : JASNO tep. ~ 21°C
	PRACOVNÍ DOBA : 6^{00} – 18^{00}
	PRACOVNÍCI : VIZ SEZNAMY FIREM
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE
	– OMÍTKY 2.101 1.306 1.307
	– SDK – MT DESEK 1.201, 1.202, 2.302, 2.304, 2.111
	1.301, 1.404
	– MT TECHNOLOGIE 1.217, ÚT, TUV, SOLÁRNÍ OHŘEV
	– MT PROSKLENÉ STĚNY + LIŠTOVÁNÍ 1NP
	– MT STŘEŠNÍ FOLIE – VALBA A NÁVĚSTÍ
	– MT DLAŽBY TERASA +8.49
	– MT VZT – 2.5 NP
	– MT DLAŽEB – SCHODY 2.109, DLAŽBA 2.111, 1.301
	1.212 1.214
	–