List č. 6943199

Datum	Denní záznamy stavby
20.7.2010	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 43
	PŘÍTOMNI: ARCH. ROSA, ING. BĚLONOHÝ, p. HUSÍČEK,
	ING. DLABEK, p. HUSÍČEK, p. ZVONÍK, p. HORÁK
	- PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
1.32	TABULKY ÚNIKOVÝCH CEST URČENÝ
6.38	OPRAVENÝ VÝKAZ UT, ZT, VZT - PŘEDÁNO
11.41	VÝKRES ELEKTRO PRO PROMÍTACÍ TECHNIKU PŘEDÁN
7.42	ARCHITEKT PŘEDAL NÁVRH ZÁBRADLÍ MEZI 2.312 a 2.302
10.42	SONDA VE DVORNÍ VPUSTI - POKRAČUJE
1.43	DLAŽBA KAVÁRNY BUDE ZALOŽENA U DILATACE
	1/2 DLAŽDICE
2.43	OBKLAD MÍSTNOSTI 1.206, 1.208 BUDE PROTAŽEN
	PO STRANÁCH K PODLAZE V STŘ CCA 14 cm
3.43	PODLAHOVINA 2.304 BUDE DILATOVÁNA
	V ÚSECÍCH DLE PODL. TOPENÍ
4.43	OBKLAD u PÍTKA MÍSTN. 2.305 - BÍLÁ 10x10
5.43	PODLAHA 3.308 - PVC
6.43	V.3.07 BUDE ZASCHOPEN VÝVOD NN ELEKTRO
7.43	NÁTĚR OPERKŮ BUDE PROVEDEN V ŠEDÉ BARVĚ
8.43	VÝŠKA SVÍTIDEL V 2.305 - PŘISAZENÁ
	2.302 a 2.304 ~~DE~~ a 2.303 ~~DE~~ SE SPODNÍM
	LÍCEM PRŮVLAKU P12
9.43	ZHOTOVITEL PROVĚŘÍ INSTALACI KABELŮ
	PRO MONITOR NAD OKÉNKEM POKLADNY
10.43	ÚPRAVA u RIS - OSEKAT STAROU OMÍTKU, OMÍTNOUT,
	STĚRKA SE SÍŤOVINOU, FASÁDA
11.43	OBJEDNATEL POŽADUJE PROVEDENÍ ELEKTRO PŘÍPOJKY
	RYDVAL ELEKTRO S.R.O.
12.43	DVŮR u NAVRÁTILŮ BUDE UPRAVEN ŠTĚRKEM 0/32,
	KOLEM PŘÍSTAVBY V Š. 0,5 m KAČÍREK, u
	CLINTOPU TERÉN POKLIDIT A UHRABAT
13.43	ZHOTOVITEL PROVEDE ZÁSUVKU + OTVOR PRO KABEL
	PRO ~~UMÍSTĚNÍ~~ UMÍSTĚNÍ MONITORU NAD OKÉNKEM
	POKLADNY
14.43	OVLÁDÁNÍ 3 SVĚTEL NAD PÓDIEM BUDE Z
	KABINY PROMÍTAČE
	Husík Bělonohý Horák
	L. Rosa