Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku
Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0r0jCPM00501

1. Údaje o projektu

Prioritní osa:	13.2
	Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory:	13.2.2
	Rozvoj měst
Podoblast podpory:	
Kraj:	ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce:	ŽIVOT BEZ BARIÉR, o.s.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/2.2.00/09.00484
Název projektu:	Centrum bez bariér v Nové Pace
Kontaktní osoba:	Janáková Irena
Adresa:	Nová Paka, Lomená, 533, 50901
E-mail:	janakova@cep-rra.cz
Telefon:	495817802

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí:	5
Typ zprávy:	Etapová zpráva s žádosti o platbu
Předpokládané datum předložení:	09.07.2010
Sledované období:	01.04.2010 - 30.06.2010

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	07.42.70
Název indikátoru:	Počet zapojených partnerů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	5.00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	51.15.00
Název indikátoru:	Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem
Jednotka:	Počet projektů
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1.00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	52.02.13
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	5.00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.05
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.11.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1 056.00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.04
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.04
Dosažená hodnota:	0.04
Cílová hodnota:	0.05
Datum dosažené hodnoty:	30.06.2010

Kód nár. číselníku:	65.20.03
Název indikátoru:	Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1 056.00
Datum dosažené hodnoty:	

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 22 778 505.00
Nasmlouvaná částka: 22 778 505.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 05.01.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: OBIS, spol. s r.o. / 60933682

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Výběrové řízení na TDI
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 198 000.00
Nasmlouvaná částka: 198 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.12.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 09.01.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Petr Zlatník / 76406903

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Výběrové řízení na autorský dozor stavby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 195 000.00
Nasmlouvaná částka: 195 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.12.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 25.01.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. arch. Ivan Sládek / 13785893

Pořadové číslo VŘ: 004

Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel

Název VŘ: Výběrové řízení na organizátora výběrového řízení na generálního dodavatele stav

Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 300 000.00

Nasmlouvaná částka: 300 000.00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.07.2009

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatelé výběrového řízení: Centrum evropského projektování a.s. / 27529576

Pořadové číslo VŘ: 005

Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel

Název VŘ: Výběrové řízení na radový průzkum

Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 369.50

Nasmlouvaná částka: 4 369.50

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2008

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2008

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatelé výběrového řízení: Ing. Pavel Petrů - RN RIZIKO / 42231001

Pořadové číslo VŘ: 006

Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel

Název VŘ: Výběrové řízení na komplexní zprac. žádosti a admin.zajištění projektu vč. závěr

Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 295 000.00

Nasmlouvaná částka: 295 000.00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.02.2008

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 19.03.2008

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatelé výběrového řízení: Centrum evropského projektování a.s. / 27529576

Pořadové číslo VŘ: 007
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Výběrové řízení na provedení statického průzkumu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 33 000.00
Nasmlouvaná částka: 33 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. Václav Kikinčuk - STAK / 13565834

Pořadové číslo VŘ: 008
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Výběrové řízení na rozpočet projektu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 16 240.00
Nasmlouvaná částka: 16 240.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Libuše Hrochová / 73990159

Pořadové číslo VŘ: 009
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Výběrové řízení na projektovou dokumentaci
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 197 500.00
Nasmlouvaná částka: 197 500.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Martin Doubek / 73790885

Pořadové číslo VŘ: 010
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zhotovení billboardu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 000.00
Nasmlouvaná částka: 15 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.07.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Luboš Suchánek - STUDIO RESI / 62704621

Pořadové číslo VŘ: 011
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění webových stránek projektu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 23 000.00
Nasmlouvaná částka: 23 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Martin Petráček / 73998907

Pořadové číslo VŘ: 012
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zhotovení pamětní desky
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 000.00
Nasmlouvaná částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.03.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 013
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zhotovení informačních a komunikačních materiálů (plakáty, letáky,....)
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 000.00
Nasmlouvaná částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.03.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 014
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Poskytovatel finančního úvěru na finanční zajištění projektu
Postup při VŘ: Otevřené řízení nadlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 31 000 000.00
Nasmlouvaná částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.11.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.01.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení:

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Stav při podání projektové žádosti: Ke slavnostnímu otevření Centra bez bariér budou kromě široké veřejnosti přizváni i významní veřejní činitelé a zástupci města Nová Paka, KHK , partnerů a organizací zajišťujících sociální služby regionu. Veřejnost bude o této události infomována prostřednictvím oznámení v místním tisku, webových stránkách Sdružení a města Nová Paka, letáky, pozvánkami. Na spoluúčast projektu organizátor poukáže umístěním vlaječky na viditelném místě v objektu.
Stav aktuální: plánováno

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pro zajištění informovanosti o realizaci projektu, která přispěje k rozšíření komplexní nabídky sociálních služeb bude široká veřejnost informována prostřednictvím letáků distribuovaných do veřejných, lékařských, a sociálních zařízení.

Stav aktuální: plánováno VŘ na dodavatele této části publicity

Způsob zajištění publicity: **Internetové stránky projektu**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: **Webové stránky Občanského střediska Život bez bariér (www.zbb.cz) budou obsahovat infomaci o spolufinacování z evropských prostředků. Povinná loga včetně symbolů a informací o projektu budou umístěny na samostatné stránce webu. Současně bude na stránkách města Nová Paka (www.munovapaka.cz) umístěna informace o realizaci tohoto projektu spolu s informací o spolufinacování z evropských prostředků. Informace o projektu v případě jeho úspěšnosti bude také na webu Centra evropského projektování a.s. www.cep-rra.cz.**

Stav aktuální: **Na vytvořených webových stránkách projektu (www.zbb.cz) jsou v současné době aktualizované informace o průběhu projektu a jeho realizaci.**

Způsob zajištění publicity: Inzerce

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Realizace projektu bude průběžně umísťována v místním a regionálním tisku. Inzeráty budou informovat o nově vytvořeném centru s důrazem na připravovanou nabídku komplexních sociálních služeb.

Stav aktuální: O projektu je informováno v místním tisku v Nové Pace - novopacký zpravodaj - Achát a v Jičínském deníku

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pamětní deska bude instalována bezprotředně po kolaudačním řízení stavby. Pamětní deska bude zhotovena z kvalitního mosazného materiálu s informací o financování z programu. Její umístění bude na dobře viditelném místě budovy.

Stav aktuální: Plánováno ZŘ na dodavatele této části publicity

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Velkoplošný reklamní billboard bude umístěn v den zahájení fyzických prací na dobře viditelném místě na úpatí vstupu do areálu Centrum Klášter. Billboard bude obsahovat informace o financování projektu ze zdrojů programu.

Stav aktuální: Byl vyroben a instalován velkoplošný billboard dle pravidel publicity. Billboard je instalován na svahu po pravé straně při vjezdu na staveniště.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Rekonstruovaná budova komplexního centra sociálních služeb bude plně bezbariérová, včetně instalovaného hydraulického výtahu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt je primárně zaměřen na poskytování sociálních služeb handicapovaných občanů s různým druhem postižení. Rekonstrukce budovy, která je předmětem projektu, bude plně bezbariérová, vnitřní prostory budou dispozičně realizovány pro bezpečný pohyb klientů Centra bez bariér.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Tento projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí. Jeho hlavním smyslem je pomoci zdravotně postiženým občanům integrovat se do většinové společnosti a pomáhat jim v tom, aby se stali co nejvíce samostatnými.
Svým zaměřením na poskytování komplexních sociálních služeb včetně služeb a aktivit vzdělávání pomáhá bourat bariéry mezi lidmi a překonávat předsudky, které mají lidé často vůči lidem s postižením. Nabídkou vzdělávacích motivačních kurzů pro skupiny ohrožených sociální exkluzí (matky na mateřské dovolené, seniory, postižené) je podpořena integrace skupin ohrožených sociální exkluzí.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Poskytováním sociálních služeb postiženým občanům a seniorům včetně doplňkových aktivit vzdělávacích kurzů pro skupiny občanů zasažených sociální exkluzí projekt přispěje k jejich snazšímu uplatnění na trhu práce.Tento projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí. Jeho hlavním smyslem je pomoci zdravotně postiženým občanům k integraci do většinové společnosti a pomáhat jim v tom, aby se stali co nejvíce samostatnými v osobním a pracovním životě.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Poskytováním sociálních služeb postiženým občanům, seniorům včetně doplňkových aktivit vzdělávacích motivačních kurzů (konkr. komunikace, asertivita a dovednosti ke vstupu na trh práce, kurzy angličtiny, ruštiny a motivačně vzdělávací kurzy pro seniory) pro skupiny občanů zasažených sociální exkluzí projekt přispěje k jejich snazšímu uplatnění na trhu práce.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Cílem projektu je zajistit lidem se zdravotním postižením a seniorům komplexní sociální služby v návaznosti dalších sociálních služeb jako jsou sociální odborné poradenství, sociální rehabilitaci a osobní asistence v nově zrekonstruovaném objektu, který se nachází v Centru Klášter. Půjčovna kompenzačních pomůcek a denní stacionář zásadním způsobem posílí nabídku služeb pro seniory.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt je přímo zaměřen na podporu a pomoc zdravotně postiženým občanům. Nabídkou komplexních sociálních služeb budou handicapovaným občanům zajištěny specifické potřeby, které nemohou plnohodnotně využívat ve stávajících nabízených službách. Součástí nabídky sociálních služeb, tzv. "pod jednou střechou", bude i půjčovna a opravna kompenzačních pomůcek, jako jediná na území KHK kraje, denní stacionář a startovní bydlení jehož je sdružení jediným poskytovatelem v regionu Novopacko. Komplexnost nabízených služeb umožní klientům využít veškeré služby bez přepravování za každou službou zvlášť.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Tento projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí - komplexní nabídkou sociálních služeb Jeho hlavním smyslem je pomoci zdravotně postiženým občanům integrovat se do většinové společnosti a pomáhat jim v tom, aby se stali co nejvíce samostatnými.
Svým zaměřením na poskytování komplexních sociálních služeb včetně služeb a aktivit vzdělávání pomáhá bourat bariéry mezi lidmi a překonávat předsudky, které mají lidé často vůči lidem s postižením. Středisko přispívá k prosazování rovnosti příležitostí a nediskriminace jak mezi svými klienty, tak mezi svými zaměstnanci. Dává klientům možnost rozvíjet se a pomoci jim v naplnění jejich cílů, bez rasových, sociálních nebo etnických předsudků tak, aby byly vždy hodnoceny jen jejich osobní předpoklady a schopnosti.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Realizace projektu je konzultována s Nadací dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, s centrem handicapovaných Křižovatka, a Sborem jednoty bratské v Nové Pace. Výstupem projektu je komplexní nabídka sociálních služeb pro postižené občany, která v naprosté většině uspokojí potřeby klintů uvedených sdružení a nadací.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Realizace projektu zásadním způsobem přispěje k rovnosti příležitostí a nediskriminaci ani mezi svými klienty ani zaměstnanci. Dává možnost klientům se rozvíjet a pomáhat jim v naplnění jejich osobních a pracovních cílů. Vytvořením kvalitního a prostorného zázemí v rekonstruované budově přispěje k plné spokojenosti občanů, klientů i zaměstnanců v Nové Pace a přilehlých regionech.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: **14**

Název environemntálního kritéria: **Bude projekt realizován s využitím brownfields?**

Výchozí hodnota: **0.00**

Cílová hodnota: **0.05**

Dosažená hodnota: **0.04**

Datum dosažené: **30.06.2010**

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: **V rámci realizace projektu bude rekonstruován objekt bývalé nemocnice, který je zahrnut do seznamu brownfields pod položkou č. 14.**

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 45

Název environemntálního kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu přispěje k úsporám energie kompletní výměnou výplní otvorů (dřevěná EUROOKNA), zateplením podkroví a instalací ekologického media - fotovoltaických solárních panelů k zajištění doplňkového zdroje vytápění.

Aktuální stav:

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kůsů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0.00	30 145 409.97	0.00	98.52	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	286 109.50	286 109.50	0.00	0.94	
01.02	Nákup staveb	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby	1	22 988 449.72	22 988 449.72	0.00	75.13	
01.04.01	Stavební a technologická část stavby	1	21 322 505.00	21 322 505.00	0.00	0.00	
01.04.02	Rezerva na případné vícepráce	1	1 665 944.72	1 665 944.72	0.00	0.00	
01.05	Technická zařízení	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.06	Základní vybavení	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.07	Pořízení strojů a zařízení	1	1 849 000.00	1 849 000.00	0.00	6.04	
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	5 021 850.75	5 021 850.75	0.00	16.41	
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0.00	452 200.00	77 350.00	1.48	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	68 000.00	68 000.00	53 000.00	0.22	
02.02	Finanční výdaje	1	14 280.00	14 280.00	14 280.00	0.05	
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04	Nákup služeb	1	300 000.00	300 000.00	0.00	0.98	
02.05	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	69 920.00	69 920.00	10 070.00	0.23	
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0.00	30 597 609.97	77 350.00	100.00	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	Celkové výdaje projektu	0	0.00	30 597 609.97	77 350.00	100.00	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	30 597 609.97
Celkové způsobilé výdaje:	30 597 609.97
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0.00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	30 520 259.97
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	77 350.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	30 597 609.97
Veřejné prostředky:	2 294 820.76
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	28 302 789.21
z toho EU:	26 007 968.47
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	30 597 609.97
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	0.00

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2009
Částka dotace:	288 081.99
Z toho neinvestiční:	16 511.25
Skutečnost - částka dotace:	288 081.99
Skutečnost - z toho neinvestiční:	16 511.25
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.03.2010
Částka dotace:	1 695 548.12
Z toho neinvestiční:	11 007.50
Skutečnost - částka dotace:	1 695 548.12
Skutečnost - z toho neinvestiční:	11 007.50
Pořadí žádosti o platbu:	**03**
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	**30.06.2010**
Částka dotace:	**6 395 867.72**
Z toho neinvestiční:	**0.00**
Skutečnost - částka dotace:	**0.00**
Skutečnost - z toho neinvestiční:	**0.00**

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.09.2010
Částka dotace:	6 156 693.11
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.12.2010
Částka dotace:	4 844 262.69
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00

Pořadí žádosti o platbu:	06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.03.2011
Částka dotace:	5 042 397.69
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00

Pořadí žádosti o platbu:	07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	29.05.2011
Částka dotace:	3 879 937.89
Z toho neinvestiční:	44 030.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná sociální infrastruktura
Číslo prioritního tématu:	79
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	26 007 968.47
Aktuální stav:	26 007 968.47

12. Přílohy

Název přílohy:	**Povinná příloha monitorovacích zpráv**
Číslo přílohy:	**59**
Požadovaná příloha:	**přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**0**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**JANAKOVA@CEP-RRA.CZ**
Příloha:	**Povinna_priloha_monitorovacich_zprav - s ŽoP_3.doc**
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis: