REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis č.15

z kontrolního dne

Akce : **„Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech – II.etapa“**

Datum : 19.7.2010

Místo konání: Riegrovo náměstí Semily

Přítomni: viz. prezenční listina

Předmět jednání:

Předmětem jednání byla kontrola plnění úkolů z minulých kontrolních dnů, upřesnění projektové dokumentace a projednání a upřesnění postupů prací do příštího kontrolního dne.

Kontrola starých úkolů a upřesnění:

1.7. Projektant zjistí možnost zásahu stavebními pracemi do ostrůvku u kruhové křižovatky. Navíc prověřit možnost zásahu do vyrovnávací zídky.
Z : ATELIER 4
T : 12.4.2010
- **trvá, postoupeno krajské správě, která řeší zásah s ministerstvem**
- **vyřešeno, vypustit ze zápisu**

4.5. Projektant po konzultaci s geologem p.Řidkošilem upřesní materiály, které budou použity na zádlažbu geoparku.
Z : ATELIER 4, STAVBY a.s.
T : 10.5.2010
- **proběhlo jednání, bylo vybráno 7 vzorků materiálů +3záložní**
- **druhy a umístění použitých materiálů projektant vyspecifikuje v projektové dokumentaci – trvá**
- **chybí specifikace rozměrů a způsobu zádlažby**
- **bude vyřešeno do 15.7.2010 – probíhá**
- **nutno upřesnit řešení situace – urgence investora**

9.1. K bodu 4.8. :
Upřesnění dodávaného mobiliáře :
- lavičky SLA 03 - design lavičky bez opěradla musí být stejný jako u lavičky s opěradlem, bude použito exotické dřevo - **odsouhlaseno, nutno předložit certifikát FSC !!!**
- zahrazovací sloupky D-ZV 01 - **odsouhlaseno**
- odpadkové koše – předložený vzorek nebyl investorem odsouhlasen, zhotovitel předloží nový návrh k odsouhlasení
  - **probíhá**
  - **požadavek na odsouhlasení projektantem**

- dle PD – dodavatel mm cité
- odsouhlaseno

- stojany na kola SCS 01

Z : SIACITY s.r.o., město Semily
T : 7.6.2010

12.1. Zhotovitel zajistí osazení plakátovacího sloupu, umístění upřesněno investorem na místě.
Z : CGM Czech
T : ihned
- trvá, přemístit dle požadavků investora !!

13.5. Projektant provedl kontrolu výměr obrub viz. příloha.
Z : ATELIER 4
T : 28.6.2010
- zhotovitel přepošle investorovi a TDI

13.7. Investor prověřil předpokládané zahájení realizace přeložky kabelů ČEZu na druhou polovinu července. Přeložku bude realizovat firma RYDVAL –ELEKTRO s.r.o.
Z : Město Semily
T : 28.6.2010
- investor zjistí možnost zahájení prací na konci měsíce července
- přepojení proběhne k 25.7.2010

13.8. Investor zajistí prověření do příštího kontrolního dne možnosti zásahu do zeleně v severní části.
Z : Město Semily
T : 12.7.2010
- životní prostředí souhlasí s náhradní výsadbou, o dalším postupu bude rozhodnuto v průběhu realizace výstavby
- na příští kontrolní den investorem přizván zástupce životního prostředí

14.1. Investor do příštího kontrolního dne odsouhlasí krytí rozvaděčů.
Z : město Semily
T : 19.7.2010
- odsouhlasen typ výrobce SITEL, vypustit ze zápisu

14.2. Investor pozastavil dodávku lamp Evolution do odvolání. Termín dodávky bude upřesněn po zrušení odvolání.
Z : město Semily, CGM Czech
T : v rámci stavby
- trvá

14.3. Do 16.7.2010 investor rozhodne o umístění 5 ks svítidel veřejného osvětlení v severní části náměstí.
Z : město Semily
T : 16.7.2010
- viz. bod 13.8.

14.5. Zhotovitel zajistí úklid materiálu v okolí buněk zařízení staveniště.
Z : CGM Czech
T : ihned
- splněno, vypustit ze zápisu

14.6. Zhotovitel ve spolupráci s investorem prověří možnost parkování v prostoru severní části náměstí v období do kolaudace stavby.
Z : město Semily, CGM Czech
T : 19.7.2010
- zhotovitel zajistí žádost o kolaudační souhlas

14.7. Investor odsouhlasil zádlažbu v ulici J.Hory :
- parkovací stání – BEST KLASIKO, žlutá barva
- obrubníky – žulové OP 3
- chodník – mozaika, štípaná liberecká žula
- komunikace – BEST KARO standard, šedá,(skladba na vazbu)

Z : město Semily, CGM Czech
T : v rámci stavby **- odsouhlaseno, vypustit ze zápisu**

14.8. Předpokládaný postup prací do příštího kontrolního dne :
- realizace kanalizace v ulici J.Hory
- bourání chodníku v severní části náměstí
- bourání asfaltových vrstev před Albertem

Z : CGM Czech
T : 19.7.2010 **- splněno, vypustit ze zápisu**

14.9. Příští kontrolní den se uskuteční dne **19.7.2010 od 13,00 hodin** se srazem na místě stavby.
Z : všichni
T : 19.7.2010 **- splněno, vypustit ze zápisu**

Trvalé a dlouhodobé úkoly:

2.2. Zhotovitel zajistí požadavek investora stavby a stavební firmy BAK na zadláždění plochy před kinem v termínu od 15.9.2010 do 30.9.2010.
Z : STAVBY a.s.
T : 15. – 30.9.2010 **- změna termínu od 15.8. do 30.8.2010**

4.1. Znaky pro postižené na parkovacích stáních budou vydlážděny bílým mramorem (lokalita Lázně Bohdaneč). Odsouhlaseno investorem a projektantem. Zhotovitel zajistí realizaci.
Z : STAVBY a.s.
T : v rámci stavby

4.6. Investor odsouhlasil materiál na zábradlí před Albertem. Bude použit materiál hliník dodavatele SIACITY s.r.o., dodavatel garantuje záruku 20 let. Garanci zapracovat v rámci přejímky díla do ostatních ujednání.
Z : STAVBY a.s., REALSTAV MB
T : v rámci stavby

6.1. Zhotovitel zajistí po dobu stavebních prací v ulici J.Hory průjezdnost dle požadavků investora. Investor předá zhotoviteli termínovou listinu pořádaných akcí.
Z : STAVBY a.s., město Semily
T : v rámci akce **- investor upřesnil termín akcí – každý pátek od 2.7. do 25.8.2010 od 15,00 hodin**

8.2. Investor a zhotovitel požadují za účasti projektanta dořešit zádlažbu před kinem.
Z : STAVBY a.s.
T : 31.5.2010

- **probíhá, investor projednává**
- **zádlažba bude provedena z materiálu s tryskaným povrchem až k zádlažbě pro nevidomé**
- **bude zakresleno v realizační projektové dokumentaci**
- **upřesněn materiál zádlažby – žula šedá, desky tl. 4cm do betonu**

14.4. Na žádost investora zhotovitel zajistí dne 11.9.2010 průjezdnost ulice J. Hory.
Z : CGM Czech
T : 11.9.2010

Nové úkoly a upřesnění :

15.1. Po dobu nepřítomnosti TDI p.Prokoráta jej bude zastupovat p.Hink – tel. 602 420 409.
Z : REALSTAV MB
T : od 24.7. do 1.8.2010

15.2. Zhotovitel zajistí nátěry sloupů veřejného osvětlení pod objímkami dopravních značek.
Z : CGM Czech
T : v rámci stavby

15.3. Oplocení na rampě u Alberta projedná zhotovitel se zástupcem obchodního domu Albert panem Hamáčkem.
Z : CGM Czech
T : 26.7.2010

15.4. Zhotovitel zajistí napojení dešťového svodu na rohu č.p. 20 na kanalizaci.
Z : CGM Czech
T : 26.7.2010

15.5. Projektant prověří přepojení vodovodní přípojky u č.p. 107 v ulici J.Hory.
Z : ATELIER 4
T : 26.7.2010

15.6. Zhotovitel ve spolupráci se zahradnickou firmou navrhne řešení vegetačních úprav v severní části náměstí.
Z : CGM Czech
T : červenec 2010

15.7. Zhotovitel předloží na příštím kontrolním dnu aktualizovaný harmonogram stavebních prací. Dále provede opatření k dodržení termínů postupů prací dle tohoto harmonogramu.
Z : CGM Czech
T : 26.7.2010

15.8. Investor požaduje účast architekta, projektanta a zástupce kamenické firmy na příštím kontrolním dnu z důvodu odlamování rohů řezaných dílů na parkovacích stáních.
Z : CGM Czech, ATELIER 4
T : 26.7.2010

15.9. Předpokládaný postup prací do příštího kontrolního dne :
- pokládka kabelů V.O. v severní části náměstí
- konstrukční vrstvy chodníku v severní části
- štěrkový základ pro technologickou místnost
- kanalizace v jižní části náměstí

Z : CGM Czech
T : 26.7.2010

15.10. Příští kontrolní den se uskuteční dne **26.7.2010 od 13,00 hodin** se srazem na místě stavby.
Z : všichni
T : 26.7.2010

Zapsal : Pavel Prokorát – REALSTAV MB, spol. s r.o.

