Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku
Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0uYvcPM00601

1. Údaje o projektu

Prioritní osa:	13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory:	13.2.3 Rozvoj venkova
Podoblast podpory:	
Kraj:	ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce:	Obec Horní Branná
Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/2.3.00/10.00579
Název projektu:	Regenerace historického centra Horní Branné
Kontaktní osoba:	Pšeničková Martina
Adresa:	Horní Branná, , 1, 51236
E-mail:	m.psenickova@arr-nisa.cz
Telefon:	604510129

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí:	6
Typ zprávy:	Průběžná monitorovací zpráva
Předpokládané datum předložení:	08.04.2011
Sledované období:	01.01.2011 - 31.03.2011

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	52.02.15
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,46
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.15.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	268,00
Dosažená hodnota:	268,00
Cílová hodnota:	268,00
Datum dosažené hodnoty:	31.12.2010

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Zpracování žádosti o dotaci do ROP SV a vypracování a zajištění relevantních pov
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	75 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	75 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	09.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	03.11.2008
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ:	002
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Stavební úpravy (restaurátorské práce) hrobky sv. Kříže v Horní Branné
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 358 120,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	1 358 120,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	17.08.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

ε			

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Regenerace a revitalizace zeleně v zámeckém parku, zámecké zahradě, v zahradě Hr
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 345 349,80
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	1 345 349,80
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	17.08.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ:	004
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Technický dozor
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	76 308,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	76 308,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ:	005
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Publicita projektu (pamětní deska)
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	4 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	4 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ:	006
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Administrace/řízení projektu
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	78 150,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.05.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Žadatel uvede na svých internetových stránkách (www.hbranna.cz) informace o projektu a jeho průběhu.

Stav aktuální: Žadatel informuje o projektu na svých webových stránkách.

Způsob zajištění publicity: Inzerce

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Žadatel bude informovat veřejnost o aktuálním průběhu projektu prostřednictvím inzerce (např. místní zpravodaj apod.).

Stav aktuální: V aktuálním monitorovacím období nebylo informováno o projektu v tisku.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Dle postupů ROP SV bude v místě realizace projektu instalována pamětní deska obsahující povinné informace dle pravidel publicity ROP SV a základní zmínku o projektu. Vysvětlující tabulka bude instalována do 6 měsíců od ukončení stavebních prací.

Stav aktuální: Dle podmínek ROP SV byl v místě stavby instalován billboard. Jelikož celkový veřejný příspěvek nepřekročí 500 000 EUR, nemusí rozměr billboardu činit min.2,4 x 5,1 m. Na konci stavebních prací bude billboard nahrazen pamětní deskou.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Realizace projektu umožní cílové skupině iniciovat setkání, procházky, relaxaci apod. v revitalizovaném prostranství (historickém centru obce).

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Realizace projektu umožní cílové skupině iniciovat setkání, procházky, relaxaci apod. v revitalizovaném prostranství (historickém centru obce). Přímo v centru obce se navíc nachází Dům s pečovatelskou službou, tudíž jeho obyvatelé mají příležitost využít revitalizované venkovské prostředí historického centra obce k procházkám a relaxaci.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 13

Název environemntálního kritéria: Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Cílová hodnota: 0,01

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu bude nahrazena nevzhledná asfaltová plocha poblíž hřbitova zelení, která vytvoří v centru obce Horní Branná příjemnější venkovské prostředí.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Název environemntálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu je řešena mj. revitalizace/regenerace veřejného prostranství, resp. veřejné zeleně v historické části obce Horní Branná.

Aktuální stav:

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kůsů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	3 403 403,89	138 754,00	97,67	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)	0	0,00	75 000,00	75 000,00	2,15	
01.01.01	Zpracování žádosti do ROP SV	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	2,15	ks
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Stavební a technologická část stavby	0	0,00	2 822 172,85	0,00	80,99	
01.04.01	Hrobka-římsa hlavní	1	39 200,00	39 200,00	0,00	1,14	mb
01.04.02	Hrobka-římsa vrchní	32	460,00	14 720,00	0,00	0,42	mb
01.04.03	Hrobka-lesena s rozetami	1	74 160,00	74 160,00	0,00	2,17	mb
01.04.04	Hrobka-okenní ostění s profilem	32	1 800,00	57 600,00	0,00	1,65	ks
01.04.05	Hrobka-okenní parapet	1	24 000,00	24 000,00	0,00	0,73	ks
01.04.06	Hrobka-pilíř se zdobenou hlavou	1	88 800,00	88 800,00	0,00	2,55	ks
01.04.07	Hrobka-pilíř s profilovanou hlavou horní	1	35 650,00	35 650,00	0,00	1,06	ks
01.04.08	Hrobka-dveřní portál vstupní	1	52 000,00	52 000,00	0,00	1,49	ks
01.04.09	Hrobka-pás zubořezový spodní	70	600,00	42 000,00	0,00	1,21	mb
01.04.10	Hrobka-pás zubořezový horní	32	400,00	12 800,00	0,00	0,37	mb
01.04.11	Hrobka-pás obloučkový	32	340,00	10 880,00	0,00	0,31	mb
01.04.12	Hrobka-sokl	52	560,00	29 120,00	0,00	0,84	m2
01.04.13	Hrobka-kvádrové zdivo renovace	1	123 280,00	123 280,00	0,00	3,54	m2
01.04.14	Hrobka-kvádrové zdivo vysazování	20	5 800,00	116 000,00	0,00	3,33	m2
01.04.15	Hrobka-okapní chodník renovace	1	27 900,00	27 900,00	0,00	0,93	m2
01.04.16	Hrobka-okapní chodník rekonstrukce	1	131 051,05	131 051,05	0,00	5,17	m2
01.04.17	Hrobka-odvodňovací systém	75	1 850,00	138 750,00	0,00	3,98	mb
01.04.18	Hrobka-podkladové vrstvy, zásep	1	64 952,00	64 952,00	0,00	2,48	mb
01.04.19	Hrobka-osazení okapního chodníku	68	320,00	21 760,00	0,00	0,62	m2
01.04.20	Hrobka-odvoz odpadu	1	16 200,00	16 200,00	0,00	0,69	t
01.04.21	Hrobka-zařízení staveniště	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,29	ks
01.04.22	Hrobka-lešení	500	280,00	140 000,00	0,00	4,02	m2
01.04.23	Zeleň-ošetření vzrostlého stromového patra	1	137 700,00	137 700,00	0,00	4,33	soubor

01.04.24	Zeleň-rekultivace travnatých ploch	1	236 840,00	236 840,00	0,00	7,03 soubor
01.04.25	Zeleň-dosadba stromového patra	1	151 240,00	151 240,00	0,00	3,98 soubor
01.04.26	Zeleň-dosadba keřového patra	1	509 019,80	509 019,80	0,00	17,72 soubor
01.04.27	Zeleň-obnova mlatového ochozu	1	268 950,00	268 950,00	0,00	7,72 soubor
01.04.28	kopie lesena s rozetami	1	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
01.04.29	kopei patek pilířů spodních	1	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00
01.04.30	kopie hlavní římsy	1	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
01.04.31	kopie hlavice pilíře vrch	1	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
01.04.32	kopie dříků pilíře	1	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
01.04.33	kopie patky pilíře vrch	1	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
01.04.34	dešťový svod tvarový	1	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00
01.04.35	odsolová kamene	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Základní vnitřní vybavení	0	0,00	41 600,00	41 600,00	1,19
01.06.01	Doplnění zahrady o lavičky	8	5 200,00	41 600,00	41 600,00	1,19 ks
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	464 631,04	22 154,00	13,33
01.09.01	DPH-hrobka	1	187 445,00	187 445,00	0,00	3,51
01.09.02	DPH-zeleň	1	255 032,04	255 032,04	0,00	7,75 soubor
01.09.03	DPH-lavičky	8	988,00	7 904,00	7 904,00	0,23 ks
01.09.04	DPH-zpracování žádosti	1	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,41 ks
01.09.05	DPH k rezervě	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Rezerva na vícepráce	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)	0	0,00	81 068,02	81 068,02	2,33
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0	0,00	4 000,00	10 000,00	0,11
02.01.01	Pamětní deska	1	4 000,00	4 000,00	10 000,00	0,29 ks
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	4 800,00	0,00
02.02.01	Vedení účtu	0	0,00	0,00	4 800,00	0,14 měsíc
02.03	Nákup služeb	0	0,00	76 308,02	54 090,77	2,19
02.03.01	Technický dozor	1	76 308,02	76 308,02	54 090,77	1,55
02.03.02	Řízení/administrace projektu	0	0,00	0,00	0,00	2,24 měsíc
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	760,00	12 177,25	0,02

Finální verze (ROP-IP)

02.04.01	DPH-pamětní deska	1	760,00	760,00	1 900,00	0,05 ks
02.04.02	DPH-technický dozor	0	0,00	0,00	10 277,25	0,29
02.04.03	DPH-řízení/administrace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,43 měsíc
02.05	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	3 484 471,91	219 822,02	100,00
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	219 822,02	219 822,02	219 822,02	6,31
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	119 414,85	119 414,85	0,00	3,43
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	3 603 886,76	219 822,02	103,43

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	3 603 886,76
Celkové způsobilé výdaje:	3 484 471,91
Celkové nezpůsobilé výdaje:	119 414,85
Celkové způsobilé investiční výdaje:	3 264 649,89
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	219 822,02
Příjmy projektu:	0,00
Příjmy způsobilé:	0,00
Příjmy nezpůsobilé:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	3 484 471,91
Veřejné prostředky:	261 335,40
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	3 223 136,51
z toho EU:	2 961 801,11
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	3 484 471,91
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	119 414,85

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.12.2009
Částka dotace:	542 692,41
Z toho neinvestiční:	83 828,13
Skutečnost - částka dotace:	542 692,40
Skutečnost - z toho neinvestiční:	83 828,12
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2010
Částka dotace:	508 321,72
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	508 321,72
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.09.2010
Částka dotace:	1 320 797,72
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	1 320 797,72
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Částka dotace:	437 431,01
Z toho neinvestiční:	26 825,00
Skutečnost - částka dotace:	437 431,01
Skutečnost - z toho neinvestiční:	26 825,00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2011
Částka dotace:	413 893,66
Z toho neinvestiční:	92 682,25
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu:	61
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	2 961 801,11
Aktuální stav:	2 961 801,11

12. Přílohy

Název přílohy:	**Povinná příloha monitorovacích zpráv**
Číslo přílohy:	**60**
Požadovaná příloha:	**přílohy 10. výzva - oblast 2.3.**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**1**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**M.PROKOPOVA@ARR-NISA.CZ**
Příloha:	
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis: