# ZÁPIS č. 005

**z kontrolního dne č. 005, stavby „Centrum bez bariér v Nové Pace“ konaného dne 16.3.2010 od 9.00 hod. na místě stavby.**

**Přítomni :** viz Prezenční listina

1) Zástupce zhotovitele pan Nový předal koordinátorovi BOZP panu Katschnerovi protokol o revizi stavebního výtahu, protokol o revizi elektroinstalace stavebního výtahu a protokol o proškolení obsluhy stavebního výtahu.
2) Zástupce zhotovitele pan Nový navrhl technologii evakuačního výtahu a jejího dodavatele. Výtah bude lanový trakční a jeho dodavatelem (na základě interního výběrového řízení) bude firma CZ Lift. Zástupce projektanta Ing. Arch. Doubek obdržel parametry navržené technologie, vč. požadavků na stavební připravenost, které zapracuje do kompletní PD. Bylo konstatováno, že vybraná technologie je svými parametry pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace (budoucí uživatelé díla) vhodnější, než technologie původně navržená a oceněná v „Položkovém rozpočtu“ (který je přílohou SOD) a zároveň její změna (změna dodavatele) nebude mít dle vyjádření zástupce zhotovitele pana Nového vliv na cenu dodávky, v „Položkovém rozpočtu“ uvedenou.
3) V souladu s bodem 4) zápisu z KD č. 004 zástupce zhotovitele pan Nový specifikoval parametry záložního zdroje pro výtah. Výběr konkrétního typu (dodavatele) zdroje bude konzultován (proběhne v součinnosti) se zástupcem zhotovitele vnitřních rozvodů elektroinstalace panem Nyplem.
4) Dodávka a montáž systému MaR k systému ústředního vytápění objektu (součást dodávky Ústředního vytápění – viz díl č. 730 v „Položkovém rozpočtu“, který je přílohou SOD) bude zajištěna (v zájmu kompatibility s vnitřními instalacemi STE) dodavatelem vnitřních rozvodů elektroinstalace. Konkrétní technické řešení této dodávky (upřesnění) bude zástupce zhotovitele vnitřních rozvodů elektroinstalace pan Nypl konzultovat se zhotovitelem dílčí části projektové dokumentace – zařízení pro vytápění staveb, panem Saalem. Zástupce zhotovitele vnitřních rozvodů elektroinstalace pan Nypl předloží v nejbližším možném termínu zástupci zhotovitele panu Novému cenovou nabídku na dodávku systému MaR
5) Termín konečného rozhodnutí (viz bod 6) zápisu z KD č. 004) o změnách požadovaných stavebníkem oproti PD „Rekonstrukce a přestavba budovy centra postižených“, zpracované v 02/2008 Ing. Arch. Sládkem (s ohledem na změny zapracované v projektové dokumentaci změny stavby před jejím dokončením „Rekonstrukce a přestavba budovy centra postižených“, vypracované v 02/2010 Ing. Arch. Ivanem Sládkem) byl posunut z důvodu požadavku na doplnění podkladů potřebných pro toto rozhodnutí. Tím se o tuto dobu prodlužuje i termín předložení aktualizovaného harmonogramu stavebních prací, požadovaný v bodě 6) zápisu z KD č. 004.
6) Zástupce zhotovitele pan Nový předal TDI panu Zlatníkovi k odsouhlasení soupis provedených prací (zjišťovací protokol, dle čl. V.1 SOD) a dílčí fakturu (č. 4910110, dle čl. V.4 SOD) za provedené práce.
7) Při prohlídce staveniště bylo zjištěno:
   - jsou prováděny bourací práce v objektu centra dle PD, vč. průběžného odvozu stavební suti
   - rozsah a druh prováděných prací odpovídá zápisům ve stavebním deníku
8) Další postup prací:
   - budou dále prováděny bourací práce v rozsahu dle PD, vč. přípravy otvorů.
   - bude prováděna příprava pro montáž kce krovu (zastřešení)
9) Další kontrolní den byl stanoven předběžně na 30.3.2010, v 9.00 hod. na místě stavby. Potvrzení tohoto termínu a místa konání provede TDI pan Zlatník telefonicky všem zúčastněným nejpozději do 26.3.2010.

10) Další požadavky a připomínky zúčastněných – **nejsou.**
11) Odkazy – prezenční listina ze dne 16.3.2010

Zapsal: Petr Zlatník

Vytvořeno / změněno: 16.3.2010 / 16.3.2010 | Odesláno: 17.3.2010

## PREZENČNÍ LISTINA

**z kontrolního dne č. 005, stavby „Centrum bez bariér v Nové Pace“ konaného dne 16.3.2010 od 9.00 hod. na místě stavby.**

| JMÉNO A PŘÍJMENÍ | FIRMA | PODPIS | KONTAKT (telefon, e-mail) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |