PREZENČNÍ LISTINA -KONTROLNÍ DEN Č.13

Název akce: Dům na půl cesty Chrudim

Investor: Město Chrudim
Dodavatel: STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí
TDI: Ing. Martin Linek
Projektant: PROJEKT centrum HB s.r.o., Havlíčkův Brod
Datum: 24.6.2010

Přítomni:

Jméno, příjmení	Firma	Podpis
VIT STRAŠIL	PROJEKTCENTRUM HB	
R. Galbavý	Město CR, OIM	
OLDŘICH HOLOUBKA	STATING s.r.o.	
ROMAN DAVID	STATING s.r.o.	
Martin Linek	TDI	

Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Denní záznamy stavby

List číslo: III / 12

Datum

POČASÍ: POLOJASNO - OBLAČNO ; TEPLOTA: 7^{00} + 11°C, 10^{00} + 15°C, 15^{00} + 20°C — 18.6.2010

PRAC. DOBA: 6^{00} – 15^{30}

PRACOVNÍCI: HRUBAN, BAGÁR, VOŘÍŠEK, BURDYCH

PROVÁD. PRÁCE: ZDIVO 2.NP VNITŘNÍ NOSNÉ - POUŽITY CIHEL. BLOKY POROTH. 24 P+D P10 NA MVC 5 ; ÚKLID STAVBY

ZÁPIS: DNEŠNÍHO DNE PROBĚHLA KONTROLA STAVENIŠTĚ, STAVBY. Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ STAVBA VČ. STAVENIŠTĚ UZAVŘENA. — 21.6.2010

Zápis z kontrolního dne stavby a KD BOZP ze dne 10.6.2010 č.13

Přítomní: Město Chrudim: p. Galbavý
GP: Ing. Strašil
Staving s.r.o.: p. David,
Ing. Hovorka
TDI: Kmel

Kontrolní den BOZP: - dodavatel předložil školení zaměstnanců - nových na stavbě, kontrola BOZP bez závad

1) Bod č.1 KD č.12 trvá (GP změnová PD 1.01.) - GP zašle dnes emailem v PDF - dodavatel, TDI, objednatel
2) Bod č.4 KD č.12 trvá (dodavatel svolá schůzku montáže střechy a prostupů)
3) Předpokládané práce ve výhledu 14dnů. - nosné zdivo 2NP, věnce 2NP,
4) Předpokládané práce - zakryté kce ve výhledu 14 dnů výztuž věnců 2NP.
5) Finanční prostavěnost - poslední soupis měsíc květen, prostavěnost celkem 5 000tis Kč vč. DPH.

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

6) Bod č.8 KD č.5 (zkouška hydroizolace) - trvá

7) Bod č.11 KD č.4 trvá (zavěšení septiku)

8) Investor požádal SV o změnu stavby před dokončením. Parkoviště bude řešeno úpravou jednoduchým zadáním a to mimo dodatek č.2.

9) GP předá konečnou verzi změnového výkazu výměr - viz bod č.11 KD č.10 a to emailem nejpozději dne 30.6.2010 a to dodavateli TDI, objednateli. Formát - XLS; jedná se o výkaz výměr tzn. výměry budou v tomto dokumentu vypočítány, nikoli slepý rozpočet.

10) Dodavatel převzal emailem detaily kotvení ocelových prvků střešní kce a navázání výztuže sloupů a věnce viz v sloupu.

11) Dodavatel předloží návrh ošetření zdiva „vlhkého". Dále předloží „typové" napojení příček a nosné zdi.

11) Příští KD bude dne 8.7.2010 v 9^{00} hod na staveništi.