PREZENČNÍ LISTINA -KONTROLNÍ DEN Č.16

Název akce: Dům na půl cesty Chrudim

Investor: Město Chrudim
Dodavatel: STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí
TDI: Ing. Martin Linek
Projektant: PROJEKT centrum HB s.r.o., Havlíčkův Brod
Datum: 8.8.2010

Přítomni:

Jméno, příjmení	Firma	Podpis
OLDŘICH HOVORKA	STATING S.R.O.	
ROMAN DAVID	STATING S.R.O.	
ZDENĚK MARAS	MÚ CHRUDIM	
PAVEL MURZOM	STATING S.R.O.	
VÍT STRAŠIL	PROJEKTCENTRUM HB	
PETR PECHA	MĚSTO CR-INVESTICE	
Martin Linek	TDI	

Zápis z kontrolního dne stavby a KD
BOZB ze dne 5.8. 2010 č.16

Přítomni: Město Chrudim Ing. Pecina,
p. Karas
GP: Ing. Strašil
Stavby s.r.o.: p. Hurych, p. David,
p. Kovotka
TDI: Kunek

Kontrolní den BOZP:
- na příští KD předloží stavbyvedoucí revizi rozvaděčů venkovní

1) Bod č.1 KD č.15 trvá (GP – Ing. FOP)
2) Bod č.4 KD č.12 trvá (dodavatel svolá schůzku ohledně montáže střechy a prostupů
3) Předpokládané práce ve výhledu 14 dnů:
- zdivo 2NP pod kce. střechy
- montáž nosné kce. střechy)

Předpokládaný nástup subd. při montáže střechy fi. FASTOP CZ s.r.o. 16.8.2010. Předpokládaný termín dokončení střešní kce ve stadiu bez prostupů atd. 16.9.2010. Dodavatel upozorňuje že výše uvedené termíny jsou podmíněné schválením - uzavřením dodatku z SOD. Jedná se o pomocné pracovní lešení k montáži střechy.

4) Dnes dodavatel předal v ~~pe~~ tištěné formě návrh dodatku dodatku č.2 z SOD. Dodatek obsahuje návrh posunutí termínu s přílohou víceprací a méněprací uvedených v celkovém rozpočtu stavby. Dále zhotovitel předal vyžádaný doplňkový materiál s uvedením víceprací a méněprací stavby - doplňkový/

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

rozpočet (oceněný rozpočet konečné verze
změnového výkazu výměr). Toto je
vyjádření zhotovitele viz bod (4) výše.
Vyjádření objednatele:
„Předaný ~~do~~ návrh dodatku č. 2
odmítáme z těchto důvodů:
- nesouhlasíme s prodloužením termínu
dokončení díla
- nesouhlasíme se ~~př~~ způsobem ~~ocenění~~
~~a p~~ zlevnění rozpočtu.
Žádáme firmu GP o vyjádření k předaným
~~př~~ podkladům - rozpočet vypracovaný
dne 5.8.2010 objednatelem a to:
- kontroly kubatur, ocenění a zdůvodnění
případného navýšení, snížení.
Objednatel rozpočet 5.8.2010 tímto přijímá
a žádá zhotovitel o zaslání emailem
TDI, GP, objednateli v co nejkratším
termínu.
GP se vyjádří (a TDI) do 10.8. objednateli
na interním jednání GP, TDI, objednatel
10.8.2010 v 13⁰⁰ hod v kanc. ing. Pecina"
Vyjádření zhotovitele: „K vyjádření
objednatele ve věci termínu posunu
dokončení stavby sdělujeme, že posunutí
je z dnešního dne adekvátní
vzhledem k tomu, že chyby ve
výkazu výměr byly zjištěny již
před třemi měsíci"
5) Zakryté kce ve výhledu 14 dnů: výztuž
dobetonávky pod ocel kce.
6) Finanční prostavěnost - poslední
soupis měsíc červen, prostavěnost
celkem 5 316 tis. Kč vč. DPH
7) Bod č. 8 KD č. 5 (zkouška hydroizolace)
trvá.
8) Bod č. 11 KD č. 4 - trvá (zavezení septiku)
9) GP odsouhlasil ~~způ~~ následující způsob
provedení nadezdívek pod nosné
ocelové kce nadezdívek:

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

vyzdění bude provedeno z Porotherm 40 CBDF, přičemž zdivo PTH 24, PTH 30 P+D a v místě, kde není možno použít celý blok cihelný, je možné použít CP. Konečné podložení ocel profilů bude provedeno z betonové mazaniny min tloušťka 30 mm.

10) Dodavatel tímto žádá objednatele o změnu materiálu střešní kce původně panely KINGSPAN 1000 SM nahradit panely Fortune 6S.

11) Příští KD bude dne 19.8.2010 v 9^{00} hod na staveništi.

12) Z hlediska investora žádá dodržet PD.