PREZENČNÍ LISTINA -KONTROLNÍ DEN Č.38

Název akce: Dům na půl cesty Chrudim

Investor: Město Chrudim
Dodavatel: STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí
TDI: Ing. Martin Linek
Projektant: PROJEKT centrum HB s.r.o., Havlíčkův Brod
Datum: 13.7.2011

Přítomni:

Jméno, příjmení	Firma	Podpis
VÍT STRAŠIL	PROJEKTCENTRUM HB	
ZDENĚK MARAS	MĚSTO CHRUDIM	
JIŘÍ HEINZEL	ELPOL POLICE s.r.o.	
IVETA BLEHOVÁ	CENTRUM J.V. PESTALOZZIHO, o.p.s.	
JANA DUŠÁNKOVÁ	MěÚ CHRUDIM - OIN	
OLDŘICH HOLCREA	STATING s.r.o.	

Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Datum

Kontrolní den BOZP a KD č.38
ze dne 13.7.2011

Přítomni: p. Zdeněk Karas }
p. Hana Dušánková } Město Chrudim
Ing Vít Strašil – HB Projekt s.r.o.
Ing Hovorka – Stavinq s.r.o.
~~Zuzana~~ ~~Iva~~ Iveta Blehová – Centrum Pestalozi
p. Jiří Heinzl – Elpol Police s.r.o.

KD BOZP
– bez závad

1) Kontrola HMG ze dne 4.11.2011,
– zpoždění oproti HMG následující
dokončení 9.6. obklady, dlažby
–"– 30.6. malby
–"– komunikace a zpevněné plochy – 21.6
Oproti HMG dokončeno v předstihu
zasedací systém vč. obkladů
2) Zakryté kce ve výhledu 14 dnů
skladby komunikací a zpevněných
ploch; přípojka UV, kabel V.O.
3) Finanční proinvestovanost dle SOD
14 820 bez DPH, dod 47 bez DPH
4) Město Chrudim podepsalo smlouvu
o připojení s ČEZ Distribuce.
Provozovatel po ~~před~~ předáním požádá
ČEZ o montáž elektroměru, Město Chrudim
dá souhlasné stanovisko. Provozovatel
prověří podmínky žádosti.
5) Napojení V.O. bude prováděno, prováděn
od cca 19.7.2011.
6) Dokončení a oprava střechy ~~proběhla~~
provedeny opravy povlakové krytiny,
klempířské kce v řeš. Upozorňujeme
na nutnost odsouhlasení typu [illegible].
7) Bod č. 10 KD č34 trvá – (netrvalá [illegible]

Denní záznamy stavby

List číslo: VII 26

Datum

provedení fasády)

8) Bod č. 9 KD č. 37 trvá (chránička V.O.)

9) Bod č. 11 KD č. 34 trvá (výlez);
č. 12 KD č. 34 trvá (tuhost střešní kce)

10) Byly předloženy některé doklady dokončených kcí ke kontrole TDI.

11) V 1NP a 2NP je nutné dle vyjádření GP, HZS osadit zpěňovací mřížky -2ks. Zhotovitel nemá v rozpočtu tyto 2ks. Objednatel upozorňuje, že žádá dodat kompletní zkolaudovatelnou stavbu, dle dřívějších jednání vedení Města Chrudim a fi Stavingy s.r.o.

12) Bod č. 19 KD 36 trvá (oprava kontaktní fasády)

13) Bod č. 17 KD č. 37 trvá (hydroizolace ukončení 1PP)

14) Bod č. 18 KD č. 37 trvá (odvětrávání, vysoušení 1PP)

15) Dlažba schodiště první a poslední stupeň prověří GP

16) Bod č. 21 KD č. 35. Zhotovitel upozorňuje, že nemá v rozpočtu protipožární dvířka v koupelnách a chodbách -23ks. Objednatel upozorňuje, že žádá dodat kompletní zkolaudovatelnou stavbu dle dřívějších jednání vedení Města Chrudim a fi. Stavingy s.r.o ve smluvní ceně díla.

17) Dodavatel odstraní [illegible] u oplocení a nahradí [illegible];
přesune WC z kořenového systému stromů

18) GP prověří typy dlažeb; typy parapetů, výšky digestoří.
GP sděluje výšku digestoří bude mezi 1,6 - 1,8 (spodní hrana).
Dodavatel žádá GP o technické vyjádření na email ze dne 11.7.2011

Denní záznamy stavby

List číslo: VII | 27

Datum

19) Příští KD bude dne 28.7.2011 v 8⁰⁰ hod; GP čas 7.30 hod. na staveništi.

20) Dodavatel upozornil na rozpor výkazu výměr a návrhu situace objektu sadové úpravy. GP prověří s návrhem situace o ozelenění. Dodavatel zašle oceněný rozpočet z SOD GP vše bezodkladně.
Projektant sadové úpravy p. ~~F~~ Dundychová; subdodavatel sadové úpravy Ing. Černý tel. 604 231 855.
Správce zeleně žádá o předložení časového harmonogramu ter. a sad. úprav.