Z Á P I S

ze 7. kontrolního dne stavby :

„Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant“

ve Střední odborné škole veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68

Sepsaný v Hradci Králové na stavbě v kanceláři Střední odborné školy veterinární, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68 dne 17. ledna 2012

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku uvedené stavby.

PŘÍTOMNI:

za odběratele: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Ing. Bc. Hana Rubáčková
pí. Novotná

za manažera projektu: CEP a.s. **Ing. Arch. Langrová**

za KÚKHK, ODB. ŠKOLSTVÍ: **Ing. Jungvirtová Jaroslava –** [redacted]

zaKÚKHK, ODB. INVESTIC: **pí. Janderová: tel.:** [redacted]

za zhotovitele: [redacted]

za projektanta: [redacted]

stavební dozor: [redacted]

DNEŠNÍHO DNE BYLO PROJEDNÁNO A DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ :

1. Stav rozestavěnosti: montáže rozvodů plynu ve stolech učeben jsou dokončeny, jsou dokončeny příčky a vyzdívání stolů s omítkami, pokračují obkladačské práce.
2. Z důvodu vlhkosti a pozastavení stavebních prací s betonáží podlah v laboratořích od 15.11. do 7.12. 2011, zhotovitel žádá o posunutí termínu dokončení stavby o dobu, o kterou byly pozastaveny práce v laboratořích. Důvodem pozastavení stavebních prací (betonování podlah) bylo schválení víceprací, JŘBÚ a podpis dodatku k SOD.
3. Bylo dohodnuto, že pro možnost provádění dlažeb v chodbě laboratoří bude zhotoviteli umožněn vstup ze spojovací chodby v termínu od 21.1. 2012 do 22.1. 2012 včetně.
4. Objednatel požaduje na zhotoviteli, aby zajistil úplný zákaz kouření v areálu školy.
5. Zhotovitel uvede po ukončení prací staveniště do původního stavu.
6. Příští kontrolní den proběhne dne 31. ledna 2012 od $13.^{00}$ hodin.