Povinná příloha elektronické etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Dne 30.12.2011 byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby a zároveň došlo i k předání staveniště – kopie zápisu v příloze ŽoP. V monitorovacím období byly na rekonstrukci objektu muzea Vamberecké krajky prováděny zejména bourací práce, demontážní a stavební práce v souladu s PD a „Položkovým rozpočtem“, který je součástí SOD. Byly provedeny tyto bourací práce: - V podsklepené části byly vybourány stávající betonové podlahy a suť odvezena na skládku. - V 1.NP byly vybourány zděné příčky mezi místnostmi 1.06, 1.03 a 1.07. - V 2.NP byly vybourány zděné příčky mezi místnostmi 2.07 a 2.09 a 2.11, mezi místnostmi 2.03 a 2.02 byly vybourána dřevěná příčka s omítkami na rákos, mezi schodištěm 2.01 a halou 2.02 byly odstraněny stávající dveře. - V 3.NP byly vybourány zděné příčky mezi místnostmi 3.02 a 3.03, mezi 3.07, 3.08 a 3.09. Mezi 3.01, 3.04 a 3.05 a mezi 3.01 a 3.12 byly vybourány dřevěné příčky s omítkami na rákos. Byla vybourána nosná stěna mezi 3.01 a 3.02 a 3.03 a dále vybourány otvory dle PD a osazeny překlady. - Byly odstraněny textilní a povlakové krytiny podlah. - Byly zahájeny práce na demolici stávajícího septiku a přepojení stávající kanalizace objektu do nové kanalizační přípojky - Provedena nová přípojka kanalizace objektu - Byly demontovány stávající rozvody vnitřní kanalizace a vodovodu. Byly provedeny tyto stavební práce: - V 2.NP byla provedena dozdívka mezi chodbou a expozicí. - V 3.NP byly provedeny dozdívky a nové nenosné stěny. - Byla provedena nová kanalizační přípojka. - Byly provedeny hrubé rozvody kanalizace a vodovodu v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP. - Byly započaty výkopové práce na základech pro výtahovou šachtu. Zároveň bylo průběžně prováděno třídění a odvoz (vč. uložení) stavební suti a dalších odpadů, vzniklých v rámci bouracích a demontážních prací a úklid objektu, vč. jeho okolí.

Při provádění prací na přípojce kanalizace objektu byl proveden povinný archeologický dohled – zpráva o tomto dohledu je v příloze ŽoP.

Bylo vydáno vodohospodářské povolení na odstranění septiku – v příloze ŽoP.

Dne 27.2.2012 došlo při provádění stavby k havárii vodovodního potrubí ve zdi v podkroví objektu. Nepředvídatelná havárie byla řešena s dodavatelem stavby, který je pojištěn proti takovýmto situacím. Havárie byla rovněž nahlášena ŘO ve shodě s metodikou. Po vysušení provlhlých konstrukcí, nebyly shledány žádné závažné poruchy, ani nedošlo (kromě zamokření) k žádným vážným škodám, které by měly vliv na výstupy projekt, případně sebou nesly nějaké nepředvídatelné vícepráce, nebo vícenáklady do rozpočtu projektu. Skvrny na malbě, způsobené zatečením budou odstraněny v rámci celkové plánované výmalby všech prostor, což je součástí projektu. Pokud by přesto došlo v průběhu času k odpadnutí štukové výzdoby v průjezdu, bude nutné ji opětovně zrekonstruovat – zatečení je zdokumentováno a hradilo by se z pojištění dodavatele. Prozatím se jeví, že havárie nejspíš nebude mít žádné vážné následky.

Byla upravena a aktualizována výše částky fin. plánu z důvodu přesné výše čerpání způsobilých výdajů dle aktuální fakturace – jedná se o částku do 5% od původně plánované částky. O nedočerpanou částku byla povýšena následující platba ŽoP č. 3.

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	~~NE~~
Popis změn		
nejsou		

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	**Od**	16.4.2012	**Do**	15.7.2012

Popis a cíl klíčových aktivit

V další fázi výstavby budou pokračovat stavební práce na rekonstrukci objektu - jsou plánovány tyto práce:

- Hydroizolace v 1.PP.
- Stavební práce na výtahové šachtě.
- Rozvody elektroinstalace.
- Rekonstrukce střechy.

Zároveň budou zahájeny práce i na sanaci septiku.

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

nejsou

Popis opatření na odstranění těchto problémů

nejsou

1.5.Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?			ANO	~~NE~~
Pořadí změny	**12.**			
Popis změny				
1) Zahájení fyzické realizace				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	~~NE~~	**Datum nahlášení**	14.12.2011
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Schválena – dodatek ke Smlouvě o dotaci – ze dne 20.1.2012				

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?			ANO	~~NE~~
Pořadí změny	**13.**			
Popis změny				
1) Změna rozpočtu – přesun mezi položkami (na základě ukončeného VŘ na dodavatele stavby) 2) Změna VŘ				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	~~NE~~	**Datum nahlášení**	10.1.2012
Řešení změny (vyjádření ŘO)				

Schváleno ŘO dne 19.1.2012				
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO	~~NE~~	
Pořadí změny	**14.**			
Popis změny				
1) Finanční plán				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	~~NE~~	**Datum nahlášení**	22.2.2012
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Schváleno ŘO dne 27.2.2012				
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO	~~NE~~	
Pořadí změny	**Drobná změna – součást MZ**			
Popis změny				
1) Finanční plán – drobná změna finančního plánu dle výše skutečné fakturace – změna nepřesáhne ± 5%. O nedočerpanou částku byla navýšena následující platba č. 3.				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	~~ANO~~	NE	**Datum nahlášení**	součást MZ
Řešení změny (vyjádření ŘO)				

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		~~ANO~~	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy)

a.Vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy – např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic)

ano ne nerelevantní

b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) – provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy

ano ne nerelevantní

- K závěrečné monitorovací zprávě s žádostí o platbu je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace.

ano ☐ ne ☐ nerelevantní ☐

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	
provozní výdaje	
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano)

c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období?

ano ne nerelevantní

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	
provozní výdaje	
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano)

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3.OSTATNÍ

3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
V průběhu provádění stavby se vyskytly drobné změny, které však nemají vliv na kvalitu a výstupy projektu, harmonogram projektu ani dopad do rozpočetu projektu. Změny byly vyvolány dopracováním prováděcího projektu interiéru a přesným zaměřením vnitřních dispozic – po odstranění nábytku a vystěhování vitrín. Změny reagují na připravované stanovisko orgánů státní památkové péče k prováděcí dokumentaci interiéru, která je nyní dána k odsouhlasení. Jedná se o tyto drobné změny: - umístění vstupu do 3.05 – posun tohoto vstupu – drobná dispoziční změna - nebude prováděna zazdívka po vybouraných dveřích mezi 3.07 a 3.02 a 3.03, bude ale provedeno dozdění a začištění špalet – stejná technologie, stejná pracnost - dveře do 3.04 zůstanou stávající, nebude prováděno zednické začištění špalet – nebude fakturováno - v 3.06 bude zachována stávající komora, nebude prováděno začištění po bouracích pracích – nebude fakturováno **Avízo platby:** Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Irena Krejčí - ředitelka moh@moh.cz

CEP a.s.
Ing. Irena Janáková – projektový manažer
janakova@cep-rra.cz

Datum	Jméno a příjmení	Podpis
18.4.2012	Mgr. Irena Krejčí	