MĚSTYS CHOLTICE
Pardubická 78, 533 61 Choltice, tel.: 466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz

Rekonstrukce zámku v Cholticích
Renesanční zámek č.p. 5

Z Á P I S

z kontrolního dne č.11 konaného
dne: 7. listopadu 2012 od 9.00hod.

Název stavby : Rekonstrukce zámku v Cholticích – renesanční zámek č.p. 5
Umístění stavby: k.ú. Choltice, s.p. 4

Investor stavby: městys Choltice, Pardubická 78
Zastoupený: Mgr. Tomáš Bolek - starosta
IČ: 00273643

Zhotovitel stavby : LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Pardubice
Zastoupený: Ing. Radek Loučka
IČ: 45537453

Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Miroslav Bartoníček – vedoucí výroby
f. Loučka Pardubice s.r.o.

Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Pavliš - INSPA
IČ: 1158443

Technický dozor investora: Petr Janko
IČ: 41261518

Přítomni:

technický dozor investora - Janko Petr
dozor investora – Vančura Pavel
za zhotovitele - p. Bartoníček M. a Ing. Dědic
projektant – Ing. Pavliš – Inspa Pardubice
Národní pam. ústav Pardubice - Ing. arch. Kadlec

Regionální operační program NUTS II Severovýchod
paak posílení absorpční administrativní kapacity
Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

MĚSTYS CHOLTICE
Pardubická 78, 533 61 Choltice, tel.: 466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz

Zpráva z jednání:

- Ing. Pavliš ve spolupráci s Ing. Fižovou (správce muzea Choltice) upřesní rozmístění a typy světel, dle doporučení Ing. arch Kadlece – do příštího KD
- f. Elreg s.r.o. zahájila montáž elektrorozvodů v místnostech 1.02 – 1.08
- f. Jan Krista zahájila montáž rozvodů vody a kanalizace v místnostech 1.02 – 1.08
- v místnostech 1.16 a 1.17 byla nainstalována ocelová táhla, do obvodového zdiva byly umístěny profily U č.120 pro statické zajištění objektu
- v místnosti 1.10 byl byla provedena oprava stropního trámu příložkami
- probíhají opravy a vyrovnání vnitřního zdiva maltou a maltový prostřik před natažením omítek
- bylo položeno potrubí plynové přípojky, výkop byl se souhlasem archeologického dohledu zasypán a povrch byl uveden do původního stavu
- v místnosti 1.08 bylo provedeno podezdění stávajícího komínu
- v místnosti 1.11 došlo k renovaci a chem. ošetření stropních trámů a vyzdění průhledu do spodní místnosti
- v místnostech 1.02 – 1.08 byl namontován rastr pro sádrokartonový podhled
- ve spodním patře pod místností 1.11 byla provedena výsprava zdiva a štuková omítka
- ze stropních záklopů byly vysáty zbytky plev a pilin, bývalé stropní izolace
- na východní straně objektu vy vybudován kamenný žlab pro odvod vody z dešťových svodů ze západní a jižní strany objektu

Příští KD č. 12 je sjednán po dohodě účastníků KD č. 11 na 14. listopadu 2012 v 9.00 hodin

Zapsal: DI (Vančura Pavel)

Poznámka:

Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z KD. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem nebo připomínek, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek ostatním účastníkům do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Po té se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.

Rozdělovník:
dozor investora – Vančura Pavel – thp@choltice.cz
technický dozor investora – Petr Janko - janko.petr@tiscali.cz
autorský dozor - Ing. Jaroslav Pavliš - inspa@volny.cz
zhotovitel – Bartoníček Miroslav - jiri.de@seznam.cz
Regionální rozvojová agentura – Ing. Blanka Kuřová – blanka.kurova@rrapk.cz
Národní pam. ústav Pardubice - Ing. arch. Kadlec

Příloha: prezenční listina s vlastnoručními podpisy zúčastněných osob