MĚSTYS CHOLTICE
Pardubická 78, 533 61 Choltice, tel.: 466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz

Rekonstrukce zámku v Cholticích
Renesanční zámek č.p. 5

Z Á P I S

z kontrolního dne č.17 konaného
dne: 19. prosince 2012 od 9.00hod.

Název stavby : Rekonstrukce zámku v Cholticích – renesanční zámek č.p. 5
Umístění stavby: k.ú. Choltice, s.p. 4

Investor stavby: městys Choltice, Pardubická 78
Zastoupený: Mgr. Tomáš Bolek - starosta
IČ: 00273643

Zhotovitel stavby : LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Pardubice
Zastoupený: Ing. Radek Loučka
IČ: 45537453

Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Miroslav Bartoníček – vedoucí výroby
f. Loučka Pardubice s.r.o.

Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Pavliš - INSPA
IČ: 1158443

Technický dozor investora: Petr Janko
IČ: 41261518

Přítomni:

technický dozor investora - Janko Petr
dozor investora – Vančura Pavel
za zhotovitele - p. Bartoníček M. a Ing. Dědic
RRA PK Ing. Kuřová Blanka
projektant - Ing. Pavliš – Inspa
elektro – Ing. Pulicat – Elreg s.r.o.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod
paak posílení absorpční administrativní kapacity
Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

MĚSTYS CHOLTICE
Pardubická 78, 533 61 Choltice, tel.: 466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz

Zpráva z jednání:

- byla dokončena montáž rozvodů ÚT (podlahové vytápění a přívody k radiátorům)
- v místnostech soc. zařízení byly namontovány radiátory
- byl namontován plynový kondenzační kotel a kouřovod
- byly dokončeny opravy vnitřních omítek
- v místnostech soc. zařízení probíhá pokládka keram. dlažby
- v místnostech soc. zařízení probíhá montáž sádrokartonových podhledů
- probíhá montáž rozvodů elektro
- v místnosti 1.17 byla namontována ocelová schodnice
- v půdním prostoru probíhá pokládka stropní izolace a fošnového záklopu
- byly osazeny vnější dřevěné zárubně – vstup do místnosti 1.13
- bylo dokončeno navrtávání a umístění patron s chem. prostředkem pro odizovování obvodového zdiva
- probíhá zásyp vnějšího obvodového zdiva kačírkem
- byla nanesena podlahová topná vrstva v místnostech 1.05, 1.08, 1.01, 1.09, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15,

Příští KD č. 18 je sjednán po dohodě účastníků KD č. 17
na 9. ledna 2013 v 9.00 hodin

Zapsal: DI (Vančura Pavel)

Poznámka:

Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z KD. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem nebo připomínek, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek ostatním účastníkům do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Po té se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.

Rozdělovník:
dozor investora – Vančura Pavel – thp@choltice.cz
technický dozor investora – Petr Janko - janko.petr@tiscali.cz
autorský dozor - Ing. Jaroslav Pavliš - inspa@volny.cz
zhotovitel – Bartoníček Miroslav - jiri.de@seznam.cz
Regionální rozvojová agentura – Ing. Blanka Kuřová – blanka.kurova@rrapk.cz
Národní pam. ústav Pardubice - Ing. arch. Kadlec

Příloha: prezenční listina s vlastnoručními podpisy zúčastněných osob