Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku
Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 10qlOPM01201

1. Údaje o projektu

Prioritní osa:	13.3
	Cestovní ruch
Oblast podpory:	13.3.1
	Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Podoblast podpory:	
Kraj:	ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce:	Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/3.1.00/14.00801
Název projektu:	Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"
Kontaktní osoba:	Janáková Irena
Adresa:	Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova, 2, 51601
E-mail:	janakova@cep-rra.cz
Telefon:	+420725724294

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí:	12
Typ zprávy:	Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
Předpokládané datum předložení:	10.01.2014
Sledované období:	01.10.2013 - 31.12.2013

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	**07.42.70**
Název indikátoru:	**Počet zapojených partnerů**
Jednotka:	**Počet**
Výchozí hodnota:	**0,00**
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	**0,00**
Dosažená hodnota:	**7,00**
Cílová hodnota:	7,00
Datum dosažené hodnoty:	**31.12.2013**
Aktuální stav:	**Do projektu je zapojeno 7 partnerů.** **1.Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola řemesel v Praze** **2. Město Vamberk** **3. Občanské sdružení Krajka Praha** **4. UMĚLECKO PRŮMYSLOVÉ MUSEUM v Praze** **5. Muzeum východních Čech v Hradci Králové** **6. SDRUŽENÍ TEXTILNÍCH VÝTVARNÍKŮ** **7. Vzdělávací spolek uměleckých řemesel** **Tito partneři spolupracovali při vytvoření databází nové expozice. V udržitelnosti budou poskytovat pomoc se zajištěním publicity, budou využívat expozici a databáze informačního modulu Centra krajky pro činnost výtvarných umělců a poskytovat informace pro stálou aktualizaci databází Centra krajky. Rovněž budou moci využívat modernizované expozice Centra krajky např. pro výuku studentů (výtvarné školy) a poskytování informací pro svoji vlastní muzejní a uměleckou činnost, budou spolupracovat při přípravě tematických výstav a módních přehlídek, pořádaných Centrem krajky a na zajištění Bienále české krajky (zapůjčování exponátů) a budou poskytovat informace pro zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu**
Kód nár. číselníku:	52.02.12
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	

Kód nár. číselníku:	**63.22.00**
Název indikátoru:	**Počet zrekonstruovaných památkových objektů**
Jednotka:	**počet objektů**
Výchozí hodnota:	**0,00**
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	**0,00**
Dosažená hodnota:	**1,00**
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	**31.12.2013**
Aktuální stav:	**Byl zrekonstruován objekt muzea krajky ve Vamberku, který je národní kulturní památkou, zapsanou v seznamu kulturních památek ČR.**

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Stavební práce
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 12 383 042,25
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 6 861 435,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.10.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.12.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo: 30.12.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
S T A K O společnost s ručením omezeným	42228468	6 861 435,00	6 723 143,75
	CZ42228468	Společnost s r.o.	

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 30.06.2012
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 6 861 435,00
Popis změn řešených dodavatelem:

Dočasná pozastávka prací na stavbě z důvodu nutnosti koordinace s dodávkou a montáží interiéru - od 1.7.2012 do podpisu smlouvy s dodavatelem interiéru.

Pořadí: 002
Datum podpisu: 19.04.2013
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 6 861 435,00
Popis změn řešených dodavatelem:

Obnovení st. prací - nový termín dokončení do 31.8.2013.

Dodatky VŘ:

Pořadí: 003

Datum podpisu: 04.06.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 7 234 141,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Vícepráce - sanace vlhkosti ve sklepě a vybourání anglických dvorků - součást sanace. Změna termínu dokončení do 30.9.2013.

Pořadí: 004

Datum podpisu: 04.06.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 7 234 141,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Změna povrchu podlah - změna PVC za zátěžový koberec. Cena bez změny.

Pořadí: 005

Datum podpisu: 30.11.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 6 723 143,75

Popis změn řešených dodavatelem:

Nebyly provedeny některé práce na zatravnění a úpravách dvora, ŽB rampa k výtahu jsou méněpráce s tím spojené (zakládání a zemní práce, ŽB konstrukce); dále povlakové podlahy a podlahy z dlaždic, nátěr části fasády, bet. mazanina v místnosti v podkroví, otryskání a vyspravení stáv. pískovcových schodů, dveře a zárubně 11ks, plovoucí podlahy, nátěr zábradlí schodiště, vč. úpravy před nátěrem).

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zpracování prováděcí dokumentace pro vnitřní vybavení
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 500 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 495 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 07.07.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.08.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
akademický architekt David Vávra	18647081	495 000,00	495 000,00
	CZ5703090547	Živnostník nezaps. v OR	

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 29.03.2013
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 495 000,00
Popis změn řešených dodavatelem:

Posun termínu dokončení výkonu autorského dozoru vzhledem k prodloužení ukončení projektu

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ano
Číslo ISVZ:	222538
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení - Vybavení expozic, pracovišť muzea a venkovní plochy
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	6 202 505,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	25.02.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.06.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	004
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Technický dozor investora a koordinátora BOZP
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	520 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	225 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.08.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
FORENTA s.r.o.	25963082	225 000,00	225 000,00
	CZ25963082	Společnost s r.o.	

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001

Datum podpisu: 30.06.2012

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 225 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Přerušení výkonu TDI z důvodu pozastávky stavbebních prací - obnova po znovuzahájení prací. Bude řešeno novým dodatkem ke smlouvě.

Pořadí: 002

Datum podpisu: 21.03.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 225 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Obnovení výkonu TDI - po znovuzahájení stavebních prací - nový termín dokončení do 30.11.2013.

Pořadové číslo VŘ: 005

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Název VŘ: Autorský dozor

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 190 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 190 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.03.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.05.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
"APA - ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIER VAMBERK", s.r.o. (zkratka "APA Vamberk", s.r.o.)	64255727	190 000,00	190 000,00
	CZ64255727	Společnost s r.o.	

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001

Datum podpisu: 21.03.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 190 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Prodloužení realizace projektu - prodloužení délky plnění smlouvy - obnovení st. prací po pozastávce

Pořadí: 002

Datum podpisu: 29.05.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 190 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Prodloužení termínu realizace projektu - prodloužení poskytování služeb AD do doby ukončení projektu

Pořadové číslo VŘ: 006

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Název VŘ: Zajištění povinné publicity

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 70 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.02.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.05.2012

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Realizace výběrových řízení projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 190 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 100 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.04.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	**IČ nebo RČ/ DIČ**	**Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma**	**Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH**
Centrum evropského projektování a.s.	27529576	100 000,00	0,00
	CZ27529576	Akciová společnost	

Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Realizace VŘ II.
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.10.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.10.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo: 17.10.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	**IČ nebo RČ/ DIČ**	**Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma**	**Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH**
Centrum evropského projektování a.s.	27529576	15 000,00	0,00
	CZ27529576	Akciová společnost	

Pořadové číslo VŘ: 009
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Realizace VŘ III.
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 95 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 80 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 21.02.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 21.02.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	**IČ nebo RČ/ DIČ**	**Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma**	**Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH**
Centrum evropského projektování a.s.	27529576	80 000,00	0,00
	CZ27529576	Akciová společnost	

Pořadové číslo VŘ:	010
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení - Osvětlení a AV technika
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	4 124 481,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	03.01.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.05.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	011
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení - Renovace a restaurátorské práce v interiéru
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	3 026 854,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	25.02.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	012
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení - Zabezpečovací technika
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	571 441,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	28.02.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	013
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení - Stavební přípomoci pro instalaci interiéru, vč. dalších rozvodů sítí
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	5 032 110,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	3 612 988,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	28.09.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	21.03.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
VASPO VAMBERK, s.r.o.	47470046	3 612 988,00	3 565 175,00
		Společnost s r.o.	

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001

Datum podpisu: 31.07.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 3 612 988,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Z důvodu posunu ukončení VŘ na další částí interiéru a nemožnosti provádět veškeré nasmlouvané práce v plném rozsahu - posun termínu ukončení prací

Pořadí: 002

Datum podpisu: 31.10.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 3 565 175,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Byl proveden odpočet za neprovedené práce. Jedná se o práce v části elektro, a to část vypínačů, zásuvek a svítidel , které nebyly provedeny, jelikož tyto neprovedené práce byly duplicitní s dodávkou stavby a AV techniky. Po skutečném zaměření podlah a trámoví nebyly provedeny sádrokartonové příčky v takovém rozsahu, jak byly původně vypočteny a navrženy v rozpočtu . Za tyto práce je proveden odpočet v rozsahu 12,08 m2.

Pořadové číslo VŘ: 014

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Název VŘ: Dodávka a montáž vnitřního vybavení - Vybavení expozic, pracovišť muzea a venkovní plochy

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 8 551 205,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 6 118 445,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 04.04.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 19.08.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
" M plus " spol.s r.o.	43001432	6 118 445,00	6 039 965,00
	CZ43001432	Společnost s r.o.	

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001

Datum podpisu: 29.10.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 6 040 665,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Posun termínu dokončení a odhalená chyba v celkovém součtu - ponížení výdajů o 77 780,00 Kč.

Pořadí: 002

Datum podpisu: 18.12.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 6 039 965,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Změny výrobku a neprovedení UV folie, provedení sítotisku v menší ploše.

Pořadové číslo VŘ: 015

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Název VŘ: Dodávka a montáž vnitřního vybavení - Renovace a rekonstrukce oken, dveří a podlah

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 026 854,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 249 214,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.02.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 08.07.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Milan Skopal	64104435	2 249 214,00	2 193 556,00
		Podnikající fyzická osoba tuzemská	

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001

Datum podpisu: 18.10.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 2 193 556,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Provedení keramické dlažby v menším rozsahu.

Pořadové číslo VŘ: 016

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Název VŘ: Dodávka a montáž vnitřního vybavení - Zabezpečovací technika

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 571 441,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 251 861,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.02.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.07.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	**IČ nebo RČ/ DIČ**	**Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma**	**Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH**
SITEL, spol. s r.o.	44797320	251 861,00	0,00
		Společnost s r.o.	

Pořadové číslo VŘ: 017

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Název VŘ: Dodávka a montáž vnitřního vybavení - Osvětlení a AV technika

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 124 481,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 3 302 249,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.05.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 09.09.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
AV MEDIA, a.s.	48108375	3 302 249,00	3 300 442,97
	CZ48108375	Akciová společnost	

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001

Datum podpisu: 29.10.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 3 302 249,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Posun termínu dokončení prací z důvodu posunu ukončení VŘ a celkového posunu ukončení projektu.

Pořadí: 002

Datum podpisu: 16.12.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 3 300 442,97

Popis změn řešených dodavatelem:

Změna výrobku s úsporou 1 806,03 Kč.

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: **Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti:	**Pro zajištění informovanosti o realizaci projektu a zprovoznění Muzea krajky, které přispěje k rozšíření služeb cestovního ruchu bude široká veřejnost informována prostřednictvím letáků, distribuovaných do cestovních kanceláří, dále partneři projektu tento leták otisknou ve se svých odborných časopisech a různých periodikách. Rovněž bude k zahájení provozu objektu vydán nový katalog Muzea, ve kterém bude veřejnost informována o spolufinancování projektu z EU.**
Aktuální stav:	**K projektu byl vytvořen leták projektu, kde jsou informace o projektu a jeho aktivitách. Tento leták bude k dispozici v pokladně muzea i v městském informačním středisku. Dále byl vytvořen katalog muzea a film, který bude promítán v expozici.**

Způsob zajištění publicity: **Internetové stránky projektu**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti:	**Webové stránky žadatele Muzea a galerie Orlických hor (vwww.moh.cz) budou obsahovat informaci o spolufinancování projektu z evropských prostředků. Povinná loga včetně symbolů a informací o projektu budou umístěna na samostatné stránce webu. Současně bude na stránkách města Vamberku (www.vamberk-city.cz) umístěna informace o realizaci tohoto projektu spolu s informací o spolufinancování z evropských prostředků. Informace o projektu v případě jeho úspěšnosti bude také na webu Centra evropského projektování a.s. www.cep-rra.cz.**
Aktuální stav:	**Webové stránky příjemce dotace obsahují aktuální informace o projektu a jsou v průběhu realizace aktualizovány. Stránky jsou propojeny s webovými stránkami města Vamberku.**

Způsob zajištění publicity: **Pamětní desky (vysvětlující tabulky)**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti:	**Po ukončení fyzické realizace projektu bude velkoplošný reklamní panel nahrazen stálou pamětní deskou s informacemi o financování projektu z Evropské unie. Deska bude umístěna na viditelném místě budovy min. po dobu udržitelnosti projektu. Její umístění musí být konzultováno s památkáři, aby její umístění nenarušilo vzhled památkově chráněného objektu a aby vyhovoval pokynům pro povinnou publicitu vydaných Řídícím orgánem projektu.**
Aktuální stav:	**Na objektu muzea byla osazena pamětní deska s informacemi o spolufinancování projektu z fondů EU.**

Způsob zajištění publicity: **Velkoplošné reklamní panely (billboardy)**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti:	**Před zahájením fyzické realizace projektu bude instalován informační panel (billboard), označující stavbu, s informací o financování projektu z Evropské unie a se základními informacemi o projektu. Tento billboard bude zachován do ukončení fyzické realizace projektu. Toto opatření pak bude nahrazeno pamětní deskou. Billboard bude vyhotoven dle pokynů pro publicitu vydaných Řídícím orgánem projektu.**
Aktuální stav:	**Billboard byl odstraněn a je nahrazen pamětní deskou.**

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: **Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:	**Objekt Muzea krajky bude po rekonstrukci vybaven moderními informačními technologiemi, sbírky budou digitalizovány a tyto technologie budou moci využívat všichni návštěvníci muzea při jeho prohlídkách**
Aktuální stav:	**Objekt Muzea krajky ve Vamberku je po rekonstrukci vybaven moderními informačními technologiemi, sbírky jsou digitalizovány a tyto technologie mohou využívat všichni návštěvníci muzea při jeho prohlídkách.**

Kriterium pro rovné příležitosti: **Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:	**Objekt Muzea krajky bude po rekonstrukci bezbariérově zpřístupněn vybudováním výtahu vně budovy**
Aktuální stav:	**Celý objekt muzea krajky ve Vamberku, v částech, kde jsou expozice, byl bezbariérově zpřístupněn pro návštěvníky. Vně budovy, ve dvoře objektu, byla provedena přístavba výtahu, vč. nájezdové rampy pro handicapované návštěvníky. Z nového výtahu jsou pro handicapované návštěvníky přístupná všechna podlaží muzea s novými expozicemi. Uvnitř budovy muzea bylo vybudováno bezbariérové WC.**

Kriterium pro rovné příležitosti: **Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:	**Objek je projektován tak, aby po svém zprovoznění vnitřní informační systém umožňoval bezproblémový pohyb osob se sníženou orientací (senioři, osoby se zrakovým omezením apod.)**
Aktuální stav:	**V rekonstruovaném objektu muzea krajky ve Vamberku byl instalován nový vnitřní informační systém, který umožňuje bezproblémový pohyb osob se sníženou orientací. Ve výtahu, který zpřístupňuje všechna podlaží s expozicemi, jsou tlačítka popsána v brailově písmu. Informace o expozici a vystavených exponátech jsou přístupné pomocí nových technologií - hlasové výstupy a dotykové displaye.**

Kriterium pro rovné příležitosti: **Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: **Objekt poskytne komfortní prohlídku rodičům s dětmi různých věkových skupin, vč. důstojného hygienického zázemí.**

Aktuální stav: **Rekonstruovaný objekt muzea poskytuje komfortní prohlídku rodičům s dětmi různých věkových skupin, vč. důstojného hygienického zázemí. Byla vybudována interaktivní dílna i herní koutek, vybavený interaktivními prvky, kde se děti formou hry mohou seznámit s výrobou paličkované krajky. Herní koutek je doplněn i posezením pro děti.**

Kriterium pro rovné příležitosti: **Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: **Objekt je projektován tak, aby po svém vybavení a zprovoznění umožňoval poskytování služeb seniorům.**

Aktuální stav: **V budově muzea krajky je zprovozněn výtah, který umožňuje bezbariérové zpřístupnění všech podlaží s expozicemi, dále jsou v jednotlivých podlažích vybudovány odpočinkové koutky, kde si senioři mohou posedět a popovídat o shlédnutých exponátech. Nový dotykový systém umožňuje prohlídku i zrakově postiženým osobám, zejména seniorům.**

Kriterium pro rovné příležitosti: **Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: **Projekt po svém zprovoznění umožní pomocí dotykových informačních modulů poskytnout informace o vystavených exponátech osobám se zrakovým postižením a osobám s mentálním postižením (s různým stupněm negramotnosti).**

Aktuální stav: **V objektu muzea krajky je nainstalován a zprovozněn systém, který pomocí dotykových informačních modulů umožňuje poskytnout informace o vystavených exponátech osobám se zrakovým postižením a osobám s mentálním postižením (s různým stupněm negramotnosti).**

Kriterium pro rovné příležitosti: **Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: **Projekt byl rovněž konzultován se zástupci veřejnosti z oblasti cestovního ruchu a turistiky, jsou zohledněny jejich požadavky.**

Aktuální stav: **Publicita projektu je zaměřena na celé spektrum návštěvníků bez rozdílu věku, rasy, barvy pleti, národnosti, náboženství atd. Na dokončeném rekonstruovaném objektu je osazena pamětní deska, která je dobře viditelná pro všechny návštěvníky a občany města. Pamětní deska, která je osazena na objektu, poskytuje základní informace o projektu a jeho spolufinancování EU. Byl vytvořen katalog muzea, kde je rovněž informace o spolufinancování projektu z fondů EU. K ukončení projektu a k jeho uvedení do provozu byl vyroben leták, který bude k dispozici i v městském infocentru ve Vamberku. O projektu je informováno na webových stránkách MGOH, Muzea krajky a MěÚ ve Vamberku.**

Kriterium pro rovné příležitosti: **Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: **Projekt je konzultován se skupinami zabývající se ochrannou kulturních a historických hodnot daného regionu, např. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Josefov a Sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR a vyhovuje jejich požadavkům. Projekt byl rovněž konzultován se zástupci veřejnosti z oblasti cestovního ruchu a turistiky, jsou zohledněny jejich požadavky.**

Aktuální stav: **Projekt byl při svém vzniku konzultován se skupinami zabývajícími se ochranou kulturních a historických hodnot daného regionu - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Josefov a Sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR a vyhovuje jejich požadavkům. Objekt, který je národní kulturní památkou, byl zrekonstruován v souladu s podmínkami NPÚ a byl bezbariérově zpřístupněn, vč. hygienického zázemí. Projekt byl rovněž konzultován se zástupci veřejnosti z oblasti cestovního ruchu a turistiky a jsou v něm zohledněny i jejich požadavky ? o projektu je informováno na webových stránkách muzea, na stránkách MěÚ Vamberk a letáky budou k dispozici i v městském informačním středisku ve Vamberku.**

Kriterium pro rovné příležitosti: **V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro osoby se specifickými potřebami.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: **Publicita projektu a zpřístupnění informací taktéž reflektuje princip rovných příležitostí.**

Aktuální stav: **Realizace projektu zásadním způsobem přispěje k rovnosti příležitostí a nediskriminaci, a to jak mezi návštěvníky muzea krajky, tak mezi jeho zaměstnanci. Projekt dává možnost návštěvníkům i zaměstnancům muzea krajky se rozvíjet a pomáhat jim v naplnění jejich osobních a pracovních cílů. Bezbariérové zpřístupnění objektu muzea umožní handicapovaným návštěvníkům individuální prohlídky muzea a snadný přístup do jeho expozic. Vytvořením kvalitního a prostorného zázemí v rekonstruované budově projekt přispěje ke spokojenosti návštěvníků i zaměstnanců muzea**

Kriterium pro rovné příležitosti: **V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: **V rámci provozu Muzea budou vytvořeny příznivé podmínky pro sladění pracovního a osobního života jeho zaměstnanců.**

Aktuální stav: **Budou vytvořeny příznivé podmínky pro sladění pracovního a osobního života zaměstnanců muzea krajky, klouzavá pracovní doba, nově vybavená pracoviště a zlepšení hygienických podmínek na pracovištích a možnost zkrácených úvazků.**

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo:	**08**
Název environmentálního kritéria:	**Obsahuje projekt aktivity vedoucí k odstranění starých ekologických zátěží?**
Měrná jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	**0,00**
Cílová hodnota:	**16,00**
Datum cílové hodnoty:	**31.12.2013**
Dosažená hodnota z poslední MZ:	**0,00**
Datum dosažené hodnoty z poslední MZ:	**30.09.2013**
Dosažená hodnota:	**16,00**
Datum dosažené hodnoty:	**31.12.2013**

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti:	**Splašková kanalizace objektu Muzea krajky je napojena do stávajícího a prosakujícího septiku na zahradě objektu - při rekonstrukci bude zřízena kanalizační přípojka napojená do veř. kanalizace před objektem a septik bude odstraněn**
Aktuální stav:	**Byla zřízena nová kanalizační přípojka objektu, která je napojená do veřejné kanalizace před objektem a septik na zahrade byl odstraněn a místo po něm bylo sanováno a upraveno. Zahrada je parkově upravena**

<u>Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:</u>

Číslo:	**60**
Název environemntálního kritéria:	**Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?**

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti:	**Zanedbaná zahrada u objektu Muzea krajky, ze které bude odstraněn nevyhovující septik bude zrevitalizována a bude využívána jako parková odpočinková plocha pro návštěvníky Muzea a pro jeho aktivity - módní přehlídky, venkovní výstavní plocha**
Aktuální stav:	**Zanedbaná zahrada ve dvoře objektu muzea krajky, ze které byl odstraněn nevyhovující septik, byla revitalizována a dovybavena novým mobiliářem. Při provozu muzea bude nově využívána jako parková odpočinková plocha pro návštěvníky muzea a pro jeho další sezónní aktivity - módní přehlídky, kulturní akce a jako venkovní výstavní plocha.**

Číslo: **63**

Název environemntálního kritéria: **Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?**

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti:	**Stávající a prosakující septik na zahradě objektu, do kterého je napojena kanalizace objektu bude odstraněn a bude vybudována kanalizační přípojka napojená do veř. kanalizace před objektem, čímž se zamezí prosakování splaškových vod do podloží**
Aktuální stav:	**Stávající a prosakující septik na zahradě objektu muzea krajky, do kterého byla napojena kanalizace objektu, byl odstraněn a namísto něho byla vybudována nová kanalizační přípojka, napojená do veř. kanalizace před objektem, čímž se zamezilo prosakování splaškových vod do podloží a znečišťování ŽP ve městě.**

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kůsů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			27 719 860,94	1 764 307,05	99,19	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	495 000,00	495 000,00	0,00	1,77	
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	10 047 045,53	10 047 045,53	600,00	35,95	
01.04	Technická zařízení	1	251 861,00	251 861,00	0,00	0,90	
01.05	Základní vybavení	1	11 557 304,90	11 557 304,90	1 457 505,00	41,36	
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	580 000,00	580 000,00	0,00	2,08	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	4 788 649,51	4 788 649,51	306 202,05	17,14	
01.09	Rezerva na vícepráce	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)			225 181,00	27 535,00	0,81	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	21 854,73	21 854,73	17 850,00	0,08	
02.02	Finanční výdaje	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,02	
02.03	Nákup služeb	1	160 000,00	160 000,00	0,00	0,57	
02.04	Propagace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	37 326,27	37 326,27	3 685,00	0,13	
03	Způsobilé výdaje celkem			27 945 041,94	1 791 842,05	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	1 791 842,05	1 791 842,05	1 791 842,05	6,41	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	3 829 285,45	3 829 285,45	428 690,96	13,70	
05	Celkové výdaje projektu			31 774 327,39	2 220 533,01	113,70	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	31 774 327,39
Celkové způsobilé výdaje:	27 945 041,94
Celkové nezpůsobilé výdaje:	3 829 285,45
Celkové způsobilé investiční výdaje:	26 153 199,89
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	1 791 842,05
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	2 095 878,20
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	25 849 163,74
z toho EU:	23 753 285,60

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.12.2011
Částka dotace:	90 298,49
Z toho neinvestiční:	7 048,50
Skutečnost - částka dotace:	90 298,49
Skutečnost - z toho neinvestiční:	7 048,50
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.04.2012
Částka dotace:	1 058 618,09
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	1 058 618,09
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.08.2012
Částka dotace:	1 911 163,77
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	1 911 163,77
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2013
Částka dotace:	2 578 844,19
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	2 578 844,19
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.09.2013
Částka dotace:	4 129 329,75
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	4 129 329,66
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	**06**
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	**31.12.2013**
Částka dotace:	**16 080 909,54**
Z toho neinvestiční:	**1 650 405,39**
Skutečnost - částka dotace:	**0,00**
Skutečnost - z toho neinvestiční:	**0,00**

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	**Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu**
Číslo prioritního tématu:	**57**
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	**24 600 921,12**
Aktuální stav:	**23 753 285,60**

12. Přílohy

Název přílohy:	**Povinná příloha monitorovacích zpráv**
Číslo přílohy:	**60**
Požadovaná příloha:	**přílohy 14. výzva - oblast 3.1.**
Počet listů:	**10**
Počet vyhotovení:	**1**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**JANAKOVA@CEP-RRA.CZ**
Příloha:	**Povinna_priloha_MZ_12 k ŽoP_6.doc**
Doloženo:	**Ano**
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis: