Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku
Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 07LkhPM00301

1. Údaje o projektu

Prioritní osa:	13.2
	Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory:	13.2.2
	Rozvoj měst
Podoblast podpory:	
Kraj:	ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce:	Město Jilemnice
Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/2.2.00/02.00366
Název projektu:	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Kontaktní osoba:	Richter Vladimír
Adresa:	Jilemnice, Masarykovo náměstí, 82, 51401
E-mail:	starosta@mesto.jilemnice.cz
Telefon:	481565128

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí:	3
Typ zprávy:	Etapová zpráva s žádosti o platbu
Předpokládané datum předložení:	06.08.2009
Sledované období:	01.05.2009 - 31.07.2009

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	51.15.00
Název indikátoru:	Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem
Jednotka:	Počet projektů
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00

Kód nár. číselníku:	52.02.13
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00

Kód nár. číselníku:	63.22.00
Název indikátoru:	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka:	počet objektů
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1.00

Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.57

Kód nár. číselníku:	65.11.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	54.00

Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00

Kód nár. číselníku:	65.11.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00

Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zpracování dokumentace k provedení stavby na akci: "Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici"
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 343 469.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.07.2008
Dodavatelé výběrového řízení: [redacted]

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění administrativního řízení - dotační management
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 140 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.10.2008
Dodavatelé výběrového řízení: [redacted]

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dodavatel stavebních prací na akci: "Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici"
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 18 511 804.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení: [redacted]

Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění technického dozoru
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 200 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 14.12.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.01.2009
Dodavatelé výběrového řízení: [redacted]

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění publicity projektu prostřednictvím billboardu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 10 568.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení: [redacted]

Pořadové číslo VŘ: 006
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění publicity projektu prostřednictvím tisku letáků
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 12 605.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2010
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 007
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Čerpání rezervy na vícepráce - opěrná zeď
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 350 196.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.07.2009
Dodavatelé výběrového řízení: [redacted]

Pořadové číslo VŘ: 008
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Čerpání rezervy na vícepráce - odkryt reliktu zdiva barokního sklepa
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 53 400.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 06.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 06.08.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

5. Publicita

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: **Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: **Po realizaci projektu bude vytvořeno 600 ks informačního materiálu (skládačky), které budou určené především pro místní občany, tento materiál bude informovat o průběhu projektu, od přípravy až po realizaci, o celkových nákladech, o způsobu financování. Do oběhu budou tyto skládačky dány v rámci slavnostního otevření nově zregenerovaných prostor. Náklady na informační materiál jsou ve výši 15 000 Kč (vč. DPH). V rámci zajištění publicity bude využito také místních komunikačních kanálů. O realizaci projektu a případném financování z ROP SV bude informováno formou tiskové zprávy v místním Zpravodaji a regionálních novinách. Důležitým komunikačním tokem pro místní občany jsou také internetové stránky města, kde budou tyto informace také umístěny. Náklady na tiskové zprávy jsou 0 Kč, neboť budou řešeny v rámci pracovního úvazku manažera projektu.**

Stav aktuální: **Město Jilemnice informuje veřenost o průběhu realizace projektu na svých internetových stránkách. Ve sledovaném monitorovacím období byl uveřejněn článek o Etapizaci stavebních prací na Masarykově náměstí, dále byla vydána tisková zpráva "Jilemnické Masarykovo náměstí dozná změn", která byla uveřejněna na internetových stránkách města a rovněž v místním zpravodaji. Návštěvník webových stránek města si může dále prohlédnout řadu aktuálních fotografií z realizační fáze projektu. Tyto informace jsou rovněž přiloženy k etapové monitorovací zprávě (příloha č.51).**

Způsob zajištění publicity: **Pamětní desky (vysvětlující tabulky)**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: **Pamětní deska bude umístěna v rámci mobiliáře na Masarykově náměstí. Náklady na pamětní desku jsou odhadnuty ve výši 45 000 Kč, tato částka je součástí rozpočtu SO 102 Sadové úpravy a mobiliář. Pamětní deska bude občany města a ostatní veřejnost informovat o tom, že byl projekt financován ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Pamětní deska bude umístěna bezprostředně po odstranění velkoplošného reklamního panelu, tzn. po skončení realizační fáze projektu. Deska bude umístěna na Masarykově náměstí nejméně po dobu udržitelnosti projektu.**

Stav aktuální: **Pamětní deska se v současné době připravuje. V prostorech stavby bude umístěna až po ukončení stavebních prací na projektu.**

Způsob zajištění publicity: **Velkoplošné reklamní panely (billboardy)**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: **Bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu bude na Masarykově náměstí umístěn velkoplošný panel (billboard), který bude informovat občany a návštěvníky Jilemnice o tom, že projekt byl financován ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Billboard bude umístěn na Masarykově náměstí po celou dobu realizace projektu. Po jeho sejmutí bude veřejnost o pomoci získané z fondu informovat pamětní deska. Náklady na velkoplošný reklamní panel činí 15 000 Kč (vč. DPH).**

Stav aktuální: **Při zahájení stavebních prací byl instalován v místě realizace projektu billboard v souladu s pravidly ROP SV. Informace o instalaci billboardu a jeho podobě byly uvedeny v předchozí etapové zprávě.**

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: **Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: **Realizační fáze projektu zohledňuje potřeby osob se sníženou mobilitou.**

Kriterium pro rovné příležitosti: **Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: **Realizační fáze projektu zohledňuje potřeby osob se sníženou orientací.**

Kriterium pro rovné příležitosti: **Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.**

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: **Přípravná fáze stavby, resp. související dokumentace, byla konzultována s příslušnými cílovými skupinami. Následně byla zpracována tak, aby vyhovovala jejich požadavkům (zejm. bezbariérovost).**

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Název environemntálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt řeší regeneraci a revitalizaci centra města Jilemnice - Masarykova náměstí, kde bude snížen počet parkovacích míst a vytvořena klidová zóna s mobiliářem a nově vysazeným stromem. Nová parkovací stání vzniknou ve Valdštejnské ulici.

Aktuální stav:

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kůsů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho investiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0.00	23 737 302.13	4 789.00	98.07	
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních projektů (do 2 % CZV)	1	672 270.00	672 270.00	0.00	2.78	Kč
01.02	Nákup pozemků (do 10 % CZV)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup staveb	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby	0	0.00	17 971 688.00	0.00	74.25	
01.04.01	Všeobecné konstrukce a práce	0	0.00	900 299.00	0.00	3.72	
01.04.01.01	Rekonstrukce kašny - II. etapa	1	515 048.00	515 048.00	0.00	2.60	Kč
01.04.01.02	Ostatní úpravy Masarykovo náměstí	1	268 500.00	268 500.00	0.00	1.03	Kč
01.04.01.03	Doplňkové náklady na veřejné osvětlení	1	74 206.00	74 206.00	0.00	0.16	Kč
01.04.01.04	Pěstební a stavební práce	1	42 545.00	42 545.00	0.00	0.42	kpl.
01.04.02	Zemní práce	0	0.00	2 372 314.65	0.00	9.80	
01.04.02.01	Zemní práce pro umístění veřejného osvětlení	1	127 283.20	127 283.20	0.00	0.49	Kč
01.04.02.02	Zemní práce - Valdštejnská ulice	1	1 068 327.95	1 068 327.95	0.00	2.20	Kč
01.04.02.03	Zemní práce - Masarykovo náměstí	1	1 148 675.00	1 148 675.00	0.00	2.91	Kč
01.04.02.04	Zemní práce pro sadové úpravy a mobiliář	1	9 112.50	9 112.50	0.00	0.52	Kč
01.04.02.05	Ostatní zemní práce pro veřejné osvětlení	1	18 916.00	18 916.00	0.00	0.08	Kč
01.04.03	Zakládání staveb	0	0.00	1 769 749.00	0.00	7.31	
01.04.03.01	Podkladní vrstva Masarykovo náměstí	1	1 748 450.00	1 748 450.00	0.00	7.23	Kč
01.04.03.02	Zemní materiál pro veřejné osvětlení	1	21 299.00	21 299.00	0.00	0.09	Kč
01.04.04	Svislé konstrukce	0	0.00	3 098 597.31	0.00	12.80	
01.04.04.01	Železobetonové konstrukce - Valdštejnská ulice	1	2 413 873.20	2 413 873.20	0.00	6.36	Kč
01.04.04.02	Zděné konstrukce - Valdštejnská ulice	1	684 724.11	684 724.11	0.00	3.97	Kč
01.04.05	Vodorovné konstrukce	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.06	Komunikace	0	0.00	4 984 019.98	0.00	20.59	
01.04.06.01	Komunikace Masarykovo náměstí	1	3 804 385.00	3 804 385.00	0.00	23.94	Kč
01.04.06.02	Komunikace - Valdštejnská ulice	1	833 983.40	833 983.40	0.00	6.99	Kč
01.04.06.03	Rezerva na vícepráce	1	345 651.58	345 651.58	0.00	0.00	
01.04.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.08	Přidružená stavební výroba	0	0.00	208 732.64	0.00	0.86	
01.04.08.01	Zámečnické konstrukce - Valdštejnská ulice	1	92 438.64	92 438.64	0.00	0.16	Kč

01.04.08.02	Truhlářské konstrukce - Valdštejnská ulice	1	116 294.00	116 294.00	0.00	0.10	Kč
01.04.09	Potrubí	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	0	0.00	3 515 584.42	0.00	14.52	
01.04.10.01	Demontáž veřejného osvětlení	1	11 037.00	11 037.00	0.00	0.05	Kč
01.04.10.02	Ostatní náklady na veřejné osvětlení	1	23 448.00	23 448.00	0.00	0.06	Kč
01.04.10.03	Demolice a ostatní práce - Masarykovo náměstí	1	1 522 153.00	1 522 153.00	0.00	7.36	Kč
01.04.10.04	Přípravné a bourací práce - Valdštejnská ulice	1	1 958 946.42	1 958 946.42	0.00	1.05	Kč
01.04.11	Zařizovací předměty staveb	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.12	Přípojky a jiná technická zařízení	0	0.00	1 122 391.00	0.00	4.64	
01.04.12.01	Odvodnění a jiné zařízení - Masarykovo náměstí	1	529 007.00	529 007.00	0.00	2.57	Kč
01.04.12.02	Elektromontážní materiál - veřejné osvětlení	1	171 413.00	171 413.00	0.00	0.97	Kč
01.04.12.03	Elektromontáže - veřejné osvětlení	1	49 444.00	49 444.00	0.00	0.15	Kč
01.04.12.04	Odvodnění Valdštejnská ulice	1	210 916.00	210 916.00	0.00	0.85	Kč
01.04.12.05	Dopravní značení	1	151 364.00	151 364.00	0.00	0.72	Kč
01.04.12.06	Ostatní zařízení pro veřejné osvětlení	1	10 247.00	10 247.00	0.00	0.04	Kč
01.05	Základní vnitřní vybavení	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	1 228 682.04	1 228 682.04	0.00	5.08	Kč
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	3 864 662.09	3 864 662.09	4 789.00	15.97	Kč
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0.00	467 741.00	25 211.00	1.93	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0	0.00	25 211.00	25 211.00	0.10	
02.01.01	Velkoplošný reklamní panel	1	12 605.00	12 605.00	12 605.00	0.05	Kč
02.01.02	Informační materiál - skládačka	600	21.01	12 606.00	12 606.00	0.05	Kč
02.02	Finanční výdaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.02.01	Polatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04	Nákup služeb	0	0.00	442 530.00	0.00	1.83	
02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)	0	0.00	442 530.00	0.00	1.83	
02.04.02.01	Administrativní řízení projektu včetně zajištění výběrového řízení	1	140 000.00	140 000.00	0.00	1.74	Kč
02.04.02.02	Zajištění technického dozoru	1	252 110.00	252 110.00	0.00	1.04	Kč
02.04.02.03	Zajištění autorského dozoru	1	50 420.00	50 420.00	0.00	0.21	Kč
02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

03	Způsobilé výdaje celkem	0	0.00	24 205 043.13	30 000.00	100.00	
03.01	Z toho investiční náklady	1	24 180 717.00	24 180 717.00	0.00	99.90	
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.12	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	290 140.87	290 140.87	0.00	1.20	Kč
05	Celkové výdaje projektu	0	0.00	24 495 184.00	30 000.00	101.20	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	24 495 184.00
Celkové způsobilé výdaje:	24 205 043.13
Celkové nezpůsobilé výdaje:	290 140.87
Celkové způsobilé investiční výdaje:	24 175 043.13
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	30 000.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	24 205 043.13
Veřejné prostředky:	1 959 540.67
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	22 245 502.46
z toho EU:	20 441 813.07
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	24 205 043.13
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	290 140.87

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.04.2009
Částka dotace:	466 156.63
Z toho neinvestiční:	9 712.46
Pořadí žádosti o platbu:	**02**
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	**31.07.2009**
Částka dotace:	**8 427 950.96**
Z toho neinvestiční:	**0.00**
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Částka dotace:	10 717 724.04
Z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	26.02.2010
Částka dotace:	2 633 670.83
Z toho neinvestiční:	17 859.54

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	**Integrované projekty pro obnovu měst a venkova**
Číslo prioritního tématu:	**61**
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	**20 446 607.54**
Aktuální stav:	**20 441 813.07**

12. Přílohy

Název přílohy:	**Povinná příloha monitorovacích zpráv**
Číslo přílohy:	**59**
Požadovaná příloha:	**přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.2.**
Počet listů:	**8**
Počet vyhotovení:	**1**
Doložena:	**Ano**
Nerelevantní:	**Ne**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**M.PROKOPOVA@ARR-NISA.CZ**
Příloha:	
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Vypracoval:	**Datum:**	**Podpis:**
Převzal:	**Datum:**	**Podpis:**

Datum platnosti od 21.7.2009

Povinná příloha elektronické etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Ve sledovaném období pokračovaly stavební práce na Masarykově náměstí a byly zahájeny práce na restaurování kašny na Masarykově náměstí. Aktuální postup prací je dán v zápisech z kontrolních dnů (č. 4 až č.9). Připraveny a doručeny na Úřad RR byly celkem 4 změnové formuláře (č.3 až č.6). Zejména je třeba upozornit na změnu harmonogramu projektu, ke kterému došlo vlivem výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby. Projekt bude ukončen 26.února 2010 (původně byl plánován 20.říjen 2010). Dále byly identifikovány a nahlášeny vícepráce na stavbě. Jedná se o vícepráce na opěrné zdi ve Valdštejnské ulici a odkryt reliktu zdiva barokního sklepa. Zmíněné vícepráce byly ze strany Úřadu RR schváleny. V současné době byla vystavena objednávka na zajištění první zmíněné vícepráce. V nejbližší době bude vystavena objednávka rovněž na zajištění archeologických služeb v souvislosti s odkrytem reliktu zdiva barokního sklepa. Nezpůsobilé výdaje projektu: V rámci přípravné fáze projektu byly vynaloženy výdaje na projekt a studii ekonomického hodnocení v celkové výši 284 467 Kč = nezpůsobilý výdaj. Další nezpůsobilé výdaje již související s postupem prací na realizační fázi: Koordinátor BOZP: celkem 139 230 Kč vč. DPH = nezpůsobilý výdaj. Archeologický dozor: celkem 57 000 Kč = nezpůsobilý výdaj Nevyčerpaná částka - kód 01.06 Pořízení strojů a zařízení, celkem 4 767,96 Kč, převedena do nezpůsobilých výdajů. V současné době činí celkové nezpůsobilé výdaje projektu celkem 485 464,96 Kč.

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	
Popis změn		

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace, resp. fyzická realizace projektu byla zahájena do 6 měsíců od podpisu smlouvy a Závěrečná monitorovací zpráva bude předložena do 29.října 2010.

Došlo ovšem k úpravě harmonogramu s tím, že lhůta k podání Závěrečné monitorovací zprávy bude kratší. Předpokládá se, že tato zpráva bude odevzdána do 26. února 2010.

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	**Od**	1.8.2009	**Do**	31.10.2009
Popis a cíl klíčových aktivit				
Pokračování stavebních prací na Masarykově náměstí a kašně. Pokračování činnost technického a autorského dozoru stavby. Publicita projektu.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

Popis opatření na odstranění těchto problémů

1.5.Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO	
Pořadí změny	**3.**		
Popis změny			

Změna finančního plánu souvisela s potřebou vypracování dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Vzhledem k potřebě dopracování dodatku nebylo možné předložit etapovou zprávu do konce března 2009. Úprava data v poslední etapové zprávě byla upravena vzhledem k datu ukončení projektu uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí dotace.				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO		**Datum nahlášení**	17. března 2009
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Změna byla Úřadem RR schválena.				

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?	ANO	
Pořadí změny	**4.**	
Popis změny		

Datum platnosti od 21.7.2009

Změna harmonogramu projektu vlivem výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby a postupu stavebních prací. Změna indikátorů projektu vlivem změny harmonogramu projektu. Úprava rozpočtu projektu vlivem výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby a nové struktury položkového rozpočtu stavebních prací. Změna finančního plánu projektu vlivem změny harmonogramu projektu.

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO		**Datum nahlášení**	8.června 2009
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Změna byla Úřadem RR schválena.				

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?	ANO	
Pořadí změny	**5.**	
Popis změny		

Datum platnosti od 21.7.2009

Čerpání rezervy na vícepráce:

V projektové dokumentaci byly bourací práce opěrné zdi řešeny jen částečně (resp. vzniklé vícepráce v PD nebyly řešeny).
V platné projektové dokumentaci se bourací práce omezují na demontáž stávajících segmentů zárubní zdi.
Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace a zadavatele projektová dokumentace vycházela z předpokladu, že pod stávající zárubní zdí tvořenou betonovými segmenty není dostatečný základový pas z betonu, ale podloží ze zhutněného kameniva. K tomuto závěru dospěl projektant z náklonu zárubní zdi směrem do Valdštejnské ulice. Při odstraňování betonových segmentů bylo zjištěno jejich nedostatečné zaplnění zhutněným zásypem a tím i nedostatečná funkce gravitační opěrné zdi a z ní vyplývající naklonění. Naopak základ, který se po demontáži betonových segmentů objevil, byl masivní z velmi kvalitního betonu prokládaného lomovým kamenem.
Zjištěné vícepráce tudíž vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností. Nejedná se o novou aktivitu. Jedná se o dodatečné práce nezbytné pro dosažení cíle projektu.

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO		**Datum nahlášení**	10.června 2009

Řešení změny (vyjádření ŘO)
Změna byla Úřadem RR schválena.

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?	ANO	
Pořadí změny	**6.**	
Popis změny		

Datum platnosti od 21.7.2009

Čerpání rezervy na vícepráce:

Nově byla identifikována potřeba víceprací, která souvisí s provedením záchranného archeologického výzkumu. V průběhu stavebních prací byl v prostorech sklepa odkryt relikt zdiva barokního sklepa. Tento archeologický nález nemohl být předem očekáván, tudíž ani zmíněn v projektové dokumentaci.

Zjištěné vícepráce tudíž vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností. Nejedná se o novou aktivitu projektu. Jedná se o dodatečné práce nezbytné pro dosažení cíle projektu.

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO		**Datum nahlášení**	26.června 2009
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Změna byla Úřadem RR schválena.				

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Projekt negeneruje příjmy.

3. OSTATNÍ

3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Martina Prokopová, m.prokopova@arr-nisa.cz Petra Therová, therova@mesto.jilemnice.cz