List č. 5541840

Datum	Denní záznamy stavby
15.12.2009	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE
	PŘÍTOMNI: ARCH. ROST, ING. BĚLONOHÝ, ING. BUŠTREK, p. HAVLÍČEK,
	ING. MLÁDEK, p. HUSEK, p. HORÁK
A	PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
B	FINANČNÍ PLNĚNÍ 9,075.571,- KČ BEZ DPH
C	1) INVESTOR PROJEDNÁ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM
	PODCHODNOU VÝŠKU SCHODIŠTĚ Z NÁMĚSTÍ
	2) ŘEŠENÍ AKUSTICKÝCH PODMÍNEK 2.304 TRVÁ
	3) ŘEŠENÍ OMÍTEK* DO NÁMĚSTÍ TRVÁ * SCHODIŠTĚ
	4) SVODY DEŠŤOVÉ VE ZPEVNĚNÝCH [illegible] ZHOTOVITEL
	UPŘESNÍ, GAJGRY VE ŠPIDLENOVÉ ULICI NAVRHUJE
	DN 100, PROJEKTANT TENTO NÁVRH PROVĚŘÍ
	5) PROJEKTANT SOUHLASÍ S OKNEM PRO KINO TECHNIKU
	DLE ZÁPISU V TOMTO DENÍKU NA LISTU Č. 5541838
	6) DO ~~[illegible]~~ KONCE LEDNA 2010 INVESTOR SDĚLÍ ZHOTOVITELI,
	ZDA SE ZMĚNÍ PODMÍNKA NEPRŮHLEDNOSTI OKEN
	Z KNIHOVNY K „NAVRÁTILOVÝM"
	7) ŘEŠENÍ SPŘAŽENÉ DESKY STROPU NAD 2.NP BUDE
	OCELOVÝMI KOTVAMI ZATLOUKANÝMI NA SUCHO
	8) ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ZL 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18 a ZL č. 16 bude doplněn.
	PŘÍŠTÍ KD 5.1.2010, V 9⁰⁰ HODIN
15.12.09	ZÁPIS „GD"
	ZHOTOVITEL PROHLAŠUJE, ŽE Z DŮVODU
	ZMĚNY ROZSAHU PRACÍ, OPROTI ZDS a NEODSOUHLA-
	SENÝM ZL NEPLNÍ VZÁJEMNĚ ODSOUHLASENÝ HMG
	STAVBY. PŘEDLOŽÍ ZMĚNU HMG STAVBY
	S VAZBOU NA NEPROVÁDĚNÍ PRÁCE. TENTO
	POSUN V PROVÁDĚNÍ MŮŽE MÍT VLIV NA
	KONEČNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA. POSUN
	SE TÝKÁ ZEJMÉNA: PODLAHOVÍ BETONŮ, SKLEP – ZÁTĚŽÍ,
	PROVÁDĚNÍ PŘÍČEK, ROZVODŮ EL, ZTI, ÚT a DALŠÍ
	NAVAZUJÍCÍ PRÁCE.