List č. 6442329

Datum	Denní záznamy stavby
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE ZDĚNÍ PŘÍČKY m.č. 2.306,
	ZAZDÍVKA PARAPETU PO DVEŘÍCH NA TERASU 3.302,
	BETONÁŽ STUPNĚ HLEDIŠTĚ, OPRAVA PODLAHY NAD
	KINOSÁLEM,
18.2.	KD č. 22
ČTVRTEK	HŮ – ŘEČNOVSKÝ.
	GP – ARCH. ROSA
	BAK. – ing. MLÁDEK, MUŽÍK, HUŠEK
A,	PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
B,	FIN. OBJEM VIZ KD č. 21
C,	1, GP PŘEDAL
	2, DTTO
	4, UPR. STŘECHY – GP PŘEDÁ DO 22.2.
	6, URČENÍ VAR. KUCHYŇKY – DNES ORD.
	9, VÝBĚR ČTEČKY TRVÁ –
	11, VYK. VÝMĚR M+R – PŘEDÁNO
	14, GP – VYJÁDŘENÍ NIPI PŘEDÁNO
	15, ÚPRAVA RIS – PROJEDNÁ OBJEDNATEL
4.21.	KLAD. PLÁN AR. OBKLADŮ DO 22.2 GP
5.21.	PANIK. KOVÁNÍ GP DO 20.2
6.21.	VZT – ZÁST. OBJEDNATELE PODÁDÁ RRS O
	ODKOLMACENÍ – PŘEDPOKLAD ODS. 14 DNÍ
1.22.	ROZVOD KABELŮ V MÍSTNOSTI Č. 1.305, 1.307, 1.308
	1.312, 2.312 – UKONČEN
2.22.	DNEŠNÍHO DNE BYL ODSOUHLASEN TYP NÁBYTKU
	PROGRES, ŽIDLE KVADRA, BASIC, FOX FX
	MUSÍ BÝT DODRŽENY ROZMĚRY DLE PD –
	ZADÁNÍ STAVBY
3.22	PROHLÍDKA ZA ÚČASTI TECHNOLOGA 2.3.2010
	(OPATRNÝ AVD)
4.22	MÍSTN. 2.304 – OZVUČENÍ
5.22	DNEŠNÍHO DNE PŘEVZAL ZÁST. OBJEDNATELE PD
	REVIZE Z POŽ. KNIHOVNY A POŽ. DOD. VYB. KINA
	03 ELEKTROROZVODY
	04 SLABOPROUDÉ ROZVODY
	08 VĚTRÁNÍ
	12 INTERIÉR
6.22	KONTROLA DĚLENÍ ZÁBRADLÍ TERASY
7.22	KONTROLA VÝSTUPŮ NA STŘECHY

List č. 6442330

Datum	Denní záznamy stavby
8.22	ZHOTOVITEL SLADIT BARVU ZÁVĚRŮ DVEŘÍ
	MUŽEC BĚLONOHÝ ROSA L. MAJDER