List č. 6440804

Datum	Denní záznamy stavby
20.4.2010	ZÁPIS Z KD č. 31
	PŘÍTOMNI: ING. BUŠÍREK, p. MUŠEK, ING. HLÁDEK, p. HUŠEK, p. ZEMAN - GEOSA, p. HORÁK, ARCH. ROSA
	PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
6.23	KLIMOTECHNIKA ROZPOCZÍKOVÁNÍ - TRVÁ
9.23	VÝBĚR CIHLY - TRVÁ
5.21	POŽÁRNÍ ODOLNOST OCEL. SLOUPŮ A GALERIE - TRVÁ
3.24	GP - URČIL DILATACE PODLAH - PROVÁDÍ SE
3.25	OSVĚTLENÍ ŘAD SEDADEL - TRVÁ
1.26	ÚPRAVA VZT - VIZ ZÁPIS PROJEKTANTŮ 19.4.2010
	GP DOŘEŠÍ KOORDINACI NA OSTATNÍ PSV, KSV, PO
11.26	UMÍSTĚNÍ DVOU ŠEDAČEK - TRVÁ
7.28	ÚPRAVA ZÁBRADLÍ NA TERASE - ZHOTOVITEL
	KRYTINY ZKONZULTUJE DETAILY S PROJEKTANTEM
9.28	DODAVATEL ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU PROVEDE
	ZÁPIS DO DENÍKU 16.4.2010 - POŽADUJI PO GP
	ŘEŠIT VLHKOST ZDIVA - NEPRODLENĚ
	GP SOUHLASÍ S NÁVRHEM p. DANĚČKOVÉ - BARVIT
1.31	ROZVADĚČ V PROMÍTÁRNĚ MŮŽE BÝT POSUNUT
2.31	PROTEDNÁN SPÁD PLOCHÝCH STŘECH - DLE PD PRAŽSK
3.31	NA STŘEŠE BUDE DOPLNĚN 1 BEZPEČNOSTNÍ
	PŘEPAD MEZI STŘECHAMI NAD MÍSTN. 2.305 A 2.312
4.31	ZHOTOVITEL PŘEDAL KOTEVNÍ PLÁN STŘEŠNÍ KRYTINY
5.31	URČENA BARVA PLECHU NA DEŠŤ. ŽLABŮ A SVODŮ
	VZORNÍK PREFA - 3 - SVĚTLE ŠEDÁ
	MUŠEK ROSA L. DLKOVÁ HORÁK