List č. 6943154

Datum	Denní záznamy stavby
2.6.	JEDNÁNÍ O INTERIÉRU - PROFIL NÁBYTEK
	- ODSOUHLASENA ZÁDA SKŘÍNÍ - KRONOSPAN 8536
	- PODNOŽ STOLU V KAVÁRNĚ RAL 9006
	- V ŠATNĚ KNIHOVNY U SKŘÍNĚK 237 A 238 BUDE Z DŮVODU
	ÚKLIDU SOKL
	- GP DOŘEŠÍ POPIS REGÁLŮ
	- GP DOŘEŠÍ ČALOUNĚNÍ SEDAČKY 225
	- DOMLUVENO ZVĚTŠENÍ PROSTORU PRO KOPÍRKU NA
	1100 MM. PÓDIUM POD KOPÍRKOU BUDE OPLÁŠTĚNO
	KOBERCEM.
	ROSA ČERMÁK
1.6.2010	ZÁPIS Z NÁVŠTĚVY ING. HOUSY - HZS A ING. ZINGY
	• PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
	• VIDITELNÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY
	JSOU V POŘÁDKU
	• BYLA ZJIŠTĚNA ZÁVADA NA ČCHÚC - ODVĚTRÁNÍ
	MUSÍ VYHOVOVAT USTANOVENÍ NORMY CITOVANÉ
	V PBŘ
	• DETEKČNÍ RÁM V PROSTORU 2.301 MUSÍ ZACHOVAT
	ŠÍŘKU ÚNIKU MIN. 90 cm.
	HZS LK, ÚO SEMILY
	ZINGA
1.6.2010	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 37
	PŘÍTOMNI: ARCH. ROSA, ING. BĚLONOHÝ, p. MUŠEL,
	ING. MLÁDEK, p. HUŠEK, p. HORÁK
	PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
	• ARCH. ROSA PŘEDAL ZHOTOVITELI ZREVIDOVANOU
	DOKUMENTACI VZT NAD SÁLEM
5.21	PBŘ ODSOUHLASENO
1.26	KOORDINACE PSV, HSV a PO
0.32	TABULKY ÚNIKOVÝCH CEST URČÍ ING. ZINGA
	A OSAZENY BUDOU PŘI KOLAUDACI
3.33	OBJEDNATEL PŘEDAL TEXT TABULKY PUBLICITY
6.33	HRANY SCHODŮ HLEDIŠTĚ - VYŘEŠENO
1.37	GP - DOŘEŠÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ KONVEKTOMATU

List č. 6943155

Datum	Denní záznamy stavby
	POKRAČOVÁNÍ ZÁPISU Z KD Č. 37
2.37	GP PROVĚŘÍ POVRCH STĚNY ZA BAREM
3.37	PODHLEDY V KINOSÁLE - ZHOTOVITEL PROVĚŘÍ ROVNOBĚŽNOST BOČNÍCH STĚN A KOLMOST ZADNÍ STĚNY
4.37	U SCHODIŠŤ BUDE PROVEDENA DLAŽBA ZE TŘÍ KUSŮ S DOŘEZEM POD SOKLEM
5.37	OZNAČENÍ PRVNÍHO A POSLEDNÍHO STUPNĚ SCHODIŠŤ BUDE ŽLUTÝM TERČEM
6.37	S ARCHITEKTEM ODSOUHLASENY DETAILY PODHLEDU SCHODIŠTĚ 2.309
7.37	GP DOŘEŠÍ ODVĚTRÁNÍ CCHLÍC
	ZHOTOVITEL PŘEDAL OBJEDNATELI FOTOGRAFIE NA CD 2x ZA DUBEN A KVĚTEN 2010 PŘÍŠTÍ KD 8.6.2010 V 9^{00} HODIN
	MAŇÁK BĚLONOHÝ ROSA HORÁK Bělo Hušer L. [illegible]