Zápis z jednání

Datum jednání	24. 9. 2012
Zapsal	Mgr. Monika van Leeuwen
Název pilotního projektu	**Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesanční zámek (č.p. 5)**
Poskytovatel asistence	Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Účastníci poskytovatele asistence	Monika van Leeuwen, Richard Červenka, Petra Smuts
Příjemce asistence	Městys Choltice
Účastníci příjemce asistence	Realizátor projektu - Mgr. Tomáš Bolek, starosta a Pavel Vančura; investiční technik; Ing. Jan Kadlec, Ing. Jaroslav Pavliš; dodavatel - firma Loučka Pardubice s.r.o. – Ing. Jiří Dědic, Ing. Radek Loučka; ÚRR - Ing. Andrea Koblížková
Předmět jednání	Pilotní projektu Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesanční zámek (č. p. 5): 1. změny v projektu, vícepráce 2. podání ŽoP
Místo jednání	RRA PK
Čas jednání	13.00 h
Obsah jednání	1. část – detaily k vzniklým vícepracím – na základě předběžných průzkumů budou vícepráce blíže definovány, jejich obsah bude doložen vyjádřením zainteresovaných subjektů - bude definován harmonogram a rozpočet stavebních prací - bude zajištěno výběrové řízení na vícepráce bez uveřejnění - termín ukončení fyzické realizace z důvodu nepředvídatelných změn – leden 2013 2. část - finalizace a podání 1. ŽOP ve středu 26.9.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Zaměstnanci firmy Loučka, p. Janko (TDI), p. Vančura – definovat obsah víceprací pro jejich řádnou administraci vč. vyjádření projektanta, památkářů apod. Realizátor – zajistit VŘ na vícepráce M. van Leeuwen – finalizace žádosti o platbu, příprava oznámení o změně týkající se víceprací

Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	Dle potřeby
Podpis za poskytovatele asistence	Mgr. Monika van Leeuwen
Podpis za příjemce asistence	Mgr. Tomáš Bolek

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
info@rrapk.cz, www.rrapk.cz