

V Hradci Králové dne 10.3.2010
č. j.: RRSV 4752/2010
vyřizuje: Ing. Markéta Kupcová
tel.: +420 498 501 025
email: m.kupcova@rada-severovychod.cz

ZOO Dvůr Králové a.s.
RNDr. Dana Holečková
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Vyjádření ke změně

Vážená paní ředitelko,

tímto Vám potvrzujeme doručení Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 10, ze dne 23.2.2010 a zasíláme Vám následující vyjádření ke změnám uvedeným v tomto Oznámení příjemce o změnách v projektu „Safari Kemp“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/02.00045.

- Změny ve Finančním plánu a Harmonogramu projektu byly odsouhlaseny.
- Změna v rozpočtu projektu – změna názvu položky č.01.03.10.02 byla odsouhlasena.
- Změny v realizaci IV. Etapy projektu (výběh a kemp) a ostatní nahlášené změny v rozpočtu projektu nebyly odsouhlaseny. Z Vámi předložené dokumentace vyplývá, že při zadání veřejné zakázky na vícepráce k zakázce „Safari kemp, výběh – IV. Závěrečná etapa“ zadavatel pochybil a porušil Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROPS SV (dále jen „Pokyny“), když zadal vícepráce za 3 897 983,82 Kč pouhou objednávkou. Na vícepráce je třeba pohlížet jako na novou veřejnou zakázku a zadat je v příslušném zadávacím režimu. Na tom nic nemění ani skutečnost, že došlo k méněpracem, neboť dle ustálené výkladové praxe při stanovení předpokládané hodnoty víceprací nelze odečítat hodnotu méněprací. Uvedená veřejná zakázka svou hodnotou spadá do režimu VZMR III. dle Pokynů a proto měla být zadána tam stanoveným postupem. Popř. mohl zadavatel využít možnost uvedenou v ustanovení článku 25 odst. 1 Pokynů, podle nějž „V případech, kdy zadavatel dle Zákona může použít jednací řízení bez uveřejnění (§ 23 ZVZ), může zadavatel, zadávající veřejnou zakázku podle těchto pokynů, postupovat obdobně“. Za určitých podmínek, předepsaných v § 23 odst. 7 ZVZ, totiž může zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) zadat



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Mgr. Zdeněk Semorád ředitel Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod
Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 498 501 031, fax: +420 498 501 010
z.semorad@rada-severovychod.cz

veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že :

1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky

Z výše uvedeného vyplývá, že nebyly splněny podmínky pro zadání v režimu JŘBU, jelikož cena víceprací přesáhla zákonný limit 20 % a navíc je z předané dokumentace patrné, že ani po formálně-procesní stránce nedošlo k zadání v režimu odpovídajícím svým charakterem JŘBU. Tudíž nebyly splněny podmínky ani pro analogické použití JŘBU při zadání VZMR III. v režimu Pokynů. Tím došlo k porušení Pokynů a výdaje vyplývající z takto zadáných víceprací nelze považovat za způsobilé.

V případě, že si tedy budete uplatňovat u některé budoucí žádosti o platbu výdaje vyplývající z takto zadáných víceprací v rámci způsobilých výdajů projektu, nebudou takové výdaje uznány jako způsobilé.

Charakter těchto změn nevyžaduje vypracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Těšíme se na další spolupráci při efektivním využití evropských fondů.

S pozdravem



Ing. Lenka Vašátková
vedoucí odboru



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Mgr. Zdeněk Semorád ředitel Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod
Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 498 501 031, fax: +420 498 501 010
z.semorad@rada-severovychod.cz