

## **Oznámení příjemce o změnách v projektu**

**Prioritní osa** 3 Cestovní ruch  
**Oblast podpory** 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit  
v oblasti cestovního ruchu

### **Název projektu:**

“Safari kemp“

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Registrační číslo projektu</b> | CZ.1.13/3.1.00/02.00045 |
|-----------------------------------|-------------------------|

### **Žadatel:**

Název: ZOO Dvůr Králové a.s.

Adresa: Štefánikova 1029  
544 01 Dvůr Králové n. L.

**Typ změny (plánovaná/neplánovaná):** plánovaná

### **Popis změny:**

- 1) Změna rozpočtu projektu (změna č. 1 - kapitola 12 žádosti o poskytnutí dotace)
- 2) Změna přehledu financování projektu (změna č. 1 - kapitola 13 žádosti o poskytnutí dotace)
- 3) Změna harmonogramu projektu (změna č. 4 po upraveném hlášení změn ze dne 23.10.2008 - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace)
- 4) Změna finančního plánu projektu (změna č. 4 - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace)
- 5) Změna zadávacích řízení (změna č. 4 - kapitola 16 žádosti o poskytnutí dotace)

## Původní text/hodnota

### 1) Rozpočet projektu

|             |                                                                                 | Počet kusů | Cena kusu           | náklad celkem        | z toho neinvestiční |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>01</b>   | <b>hlavní výdaje</b>                                                            |            |                     | <b>79 761 513,00</b> | <b>904 000,00</b>   |
| 01.01       | projektová dokumentace u stavebních projektů do 5% CZV                          | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 01.02       | nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)                                             | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 01.03       | Stavební a technologická část stavby (vč. odstranění stavby)                    |            |                     | 78 757 513,00        | 0,00                |
| 01.03.01    | všeobecné konstrukce a práce                                                    |            |                     | 6 817 668,00         | 0,00                |
| 01.03.01.01 | Náklady na umístění stavby, komplet. činnost                                    | 1          | 6 817 668,00        | 6 817 668,00         | 0,00                |
| 01.03.02    | Zemní práce                                                                     | 1          | 8 569 751,00        | 8 569 751,00         | 0,00                |
| 01.03.03    | Zakládání staveb                                                                | 1          | 1 118 291,00        | 1 118 291,00         | 0,00                |
| 01.03.04    | Svislé konstrukce                                                               | 1          | 3 062 349,00        | 3 062 349,00         | 0,00                |
| 01.03.05    | Vodorovné konstrukce                                                            | 1          | 469 820,00          | 469 820,00           | 0,00                |
| 01.03.06    | Komunikace                                                                      | 1          | 14 502 183,00       | 14 502 183,00        | 0,00                |
| 01.03.07    | Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů                                           | 1          | 1 035 695,00        | 1 035 695,00         | 0,00                |
| 01.03.08    | Přidružená stavební výroba                                                      | 1          | 13 578 405,00       | 13 578 405,00        | 0,00                |
| 01.03.09    | Potrubí                                                                         | 1          | 4 988 711,00        | 4 988 711,00         | 0,00                |
| 01.03.10    | Ostatní konstrukce, práce a demolice                                            | 1          | 24 614 640,00       | 24 614 640,00        | 0,00                |
| 01.03.11    | Zařizovací předměty staveb                                                      | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 01.03.12    | Přípojky a jiná technická zařízení                                              | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 01.04       | Základní vnitřní vybavení                                                       | 1          | 1 004 000,00        | 1 004 000,00         | 904 000,00          |
| 01.05       | Pořízení strojů a zařízení                                                      | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 01.07       | Dlouhodobý nehmotný majetek                                                     | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 01.07       | Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)                | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>02</b>   | <b>vedlejší výdaje (do 10% CZV)</b>                                             |            |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 02.01       | výdaje na dodržení pravidel publicity                                           | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 02.02       | finanční výdaje                                                                 |            |                     | 0,00                 | 0,00                |
| 02.02.01    | poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu                                    | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 02.03       | výdaje na audit                                                                 | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 02.04       | nákup služeb                                                                    |            |                     | 0,00                 | 0,00                |
| 02.04.01    | odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)                              | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 02.04.02    | konzultační služby v rámci řízení projektu                                      | 1          | 30 240,00           | 30 240,00            | 0,00                |
| 02.04.03    | výdaje na realizaci výběrových řízení (finanční, ekonomické, právní, technické) | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 02.05       | Propagace projektu                                                              | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 02.06       | Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů ČR          |            |                     | 0,00                 | 0,00                |
| 02.06.01    | Osobní náklady                                                                  | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 02.06.02    | Režijní náklady                                                                 | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 02.06.03    | Cestovní náhrady                                                                | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>03</b>   | <b>způsobilé výdaje celkem</b>                                                  |            |                     | <b>79 761 513,00</b> | <b>904 00,00</b>    |
| 03.01       | z toho investiční náklady                                                       | 1          | 78 875 513,00       | 78 857 513,00        | 0,00                |
| 03.02       | z toho neinvestiční náklady                                                     | 1          | 904 000,00          | 904 000,00           | 904 000,00          |
| <b>04</b>   | <b>nezpůsobilé výdaje celkem</b>                                                | <b>1</b>   | <b>4 429 252,00</b> | <b>4 429 252,00</b>  | <b>3 642 002,00</b> |
| <b>05</b>   | <b>celkové výdaje projektu</b>                                                  |            |                     | <b>84 190 765,00</b> | <b>4 546 002,00</b> |

## 2) Přehled financování projektu

|                                    | Náklady projektu v Kč | Procenta z celkových nákladů |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Celkové výdaje projektu</b>     | 84 190 765,00         |                              |
| <b>Celkové způsobilé výdaje</b>    | 79 761 513,00         |                              |
| <b>Celkové nezpůsobilé výdaje</b>  | 4 429 252,00          |                              |
| <b>Příjmy projektu</b>             | 0,00                  |                              |
| <b>Příjmy způsobilé</b>            | 0,00                  |                              |
| <b>Příjmy nezpůsobilé</b>          | 0,00                  |                              |
| <b>Způsobilé výdaje bez příjmů</b> | 79 761 513,00         |                              |
| <b>Vlastní podíl žadatele</b>      |                       |                              |
| - Veřejné prostředky               | 47 856 907,80         | 60,00                        |
| - Soukromé prostředky              | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>Dotace projektu</b>             |                       |                              |
| - Dotace z rozpočtu RR             | 31 904 605,20         | 40,00                        |
| - z toho EU                        | 29 511 759,81         | 37,00                        |
| <b>Celkové veřejné prostředky</b>  | 79 761 513,00         | 100,00                       |
| <b>Žadatel</b>                     | 52 286 159,80         |                              |
| - Úvěry bank                       | 0,00                  |                              |
| - Ostatní zdroje                   | 0,00                  |                              |
| - Přímé výnosy                     | 0,00                  |                              |
| - Vlastní zdroje                   | 52 286 159,80         |                              |

## 3) Harmonogram projektu - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 3)

**Název aktivity:** Výběrové řízení na II. (kemp)

Začátek aktivity: 15.4.2008

Konec aktivity: 15.8.2008

**Název aktivity:** Závěrečné výběrové řízení na IV (nový výběh zvířat) stavební etapu - obě části najednou - část západní a část východní výběh, vč. vnitřního vybavení kempu

Začátek aktivity: 01.11.2008

Konec aktivity: 31.03.2009

**Název aktivity:** 1-3 etapa projektu, bude probíhat propojení vodovodu, výstavba kempu (II. stavební etapa) a výstavba parkoviště (III. stavební etapa).

Začátek aktivity: 15.05.2008

Konec aktivity: 30.11.2008

**Název aktivity:** Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána I. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 1.1.2009

Konec aktivity: 31.1.2009

**Název aktivity:** 4. etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa) a výstavba kempu (II. stavební etapa) a zahájení VI. stavební etapy (výběh).

Začátek aktivity: 01.12.2009

Konec aktivity: 19.04.2009

**Název aktivity:** Dokončení II. stavební etapy (kemp) a III. stavební etapy (parkoviště), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení kempu a parkoviště do provozu, pokračování výstavby výběhu

Začátek aktivity: 20.04.2009

Konec aktivity: 31.07.2009

**Název aktivity:** 5. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

**Začátek aktivity:** 01.08.2009

**Konec aktivity:** 30.11.2009

**Název aktivity:** 6. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

**Začátek aktivity:** 01.12.2009

**Konec aktivity:** 28.02.2010

**Název aktivity:** 7. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

**Začátek aktivity:** 01.03.2010

**Konec aktivity:** 13.06.2010

**Název aktivity:** Dokončení IV. stavební etapy (výběh - obě části), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení do provozu..

**Začátek aktivity:** 14.06.2010

**Konec aktivity:** 30.06.2010

#### 4) Finanční plán projektu - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 3)

Pořadí žádosti o platbu: 01+02 +03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 13 584 745,20

Datum předložení žádosti o platbu: 15. 1. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

(ostatní termíny žádostí o platbu zůstanou bez změn)

## **5) Zadávací řízení - kapitola č. 16 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 2 + 3)**

Číslo: 001

Předmět zakázky: I. stavební etapa (propojení vodovodu)

Druh zadávacího řízení: Stavební práce

Způsob vyhlášení: Veřejná zakázka malého rozsahu

Přepokládaná částka celkem bez DPH: 617 570,01

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení připravováno

Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008

Předpokládané datum ukončení: 15.05.2008

Číslo: 002

Předmět zakázky: II. stavební etapa (kemp)

Druh zadávacího řízení: Stavební práce

Způsob vyhlášení: Otevřené řízení podlimitní

Přepokládaná částka celkem bez DPH: 40 164 217,13

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008

Předpokládané datum ukončení: 30.08.2008

Číslo: 003 (schváleno změnou č. 3 z 27.10.2008)

Předmět zakázky: IV. stavební etapa (výběh - obě části - východní i západní) + vybavení kempu

Druh zadávacího řízení: Stavební práce

Způsob vyhlášení: Otevřené řízení podlimitní

Přepokládaná částka celkem bez DPH: 18 882 396,60

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 30.11.2008

Předpokládané datum ukončení: 31.03.2009

Číslo: 004

Předmět zakázky: III. stavební etapa (parkoviště)

Druh zadávacího řízení: Stavební práce

Způsob vyhlášení: Otevřené řízení podlimitní

Přepokládaná částka celkem bez DPH: 18 921 206,79

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008

Předpokládané datum ukončení: 15.08.2009

## Návrh změny textu/hodnoty

### 1) Rozpočet projektu

|             |                                                                                 | Počet kusů | Cena kusu           | náklad celkem        | z toho neinvestiční | Z toho rezerva na vícepráce |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>01</b>   | <b>hlavní výdaje</b>                                                            |            |                     | <b>79 143 942,99</b> | <b>904 000,00</b>   | <b>44 123,24</b>            |
| 01.01       | projektová dokumentace u stavebních projektů do 5% CZV                          | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 01.02       | nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)                                             | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03       | Stavební a technologická část stavby (vč. odstranění stavby)                    |            |                     | 78 139 942,99        | 0,00                | 44 123,24                   |
| 01.03.01    | Všeobecné konstrukce a práce                                                    |            |                     | 6 632 401,81         | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.01.01 | Náklady na umístění stavby, komplet. činnost                                    | 1          | 6 632 401,81        | 6 632 401,81         | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.02    | Zemní práce                                                                     | 1          | 8 445 440,00        | 8 401 316,76         | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.03    | Zakládání staveb                                                                | 1          | 1 118 291,00        | 1 118 291,00         | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.04    | Svislé konstrukce                                                               | 1          | 3 062 349,00        | 3 062 349,00         | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.05    | Vodorovné konstrukce                                                            | 1          | 465 107,53          | 465 107,53           | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.06    | Komunikace                                                                      | 1          | 14 502 183,00       | 14 502 183,00        | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.07    | Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů                                           | 1          | 1 035 695,00        | 1 035 695,00         | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.08    | Přidružená stavební výroba                                                      | 1          | 13 356 074,25       | 13 356 074,25        | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.09    | Potrubí                                                                         | 1          | 4 988 711,00        | 4 988 711,00         | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.10    | Ostatní konstrukce, práce a demolice                                            | 1          |                     | 24 533 690,40        | 0,00                | 44 123,24                   |
| 01.03.10.01 | Ostatní konstrukce, práce a demolice                                            | 1          | 24 489 567,16       | 24 489 567,16        | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.10.02 | Rezerva na vícepráce                                                            | 1          | 44 123,24           | 44 123,24            | 0,00                | 44 123,24                   |
| 01.03.11    | Zařizovací předměty staveb                                                      | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 01.03.12    | Přípojky a jiná technická zařízení                                              | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 01.04       | Základní vnitřní vybavení                                                       | 1          | 1 004 000,00        | 1 004 000,00         | 904 000,00          | 0,00                        |
| 01.05       | Pořízení strojů a zařízení                                                      | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 01.07       | Dlouhodobý nehmotný majetek                                                     | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 01.07       | Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)                | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| <b>02</b>   | <b>vedlejší výdaje (do 10% CZV)</b>                                             |            |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 02.01       | výdaje na dodržení pravidel publicity                                           | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.02       | finanční výdaje                                                                 |            |                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.02.01    | poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu                                    | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.03       | výdaje na audit                                                                 | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.04       | nákup služeb                                                                    |            |                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.04.01    | odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)                              | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.04.02    | konzultační služby v rámci řízení projektu                                      | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.04.03    | výdaje na realizaci výběrových řízení (finanční, ekonomické, právní, technické) | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.05       | Propagace projektu                                                              | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.06       | Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů ČR          |            |                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.06.01    | Osobní náklady                                                                  | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.06.02    | Režijní náklady                                                                 | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02.06.03    | Cestovní náhrady                                                                | 1          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| <b>03</b>   | <b>způsobilé výdaje celkem</b>                                                  |            |                     | <b>79 143 942,99</b> |                     | <b>44 123,24</b>            |
| 03.01       | z toho investiční náklady                                                       | 1          | 78 239 942,99       | 78 239 942,99        |                     | 44 123,24                   |
| 03.02       | z toho neinvestiční náklady                                                     | 1          | 904 000,00          | 904 000,00           | 904 000,00          | 0,00                        |
| <b>04</b>   | <b>nezpůsobilé výdaje celkem</b>                                                | <b>1</b>   | <b>5 046 822,01</b> | <b>5 046 822,01</b>  | <b>3 642 002,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>05</b>   | <b>celkové výdaje projektu</b>                                                  |            |                     | <b>84 190 765,00</b> | <b>4 546 002,00</b> | <b>44 123,24</b>            |

## 2) Přehled financování projektu

|                                    | Náklady projektu v Kč | Procenta z celkových nákladů |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Celkové výdaje projektu</b>     | 84 190 765,00         |                              |
| <b>Celkové způsobilé výdaje</b>    | 79 143 942,99         |                              |
| Z toho rezerva na vícepráce        | 44 123,24             |                              |
| <b>Celkové nezpůsobilé výdaje</b>  | 5 046 822,01          |                              |
| <b>Příjmy projektu</b>             | 0,00                  |                              |
| <b>Příjmy způsobilé</b>            | 0,00                  |                              |
| <b>Příjmy nezpůsobilé</b>          | 0,00                  |                              |
| <b>Způsobilé výdaje bez příjmů</b> | 79 143 942,99         |                              |
| <b>Vlastní podíl žadatele</b>      |                       |                              |
| - Veřejné prostředky               | 47 486 365,81         | 60,00                        |
| - Soukromé prostředky              | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>Dotace projektu</b>             |                       |                              |
| - Dotace z rozpočtu RR             | 31 657 577,18         | 40,00                        |
| - z toho EU                        | 29 283 258,90         | 37,00                        |
| <b>Žadatel</b>                     |                       |                              |
| - Úvěry bank                       |                       |                              |
| - Ostatní zdroje                   |                       |                              |
| - Přímé výnosy                     |                       |                              |
| - Vlastní zdroje                   |                       |                              |

## 3) Harmonogram projektu - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 4)

**Název aktivity:** Výběrové řízení na II. (kemp)

Začátek aktivity: 15.4.2008

Konec aktivity: 15.8.2008

**Název aktivity:** Výběrové řízení na IV +V. stavební etapu - nový výběh zvířat - obě části najednou - část západní a část východní - výběh ; zeleň, dětské hřiště, drobná architektura a vnitřní vybavení kempu

Začátek aktivity: 15.02.2009

Konec aktivity: 15.06.2009

**Název aktivity:** 1-3 finanční etapa projektu, bude probíhat propojení vodovodu (přesunuto do nezpůsobilých výdajů), výstavba kempu (II. stavební etapa) a výstavba parkoviště (III. stavební etapa).

Začátek aktivity: 15.05.2008

Konec aktivity: 31.1.2009

**Název aktivity:** Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána I. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.03.2009

Konec aktivity: 31.03.2009

**Název aktivity:** 4. etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa) a výstavba kempu (II. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.01.2009

Konec aktivity: 31.05.2009

**Název aktivity:** Dokončení II. stavební etapy (kemp) a III. stavební etapy (parkoviště), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení kempu a parkoviště do provozu a zahájení VI. stavební etapy (výběh)

Začátek aktivity: 01.06.2009

Konec aktivity: 31.11.2009

**Název aktivity:** Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána II. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu  
**Začátek aktivity:** 01.06.2009  
**Konec aktivity:** 30.06.2009

**Název aktivity:** 5. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).  
**Začátek aktivity:** 01.08.2009  
**Konec aktivity:** 30.11.2009

**Název aktivity:** Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána III. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu  
**Začátek aktivity:** 01.12.2009  
**Konec aktivity:** 31.12.2009

**Název aktivity:** 6. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).  
**Začátek aktivity:** 01.12.2009  
**Konec aktivity:** 28.02.2010

**Název aktivity:** Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána IV. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu  
**Začátek aktivity:** 01.03.2010  
**Konec aktivity:** 31.03.2010

**Název aktivity:** 7. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).  
**Začátek aktivity:** 01.03.2010  
**Konec aktivity:** 13.06.2010

**Název aktivity:** Dokončení IV. stavební etapy (výběh - obě části), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení do provozu..  
**Začátek aktivity:** 14.06.2010  
**Konec aktivity:** 30.06.2010

**Název aktivity:** Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána závěrečná monitorovací zpráva o průběhu projektu a závěrečná žádost o platbu  
**Začátek aktivity:** 01.07.2010  
**Konec aktivity:** 31.07.2010

#### 4) Finanční plán projektu - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 4)

Pořadí žádosti o platbu: 01+02 +03  
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 229 477,28  
Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2009  
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04  
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 16 670 669,55  
Datum předložení žádosti o platbu: 30.6. 2009  
Z toho neinvestiční (Kč): 361 600,00

Pořadí žádosti o platbu: 05  
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 7 194 793,20  
Datum předložení žádosti o platbu: 31.12.2009  
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 06  
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 605 440,00  
Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2010  
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 07  
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 957 197,15  
Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2010  
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

## 5) Zadávací řízení - kapitola č. 16 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 4)

Číslo: 001

Předmět zakázky: I. stavební etapa (propojení vodovodu)

Druh zadávacího řízení: Stavební práce a nákup zboží

Způsob vyhlášení: Otevřené podlimitní řízení

Přepokládaná částka celkem bez DPH: 617 570,01

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení realizováno

Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008

Předpokládané datum ukončení: 15.05.2008

**Náklady na celé řízení byly přesunuty do neuznatelných výdajů projektu - řízení nebylo uznáno**

Číslo: 002

Předmět zakázky: II. stavební práce (kemp)

Druh zadávacího řízení: Stavební práce

Způsob vyhlášení: Otevřené podlimitní řízení

Vysoutěžená částka celkem bez DPH: 29 480 360,00 (nedosoutěženo 10 683 857,13)

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení uskutečněno (nebyly soutěženy některé položky - zeleň, vybavení, dětské hřiště, drobná architektura - celá částka přesunuta do zadávacího řízení č. 004 - výběh a ostatní práce a stavby a vnitřní vybavení kempu bylo přesunuto do zadávacího řízení č.005 - nákup zboží (1 004 000,00 Kč)

Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008

Předpokládané datum ukončení: 15.08.2008

Číslo: 003

Předmět zakázky: III. stavební etapa (parkoviště)

Druh zadávacího řízení: Stavební práce

Způsob vyhlášení: Otevřené podlimitní řízení

Vysoutěžená částka celkem bez DPH: 18 877 083,55 (zůstatek proti původnímu záměru = 44 123,24 - bylo přesunuto do rezervy na vícepráce - ztížené zakládání)

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení uskutečněno

Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008

Předpokládané datum ukončení: 15.08.2008

Číslo: 004

Předmět zakázky: IV. stavební etapa (výběh - obě části - východní i západní; zeleň -celý projekt; dětské hřiště; prvky drobné architektury)

Druh zadávacího řízení: Stavební práce

Způsob vyhlášení: Otevřené podlimitní řízení

Přepokládaná částka celkem bez DPH: **27 397 597,50**

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 15.2.2009

Předpokládané datum ukončení: 15.6.2009

Členění dle obsahu - zeleň = 2 489 760,00; drobné stavby a dětské hřiště = 2 850 750,00; zabezpečení (internet, kamery, el. rozvody) = 888 300,00; vratový a vchodový systém u recepce = 1 575 000,00; výběh 19 593 787,50

Číslo: 005

Předmět zakázky: V. stavební etapa (vybavení kempu)

Druh zadávacího řízení: Nákup zboží

Způsob vyhlášení: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR III.)

Přepokládaná částka celkem bez DPH: **1 004 000,00**

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 15.2.2009

Předpokládané datum ukončení: 15.6.2009

**Místo změny v dokumentaci**

- 1) Změna v rozpočtu projektu - Žádost str. 30 a 31
- 2) Změna v přehledu financování projektu - Žádost str. 32
- 3) Změna harmonogramu projektu (po opravě na základě ohlášené změny ze dne 23.10.2008) - Žádost str. 24 a 25 (oznámení změny ze dne 23.10.2008 - str. 5-6)
- 4) Změna finančního plánu projektu - Žádost str. 33
- 5) Změna zadávacích řízení - Žádost str. 35 (oznámení změny ze dne 23.10.2008 str. 6)

## Zdůvodnění změny v dokumentaci

- 1) Změna v rozpočtu projektu byla způsobena na základě oznámení o konečném výsledku administrativní kontroly dokladů požadovaných před podpisem Smlouvy o dotaci, kdy náklady na propojení vodovodu (617 570,01 Kč) byly přesunuty do neuznatelných výdajů projektu (stanovisko ÚRR ze dne 13.1.2009 č.j.: Vas - 55/2009). Do části rezerva na vícepráce byla přesunuta částka po odečtení skutečných nákladů za parkoviště. Protože doposud nebyla vysoutěžena poslední etapa projektu - výběh, byla přesunuta částka, která vznikla nižšími náklady na část projektu - kemp do částky na VR pro soutěž dalších etap, neboť při soutěži na kemp nebyly poptávány některé části, na které nebyly v době soutěže k dispozici podrobné položkové rozpočty. Jedná se o vybavení kempu, dále se jedná o ozelenění všech tří částí projektu (vzrostlé stromy a keře) - v části kemp a parkoviště byla obsažena nabídka pouze na osev ploch travou. Dále nebyly soutěženy prvky drobné architektury, které jsou v projektu celé stavby obsaženy (kromě „ohniště“ v kempu). Jedná se o dětské hřiště v kempu a dále o drobné přístřešky pro návštěvníky, které zajistí úkryt před nepohodou a sluncem. (Podrobně vysvětleno v bodě č. 5 - níže). Proto nebyla částka rozdílu financí proti vysoutěženému rozpočtu na kemp v projektu prozatím přesunuta do tzv. rezervy (dle metodického pokynu č. 8), ale do částky na další výběrová řízení a bude předmětem dalšího soutěžení. Pokud vznikne rozdíl, po vysoutěžení poslední části projektu, bude potom v rámci změny tato částka přesunuta do rezervy na případné vícepráce dle metod. pokynu č. 8 - Žádost str. 30 a 31
- 2) Změna v přehledu financování projektu - změna vyvolaná přesunem části způsobilých výdajů do nezpůsobilých výdajů (propojení vodovodu) - Žádost str. 32
- 3) Změna harmonogramu projektu (po opravě na základě ohlášené změny ze dne 23.10.2008) - změny v harmonogramu projektu byly vyvolány provozní potřebou ZOO. Z důvodu nutného přezimování zvířat ve stávajících objektech zimovišť, za něž nebylo možné sehnat adekvátní náhradu, bylo rozhodnuto ponechat zimoviště, jejichž plánovaná demolice se týká výstavby IV. etapy stavby - výběh, přes letošní zimu a s výstavbou výběhu začít až příští rok; zároveň došlo i ke zpoždění spojenému s uzavřením Smlouvy o dotaci - Žádost str. 24 a 25 (oznámení změny ze dne 23.10.2008 - str. 5-6)
- 4) Změna finančního plánu projektu - změna vyvolaná zpožděním, spojeným s uzavřením Smlouvy o dotaci, vč. přesunu části nákladů projektu do neuznatelných výdajů - Žádost str. 33
- 5) Změna zadávacích řízení - změna v zadávacích řízeních byla vyvolána provozními důvody ze strany ZOO - viz výše v bodě 3) a skluzem při vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení, zároveň byla tato změna vyvolaná i zpožděním, spojeným s uzavřením Smlouvy o dotaci, vč. přesunu části nákladů projektu do neuznatelných výdajů. Místo původně plánovaného řízení na závěrečnou etapu (výběh), kde se jedná o stavební práce, terénní úpravy, demolice, montážní práce a výsadbu zeleně bylo zvoleno ještě jedno výběrové řízení, a to vzhledem ke specifické dodávce vnitřního vybavení (nákup zboží a zakázková výroba nábytku).

Zdůvodnění změny zadávacích řízení a finanční částky, která nebyla dosoutěžena v zadávacím řízení na kemp - zeleň nebyla soutěžena v předchozích etapách, neboť zadávací dokumentace byla upřesňována a připravována již v roce 2007 se zaměřením na stavební část celého projektu, tak aby bylo možné v případě získání dotace zahájit stavbu především stavební části projektu. V projektu se od počátku počítalo s potřebným ozeleněním, které bude vytvářet požadované prostředí. Součástí zadávacích řízení byla i zeleň, ale pouze v minimálním množství z pohledu stavby tzv. „technologická zeleň“. Podobně tomu je i s prvky drobné architektury. Vybavení kempu bylo uvedeno pouze na úrovni žádosti, nebylo však podrobně zpracováno v detailech nezbytných pro zadání. Takové upřesnění je podmínkou kontextu záměru ve smyslu dokonalé vazby jednotlivých estetických prvků a designu afrického kempu, a to vše s **reálnou** inspirací netradičního řešení. V souvislosti s tím, že do zadávacího řízení je nezbytné počítat alespoň přibližně s aktuálními cenami a výběr všech zamýšlených stavebních i nakupovaných prvků (dodávek) musí být vzájemně sladěn, nešlo úkol řešit dříve než nyní. Převážně jde o finální části projektu a tak bychom se při předčasném uzavření zadání nevyvarovali chyb a zejména bychom znemožnili pohybovat se v reálných cenách termínu dodávky. Dětské hřiště je certifikovanou konstrukcí a v době soutěžení kempu nebyl ještě vyhotoven prováděcí projekt tohoto hřiště a vybrán vhodný typ konstrukcí a prvků ve vztahu k celému projektu, tak aby toto hřiště nebylo v exotickém prostředí rušícím prvkem a zároveň splňovalo nároky na bezpečnost konstrukcí (v PD pro stavební povolení nebyl úplný podrobný prováděcí rozpočet, ale objemový rozpočet na hřiště dle určitého typu konstrukce – podrobný rozpočet pro soutěž se zpracovává). Pokud vznikne rozdíl, po vysoutěžení poslední části projektu, bude potom v rámci změny tato částka přesunuta do rezervy na případné vícepráce dle metod. pokynu č. 8 - Žádost str. 35

| Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele | Podpis oprávněného zástupce žadatele | Datum |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
|                                                |                                      |       |

Ve Dvoře Králové n. Lab. dne ..... 2009