

Zápis z jednání

Datum jednání	4. únor 2009
Zapsal	M.Prokopová
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Prokopová, M. Dušek
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Dis. Therová
Předmět jednání	Změna rozpočtu projektu, změna finančního plánu projektu
Místo jednání	MěÚ v Jilemnici
Čas jednání	9.00 – 10.00 hod.
Obsah jednání	1. Změna rozpočtu projektu: V rámci projektu bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, přičemž plánovaná hodnota zakázky byla vyšší než-li výsledná nabídková cena. Dle metodického pokynu č. 8 (vydaného Regionální radou regionu soudržnosti NUTSII Severovýchod) bude tedy zpracováno Oznámení příjemce o změnách. Tímto bude požádáno o přesun rozdílu mezi plánovanou a výslednou nabídkovou cenou do položky rezerva na vícepráce. Jelikož nebylo uskutečněno výběrové řízení na administraci projektu (projekt se stal pilotním), bude zároveň požádáno o přesun prostředků z administrace do položky Stavební práce. 2. Změna finančního plánu projektu: Z důvodu aktuálního průběhu projektu bude změněn finanční plán – navýšena bude částka na první etapu projektu, další budou upraveny dle aktuálních informací. Zároveň dojde k přesunům mezi investičními a neinvestičními položkami v rozpočtu a finančním plánu (v žádosti bylo opominuto uvést DPH u billboardu jako neinvestiční výdaj). Tato změna ovšem vyžaduje vyhotovení dodatku ke Smlouvě o dotaci.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Úkoly – M.Prokopová: - Zpracovat Oznámení o změnách v projektu - Zaslát pí Therové podklady, které bude zapotřebí připravit na blížící se první etapovou zprávu k projektu

Doporučení poskytovatele asistence	-
Termín další schůzky	Pol.března 2009
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III