

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2

Prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu:

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.1.00/05.00380
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Baltaxia a.s.

Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec

Typ změny (neplánovaná): Změna finančního plánu projektu

Popis změny:

Během realizace projektu došlo k posunu termínu zahájení plánovaných aktivit projektu. První aktivitou v realizaci projektu bylo uskutečnění 3 výběrových řízení na: realizátora VŘ, technický dozor stavby a dodavatele stavby. V současné situaci jsou realizovány VŘ na dodavatele stavby a technický dozor..

Finanční plán, který byl nastaven v žádosti Benefit 7 neodpovídá současnému vývoji realizace projektu a je tedy nutné provést jeho aktualizaci. Původní první žádost o platbu na částku 1 432 000,- Kč by měla být předložena dne 15.4.2009. Dle stávajícího vývoje realizace projektu je evidentní, že tento předpokládaný plán nemůže být naplněn, neboť nedošlo k žádným uznatelným výdajům projektu. Při zvážení pravděpodobného vývoje začátku a realizace stavebních prací s ohledem na současnou fázi projektu, dojde k snížení plánovaných šesti ŽoP na 4 ŽoP, avšak k navýšení jednotlivých částek u některých ŽoP.

Původní text/hodnota

Žádost Benefit 7, kapitola 14. Finanční plán

Finanční plán projektu:

Pořadí Žádosti o platbu:	01
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 432 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.4.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 432 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 200 808,00
Datum předložení ŽoP:	15.7.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	3 200 808,00

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 600 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	2 600 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	650 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.3.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	650 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 995 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.7.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 995 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 050 809,00
Datum předložení ŽoP:	20.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
T toho investiční (Kč):	1 050 809,00

Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč):	10 928 617,00
-------------------------------------	---------------

Návrh změny textu/hodnoty

Aktualizace finančního plánu projektu:

Pořadí Žádosti o platbu:	01
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 800 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 800 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 200 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.3.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 200 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 400 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.7.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	2 400 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 528 617,00
Datum předložení ŽoP:	20.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	5 528 617,00

Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč):	10 928 617,00
--	----------------------

Místo změny v dokumentaci

Žádost Benefit7 – Kapitola 14. Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

S ohledem na vývoj realizace projektu, kdy finanční plán, který byl nastaven v žádosti Benefit 7 neodpovídá současnému vývoji realizace projektu, by první žádost o platbu na částku 1 432 000,- Kč měla být předložena dne 15.4.2009 a dalších 5 ŽoP v odstupu 3 měsíců. Dle stávajícího vývoje realizace projektu je evidentní, že tento předpokládaný plán nemůže být naplněn, neboť nedošlo k žádným uznatelným výdajům projektu.

Při zvážení pravděpodobného vývoje realizace stavebních prací, s ohledem na současnou fázi projektu se jeví nejideálnějším řešením snížení plánovaných šest ŽoP na 4 ŽoP. Tímto opatřením však dojde k navýšení částek u některých ŽoP, a změny pak v některých případech překročí 5% původně plánované částky.

V rámci projektu nedojde ke změně poměru investičních a neinvestičních prostředků, neboť veškeré uznatelné výdaje projektu jsou investičního charakteru. Zároveň zůstane zachována výše dotace projektu z rozpočtu RR, která činí 10 928 617,- Kč, resp. nebude narušen procentuelní podíl vlastního podílu žadatele ve výši 40% a dotace RR ve výši 60% z celkových uznatelných výdajů projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Saulius Bazevičius		

V Liberci dne.....