

Zápis z jednání

Datum jednání	20.3.2009
Zapsal	Dagmar Veselovská
Název pilotního projektu	Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	Dagmar Veselovská, Lucie Jiříčná
Příjemce asistence	Baltaxia a.s.
Účastníci příjemce asistence	Vlastimil Pícek
Předmět jednání	VŘ na dodavatele stavby, technického dozoru
Místo jednání	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Čas jednání	10:00 – 11:00
Obsah jednání	<u>Oznámení o změně v projektu/ smlouvě č.2</u> Během realizace projektu došlo k posunu termínu zahájení plánovaných aktivit projektu. S ohledem na vývoj realizace projektu, kdy finanční plán, který byl nastaven v žádosti Benefit 7 neodpovídá současnému vývoji realizace projektu, by první žádost o platbu na částku 1 432 000,- Kč měla být předložena dne 15.4.2009 a dalších 5 ŽoP v odstupu 3 měsíců. Dle stávajícího vývoje realizace projektu je evidentní, že tento předpokládaný plán nemůže být naplněn, neboť nedošlo k žádným uznatelným výdajům projektu. Při zvážení pravděpodobného vývoje realizace stavebních prací, s ohledem na současnou fázi projektu se jeví nejideálnějším řešením snížení plánovaných šest ŽoP na 4 ŽoP, avšak k navýšení jednotlivých částek u některých ŽoP.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Aktualizace finančního plánu – vypracování změnového formuláře a po vzájemné konzultaci s firmou Baltaxia a.s., ARR a ÚORP Liberec bude formulář Oznámení o změně předložen ke schválení na RR NUTS SV.
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	Další konzultace budou probíhat během příprav zadávacích řízení.
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.



Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III

