

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 5

Prioritní osa: 13.3. Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/02.00065
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Eastern Star, s.r.o.

Adresa: Jarošov 9, 569 66

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny: prodloužení realizace projektu



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Původní text/hodnota**1. Harmonogram projektu****Název aktivity:** 2 Provádění stavby**Začátek aktivity:** 1.4.2009**Konec aktivity:** 31.10.2010**2. Harmonogram projektu****Název aktivity:** 3. Výběrové řízení na dodavatele gastrozařízení penzionu**Začátek aktivity:** 1.4.2010**Konec aktivity:** 1.7.2010**3. Harmonogram projektu****Název aktivity:** 4. Výběrové řízení na dodavatele vybavení penzionu do ubytovacího zařízení kategorie penzion třídy *** Standard**Začátek aktivity:** 2.5.2010**Konec aktivity:** 26.8.2010**4. harmonogram projektu****Název aktivity:** 5. Vybavení kuchyně penzionu gastrozařízením**Začátek aktivity:** 1.8.2010**Konec aktivity:** 30.9.2010**5. Harmonogram projektu****Název aktivity:** 6. Vybavení penzionu hotelovým vybavením – nábytkem, drobným kuchyňským vybavením, vybavením pokojů, apod.**Začátek aktivity:** 1.9.2010**Konec aktivity:** 31.10.2010**6. Harmonogram projektu****Název aktivity:** 7. Kolaudace, převzetí díla po stavební firmě**Začátek aktivity:** 1.11.2010**Konec aktivity:** 31.12.2010**7. Harmonogram projektu****Název aktivity:** 8. Uvedení penzionu do provozu**Začátek aktivity:** 1.1.2011**Konec aktivity:** 31.1.2011**8. Harmonogram projektu****Název aktivity:** 9. Ukončení projektu spočívající ve zpracování závěrečné monitorovací zprávy a závěrečného vyúčtování projektu**Začátek aktivity:** 1.1. 2011**Konec aktivity:** 31.1.2011**9. Harmonogram projektu****Datum zahájení projektu:** 1.10.2008**Datum ukončení projektu:** 31.1.2011**Doba trvání projektu v měsících:** 28**Datum zahájení fyzické realizace:** 1.4.2009**Datum ukončení fyzické realizace:** 31.12.2010**Popis časové realizace:**

Realizace projektu bude zahájena dne 1. 10. 2008, kdy budou započaty práce na výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací na penzionu. Výběrové řízení bude ukončeno nejpozději do 27. 2. 2009. V průběhu měsíce února dojde také k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem a k předání staveniště stavební firmě.

Původní text/hodnota

Dne 1. 4. 2009 bude zahájena fyzická realizace projektu, budou započaty stavební práce. Stavební práce budou ukončeny 30. 10. 2010 a během listopadu a prosince roku 2010 dojde ke kolaudaci a převzetí hotového díla po stavební firmě. V období od 1. 1. - 31. 1. 2011 bude penzion uveden do provozu.
 V období od 1. 4. 2010 - 1. 7. 2010 bude zrealizováno výběrové řízení na dodavatele kuchyňského gastrozařízení. Následná dodávka gastrozařízením proběhne v období od 1. 8. - 30. 9. 2010.
 V období od 2. 5. 2010 - 26. 8. 2010 bude zrealizováno výběrové řízení na dodavatele vybavení penzionu hotelovým vybavením, dodávka proběhne v období od 1. 9. - 31. 10. 2010.
 Projekt bude tedy zahájen 1. 10. 2008 a ukončen ke dni 31. 1. 2011. Fyzická realizace projektu bude probíhat v období od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2010

10. Finanční plán**Pořadí žádosti o platbu: 01****Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 514 556,00****Datum předložení žádosti o platbu: 5.11.2009****Z toho neinvestiční (Kč): 0,00****11. Finanční plán****Pořadí žádosti o platbu: 02****Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 7 033 968,00****Datum předložení žádosti o platbu: 5.2.2010****Z toho neinvestiční (Kč): 0,00****12. Finanční plán****Pořadí žádosti o platbu: 03****Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 8 351 364,00****Datum předložení žádosti o platbu: 5.5.2010****Z toho neinvestiční (Kč): 0,00****13. Finanční plán****Pořadí žádosti o platbu: 04****Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 9 527 982,00****Datum předložení žádosti o platbu: 5.8.2010****Z toho neinvestiční (Kč): 0,00****14. Finanční plán****Pořadí žádosti o platbu: 05****Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 7 014 096,00****Datum předložení žádosti o platbu: 5.11.2010****Z toho neinvestiční (Kč): 0,00****15. Finanční plán****Pořadí žádosti o platbu: 06****Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 737 187,97****Datum předložení žádosti o platbu: 31.1. 2011****Z toho neinvestiční (Kč): 0,00**

Původní text/hodnota

16. Zadávací řízení

Číslo: 002

Předmět zakázky: Vybavení kuchyně penzionu nutným gastrozařízením

Druh zadávacího řízení: Dodávky

Způsob vyhlášení: Otevřené podlimitní řízení

Předpokládaná částka celkem bez DPH: 1 272 800,00

Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 1.4.2010

Předpokládané datum ukončení: 1.7.2010

Popis:

Výběrové řízení na veřejnou zakázku budou řídit a realizovat společně společnosti Eastern Star, s.r.o. - Mgr. Jaroslav Klapal a Mgr. Aleš Klapal, kteří mají právnické vzdělání a zkušenosti s realizací výběrových řízení. Zadávací řízení bude probíhat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Předpokládaná cena je uvedena bez DPH.

17. Zadávací řízení

Číslo: 003

Předmět zakázky: Vybavení penzionu hotelovým zařízením nutným pro provoz penzionu

Druh zadávacího řízení: Dodávky

Způsob vyhlášení: Otevřené podlimitní řízení

Předpokládaná částka celkem bez DPH: 5 938 710,17

Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 2.5.2010

Předpokládané datum ukončení: 26.8.2010

Popis:

Výběrové řízení na veřejnou zakázku budou řídit a realizovat společně společnosti Eastern Star, s.r.o. - Mgr. Jaroslav Klapal a Mgr. Aleš Klapal, kteří mají právnické vzdělání a zkušenosti s realizací výběrových řízení. Zadávací řízení bude probíhat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Předpokládaná cena je uvedena bez DPH.

18. Popis projektu

Popis aktivit v realizační fázi projektu

Realizační fáze projektu v sobě zahrnuje převážně stavební práce. Stavbu bude realizovat dodavatel vybraný na základě výběrového řízení, realizovaného v přípravné fázi na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Stavební práce budou dle nastaveného harmonogramu započaty v dubnu 2009 a ukončeny v říjnu 2010. Součástí této fáze je také realizace dvou výběrových řízení na dodavatele vybavení penzionu gastrozařízením a na dodavatele vybavení penzionu nábytkem a nutným zařízením. Výběrové řízení na dodavatele gastrozařízení bude realizováno v období od dubna 2010 do července 2010 a výběrové řízení na dodavatele vybavení penzionu od května 2010 do srpna 2010. V posledních dvou měsících stavebních prací na projektu již budou probíhat pouze venkovní práce a úpravy (SO 01 - fasáda, SO 31 - sadové úpravy, SO 91 - drobná architektura), harmonogram prací byl tedy nastaven takovým způsobem, aby ještě před předáním díla stavební firmou a před kolaudací došlo k montáži gastrozařízení penzionu a vybavení penzionu nezbytným zařízením pro provoz penzionu. Během listopadu a prosince roku 2010 bude provedena kolaudace a předání hotového díla investorovi - společnosti Eastern Star, s.r.o..

Pro fázi realizace projektu byl také sestaven projektový tým s přesně definovanými kompetencemi a odpovědnostmi - viz Studie ekonomického hodnocení, kapitola č. 4.8. Harmonogram projektu a řízení lidských zdrojů. V rámci přípravné fáze dojde také k nákupu dvou pracovních strojů nutných k provozu penzionu - sněhová fréza a zahradní traktor (NV) a k nákupu dvou automobilů určených k zásobování penzionu (finanční leasing). V rámci této fáze dojde k realizaci výběrových řízení na pracovní personál penzionu. Součástí realizační fáze je také odevzdávání průběžných monitorovacích zpráv (každé 3 měsíce) a etapových zpráv se žádostí o platbu (žadatel bude využívat možnosti průběžného financování). Délku realizační fáze v můžeme stanovit na 28 měsíců.

Původní text/hodnota

19. Popis projektu

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Provozní fázi projektu se pro potřeby zpracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severovýchod rozumí fáze udržitelnosti projektu, která je v metodice nastavena na 5 let od zahájení penzionu do provozu (ukončení fyzické realizace projektu). Předpokládané datum uvedení penzionu do provozu bylo stanoveno na leden 2011. Ihned po uvedení penzionu do provozu bude požádáno o certifikaci penzionu v třídě *** Standard, která bude provedena Asociací hotelů a restaurací České republiky. Penzion v Martinicích začne od ledna 2011 generovat příjmy a zároveň i provozní náklady, které jsou podrobněji popsány ve Studii ekonomického hodnocení projektu v kapitole č. 6 Finanční plán. Již v prvních letech provozu penzionu bude penzion generovat čistý zisk i přesto, že bude investice po dobu 15 let zatížena hypotečním úvěrem.

Provozní fáze projektu v sobě zahrnuje samotný provoz penzionu - provozování ubytovacího zařízení kategorie penzion třídy *** Standard, provozování restaurace pro hosty penzionu i pro návštěvníky mikroregionu a provozování sportovně-rekreačního zázemí penzionu (půjčovna kol, běžek, nordic walking, vodoléčba, sauna, masáže, tenisový kurt, lanová dráha, projížďky na koních, zvířecí farma, venkovní bazén, služba au-pair).

Součástí provozní fáze bude po dobu udržitelnosti projektu (5 let od odevzdání závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování) roční odevzdávání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti. Délku provozní fáze projektu lze tedy časově vymezit horizontem 5 let od ukončení realizace projektu.

20. Projekt

Datum ukončení projektu: 31.1.2011

Doba trvání projektu: 28 měsíců

Návrh změny textu/hodnoty

1. Harmonogram projektu

Název aktivity: 2 Provádění stavby

Začátek aktivity: 1.4.2009

Konec aktivity: 30.9.2011

2. Harmonogram projektu

Název aktivity: 3. Výběrové řízení na dodavatele gastrozařízení penzionu

Začátek aktivity: 1.3.2011

Konec aktivity: 1.6.2011

3. Harmonogram projektu

Název aktivity: 4. Výběrové řízení na dodavatele vybavení penzionu do ubytovacího zařízení kategorie penzion třídy *** Standard

Začátek aktivity: 1.4.2011

Konec aktivity: 31.7.2011

4. harmonogram projektu

Název aktivity: 5. Vybavení kuchyně penzionu gastrozařízením

Začátek aktivity: 1.7.2011

Konec aktivity: 31.8.2011

5. Harmonogram projektu

Název aktivity: 6. Vybavení penzionu hotelovým vybavením – nábytkem, drobným kuchyňským vybavením, vybavením pokojů, apod.

Začátek aktivity: 1.8.2011

Konec aktivity: 30.9.2011

6. Harmonogram projektu

Název aktivity: 7. Kolaudace, převzetí díla po stavební firmě

Začátek aktivity: 1.10.2011

Konec aktivity: 30.11.2011

7. Harmonogram projektu

Název aktivity: 8. Uvedení penzionu do provozu

Začátek aktivity: 1.12.2011

Konec aktivity: 30.12.2011

8. Harmonogram projektu

Název aktivity: 9. Ukončení projektu spočívající ve zpracování závěrečné monitorovací zprávy a závěrečného vyúčtování projektu

Začátek aktivity: 1.12. 2011

Konec aktivity: 31.12.2011

9. Harmonogram projektu

Datum zahájení projektu: 1.10.2008

Datum ukončení projektu: 31.12.2011

Doba trvání projektu v měsících: 39

Datum zahájení fyzické realizace: 1.4.2009

Datum ukončení fyzické realizace: 30.11.2011

Popis časové realizace:

Realizace projektu bude zahájena dne 1. 10. 2008, kdy budou započaty práce na výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací na penzionu. Výběrové řízení bude ukončeno nejpozději do 27. 2. 2009. V průběhu měsíce února dojde také k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem a k předání staveniště stavební firmě.



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Návrh změny textu/hodnoty

Dne 1. 4. 2009 bude zahájena fyzická realizace projektu, budou započaty stavební práce. Stavební práce budou ukončeny 30. 9. 2011 a během října a listopadu roku 2011 dojde ke kolaudaci a převzetí hotového díla po stavební firmě. V období od 1. 12. – 31.12. 2011 bude penzion uveden do provozu.
V období od 1. 3. 2011 - 1. 6. 2011 bude zrealizováno výběrové řízení na dodavatele kuchyňského gastrozařízení. Následná dodávka gastrozařízením proběhne v období od 1. 7. - 31. 8. 2011.
V období od 1. 4. 2011 – 31.7. 2011 bude zrealizováno výběrové řízení na dodavatele vybavení penzionu hotelovým vybavením, dodávka proběhne v období od 1. 8. - 30. 9. 2011.
Projekt bude tedy zahájen 1. 10. 2008 a ukončen ke dni 31. 12. 2011. Fyzická realizace projektu bude probíhat v období od 1. 4. 2009 do 30. 11. 2011

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 514 556,00

Datum předložení žádosti o platbu: 5.10.2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

11. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 7 033 968,00

Datum předložení žádosti o platbu: 5.1.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

12. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 8 351 364,00

Datum předložení žádosti o platbu: 5.4.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

13. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 04

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 9 527 982,00

Datum předložení žádosti o platbu: 5.7.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

14. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 05

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 7 014 096,00

Datum předložení žádosti o platbu: 5.10.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 06

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 737 187,97

Datum předložení žádosti o platbu: 20.12.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Návrh změny textu/hodnoty

16. Zadávací řízení

Číslo: 002

Předmět zakázky: Vybavení kuchyně penzionu nutným gastrozařízením

Druh zadávacího řízení: Dodávky

Způsob vyhlášení: Otevřené podlimitní řízení

Předpokládaná částka celkem bez DPH: 1 272 800,00

Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 1.3.2011

Předpokládané datum ukončení: 1.6.2011

Popis:

Výběrové řízení na veřejnou zakázku budou řídit a realizovat společně společnosti Eastern Star, s.r.o. - Mgr. Jaroslav Klapal a Mgr. Aleš Klapal, kteří mají právnické vzdělání a zkušenosti s realizací výběrových řízení. Zadávací řízení bude probíhat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Předpokládaná cena je uvedena bez DPH.

17. Zadávací řízení

Číslo: 003

Předmět zakázky: Vybavení penzionu hotelovým zařízením nutným pro provoz penzionu

Druh zadávacího řízení: Dodávky

Způsob vyhlášení: Otevřené podlimitní řízení

Předpokládaná částka celkem bez DPH: 5 938 710,17

Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 1.4.2011

Předpokládané datum ukončení: 31.7.2011

Popis:

Výběrové řízení na veřejnou zakázku budou řídit a realizovat společně společnosti Eastern Star, s.r.o. - Mgr. Jaroslav Klapal a Mgr. Aleš Klapal, kteří mají právnické vzdělání a zkušenosti s realizací výběrových řízení. Zadávací řízení bude probíhat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Předpokládaná cena je uvedena bez DPH.

18. Popis projektu

Popis aktivit v realizační fázi projektu

Realizační fáze projektu v sobě zahrnuje převážně stavební práce. Stavbu bude realizovat dodavatel vybraný na základě výběrového řízení, realizovaného v přípravné fázi na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Stavební práce budou dle nastaveného harmonogramu započaty v dubnu 2009 a ukončeny v září 2011. Součástí této fáze je také realizace dvou výběrových řízení na dodavatele vybavení penzionu gastrozařízením a na dodavatele vybavení penzionu nábytkem a nutným zařízením. Výběrové řízení na dodavatele gastrozařízení bude realizováno v období od března 2011 do června 2011 a výběrové řízení na dodavatele vybavení penzionu od dubna 2011 do července 2011. V posledních dvou měsících stavebních prací na projektu již budou probíhat pouze venkovní práce a úpravy (SO 01 - fasáda, SO 31 - sadové úpravy, SO 91 - drobná architektura), harmonogram prací byl tedy nastaven takovým způsobem, aby ještě před předáním díla stavební firmou a před kolaudací došlo k montáži gastrozařízení penzionu a vybavení penzionu nezbytným zařízením pro provoz penzionu. Během října a listopadu roku 2011 bude provedena kolaudace a předání hotového díla investorovi - společnosti Eastern Star, s.r.o.

Pro fázi realizace projektu byl také sestaven projektový tým s přesně definovanými kompetencemi a odpovědnostmi - viz Studie ekonomického hodnocení, kapitola č. 4.8. Harmonogram projektu a řízení lidských zdrojů. V rámci přípravné fáze dojde také k nákupu dvou pracovních strojů nutných k provozu penzionu - sněhová fréza a zahradní traktor (NV) a k nákupu dvou automobilů určených k zásobování penzionu (finanční leasing). V rámci této fáze dojde k realizaci výběrových řízení na pracovní personál penzionu. Součástí realizační fáze je také odevzdávání průběžných monitorovacích zpráv (každé 3 měsíce) a etapových zpráv se žádostí o platbu (žadatel bude využívat možnosti průběžného financování). Délku realizační fáze v můžeme stanovit na 39 měsíců.

Návrh změny textu/hodnoty

19. Popis projektu

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Provozní fázi projektu se pro potřeby zpracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severovýchod rozumí fáze udržitelnosti projektu, která je v metodice nastavena na 5 let od zahájení penzionu do provozu (ukončení fyzické realizace projektu). Předpokládané datum uvedení penzionu do provozu bylo stanoveno na prosinec 2011. Ihned po uvedení penzionu do provozu bude požádáno o certifikaci penzionu v třídě *** Standard, která bude provedena Asociací hotelů a restaurací České republiky. Penzion v Martinicích začne od ledna 2012 generovat příjmy a zároveň i provozní náklady, které jsou podrobněji popsány ve Studii ekonomického hodnocení projektu v kapitole č. 6 Finanční plán. Již v prvních letech provozu penzionu bude penzion generovat čistý zisk i přesto, že bude investice po dobu 15 let zatížena hypotečním úvěrem.

Provozní fáze projektu v sobě zahrnuje samotný provoz penzionu - provozování ubytovacího zařízení kategorie penzion třídy *** Standard, provozování restaurace pro hosty penzionu i pro návštěvníky mikroregionu a provozování sportovně-rekreačního zázemí penzionu (půjčovna kol, běžek, nordic walking, vodoléčba, sauna, masáže, tenisový kurt, lanová dráha, projížďky na koních, zvířecí farma, venkovní bazén, služba au-pair).

Součástí provozní fáze bude po dobu udržitelnosti projektu (5 let od odevzdání závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování) roční odevzdávání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti. Délku provozní fáze projektu lze tedy časově vymezit horizontem 5 let od ukončení realizace projektu.

20. Projekt

Datum ukončení projektu: 31.12.2011


Doba trvání projektu: 39 měsíců

Místo změny v dokumentaci

1. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 8. Harmonogram projektu – str. 16 – Název aktivity: 2. Provádění stavby
2. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 8. Harmonogram projektu – str. 16 - Název aktivity 3: Výběrové řízení na dodavatele gastrozařízení penzionu
3. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 8. Harmonogram projektu – str. 16 – Název aktivity 4: Výběrové řízení na dodavatele vybavení penzionu do ubytovacího zařízení kategorie třídy *** Standard
4. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 8. Harmonogram projektu – str. 16 – Název aktivity 5: Vybavení kuchyně gastrozařízením
5. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 8. Harmonogram projektu – str. 16 – Název aktivity 6: Vybavení penzionu hotelovým vybavením
6. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 8. Harmonogram projektu – str. 16 – Název aktivity 7: Kolaudace, převzetí díla po stavební firmě
7. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 8. Harmonogram projektu – str. 17 – Název aktivity 8: Uvedení penzionu do provozu
8. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 8. Harmonogram projektu – str. 16 – Název aktivity 9: Ukončení projektu spočívající ve zpracování závěrečné monitorovací zprávy a závěrečného vyúčtování projektu
9. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 8. Harmonogram projektu – str. 17 – Název aktivity: Shrnutí harmonogramu
10. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 14. Finanční plán – str. 24 – Pořadí žádosti o platbu 01
11. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 14. Finanční plán – str. 24 - Pořadí žádosti o platbu 02
12. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 14. Finanční plán – str. 24 - Pořadí žádosti o platbu 03
13. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 14. Finanční plán – str. 24 - Pořadí žádosti o platbu 04
14. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 14. Finanční plán – str. 24 - Pořadí žádosti o platbu 05
15. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 14. Finanční plán – str. 24 - Pořadí žádosti o platbu 06
16. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 16. Zadávací řízení – str. 26 – číslo 002
17. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 16. Zadávací řízení – str. 27 – číslo 003
18. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 3. Popis projektu – str. 6 – Popis aktivit v realizační fázi projektu
19. Elektronická žádost Benefit7 – kapitola 3. Popis projektu – str. 6 – Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu
20. Elektronická žádost Benefit7 – Úvodní kapitola projekt – str. 1 – Datum ukončení projektu a doba trvání projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Navržené změny v bodech 1 až 20. jsou zapříčiněny nezbytností ze strany příjemce dotace. Příjemce dotace prodlužuje pozastavení stavebních prací a prodlužuje realizaci projektu o 11 měsíců. Přerušení stavebních prací a prodloužení realizace projektu je způsobeno nepříznivým vývojem na finančních trzích a následným omezením poskytování úvěrů bankovním sektorem. Banka, se kterou měl příjemce dotace předjednat bankovní úvěr na předfinancování projektu a zafinancování vlastního podílu žadatele od příslibu odstoupila a žadatel potřebuje čas získaný prodloužením realizace projektu využít k hledání jiných alternativních způsobů financování. Žadatel deklaruje, že ukončení realizace projektu nepřesáhne datum stanovené výzvou tj. **31.12.2011**.



Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Eva Klapalová, jednatelka společnosti		18.9.2009

V Jarošově, dne 18.9.2009