

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: Sportovní areál Němčice

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/02.00314
----------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Němčice

Adresa:



Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

financováno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod

Původní text/hodnota

1. Změna rozpočtu projektu:

01 Hlavní výdaje

Cena kusu 5 916 105,76

Náklad celkem 5 916 105,76

Procento 96,73

01.04 Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby

Cena kusu 3 836 649,54

Náklad celkem 3 836 649,54

Procento 63,46

01.04.01 Všeobecné konstrukce a práce


Cena kusu 218 852,33

Náklad celkem 218 852,33

Procento 3,62

01.04.02 Zemní práce

Cena kusu 160 658,16



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Náklad celkem 160 658,16
Procento 2,66

01.04.03 Zakládání staveb
Cena kusu 55 091,27
Náklad celkem 55 091,27
Procento 0,91

01.04.04 Svislé konstrukce
Cena kusu 282 376,16
Náklad celkem 282 376,16
Procento 4,67

01.04.05 Vodorovné konstrukce
Cena kusu 43 371,90
Náklad celkem 43 371,90
Procento 0,72

01.04.06 Komunikace
Cena kusu 865 258,05
Náklad celkem 865 258,05
Procento 14,31

01.04.07 Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů
Cena kusu 511 901,38
Náklad celkem 511 901,38
Procento 8,47

01.04.08 Přidružená stavební výroba
Cena kusu 1 383 787,53
Náklad celkem 1 383 787,53
Procento 22,89

01.04.09 Potrubí
Cena kusu 90 882,00
Náklad celkem 90 882,00
Procento 1,50

01.04.10 Ostatní konstrukce, práce a demolice
Cena kusu 156 100,76
Náklad celkem 156 100,76
Procento 22,63

01.04.11 Zařizovací předměty staveb
Cena kusu 68 370,00
Náklad celkem 68 370,00
Procento 1,13

01.05. Základní vnitřní vybavení
Cena kusu 897 935,13
Náklad celkem 897 935,13
Procento 14,85

01.08 DPH
Cena kusu 976 521,09
Náklad celkem 976 521,09
Procento 16,15

03 Způsobilé výdaje celkem
Cena kusu 6 046 105,76
Náklad celkem 6 046 105,76

Procento 100,00

04 Nezpůsobilé výdaje

Cena kusu 1 120 867,19

Náklad celkem 1 120 867,19

Procento 18,54

05 Celkové výdaje projektu

Cena kusu 7 166 972,95

Náklad celkem 7 166 972,95

Procento 118,54

2. Harmonogram realizace projektu:

Termín fyzického zahájení realizace projektu: 1.3.2009

Realizace projektu – od protokolárního předání po kolaudaci: 1.3.2009 – 37.7.2009

Technický dozor: 1.3.2009 – 30.6.2009

Autorský dozor: 1.3.2009 – 30.6.2009

Povinná publicita (označení projektu): 1.3.2009 – 30.6.2009

Organizační, technická a finanční příprava provozu výstupů projektu: 1.5.2009 – 31.7.2009

Management realizace projektu v realizační fázi včetně managementu ROP a přípravy a podávání žádostí o dotace v rámci finančních etap projektu: 1.3.2009 – 31.7.2009

Kolaudační řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci: 1.7.2009 – 31.7.2009

Předání stavby (protokolární předání): 1.6.2009 – 30.6.2009

Termín fyzického ukončení projektu: 31.7.2009

Zpracování a odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu, závěrečné vyhodnocení projektu: 1.8.2009 – 29.9.2009

3. Změna finančního plánu:

Pořadí žádosti o platbu:

01

Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 5 592 647,81

Datum předložení žádosti o platbu:

29.09.2009

4. Číslo účtu příjemce:

Číslo účtu příjemce dle smlouvy o poskytnutí dotace:

Návrh změny textu/hodnoty

1. Změna rozpočtu projektu:

01 Hlavní výdaje

Cena kusu 6 585 090,39

Náklad celkem 6 585 090,39

Procento 98,06

01.04 Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby

Cena kusu 4 323 920,39

Náklad celkem 4 323 920,39

Procento 64,39

01.04.01 Všeobecné konstrukce a práce

Cena kusu 265 920,70

Náklad celkem 265 920,70

Procento 3,96

01.04.02 Zemní práce

Cena kusu 161 115,08

Náklad celkem 161 115,08

Procento 2,40

01.04.03 Zakládání staveb

Cena kusu 88 999,19

Náklad celkem 88 999,19

Procento 1,33

01.04.04 Svislé konstrukce

Cena kusu 306 414,32

Náklad celkem 306 414,32

Procento 4,56

01.04.05 Vodorovné konstrukce

Cena kusu 42 627,85

Náklad celkem 42 627,85

Procento 0,63

01.04.06 Komunikace

Cena kusu 1 017 502,49

Náklad celkem 1 017 502,49

Procento 15,15

01.04.07 Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů

Cena kusu 627 145,27

Náklad celkem 627 145,27

Procento 9,34

01.04.08 Přidružená stavební výroba

Cena kusu 1 522 727,33

Náklad celkem 1 522 727,33

Procento 22,68

01.04.09 Potrubí

Cena kusu 31 493,80

Náklad celkem 31 493,80

Procento 0,47

01.04.10 Ostatní konstrukce, práce a demolice

Cena kusu 201 434,36

Náklad celkem 201 434,36

Procento 3,00

01.04.11 Zařizovací předměty staveb

Cena kusu 58 540,00

Náklad celkem 58 540,00

Procento 0,87

01.05. Základní vnitřní vybavení

Cena kusu 955 877,00
Náklad celkem 955 877,00
Procento 14,23

01.08 DPH
Cena kusu 1 100 293,00
Náklad celkem 1 100 293,00
Procento 16,39

03 Způsobilé výdaje celkem
Cena kusu 6 715 090,39
Náklad celkem 6 715 090,39
Procento 100,00

04 Nezpůsobilé výdaje
Cena kusu 778 012,34
Náklad celkem 778 012,34
Procento 11,59

05 Celkové výdaje projektu
Cena kusu 7 493 102,73
Náklad celkem 7 493 102,73
Procento 111,59

1. Harmonogram realizace projektu:

Termín fyzického zahájení realizace projektu: 27.4.2009

Realizace projektu – od protokolárního předání po kolaudaci: 27.4.2009 – 30.11.2009

Technický dozor: 27.4.2009 – 24.8.2009

Autorský dozor: 27.4.2009 – 24.8.2009

Povinná publicita (označení projektu): 27.4.2009 – 24.8.2009

Organizační, technická a finanční příprava provozu výstupů projektu: 1.5.2009 – 30.11.2009

Management realizace projektu v realizační fázi včetně managementu ROP a přípravy a podávání žádostí o dotace v rámci finančních etap projektu: 1.3.2009 – 30.11.2009

Kolaudační řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci: 24.8.2009 – 30.11.2009

Předání stavby (protokolární předání): 24.8.2009

Termín fyzického ukončení projektu: 30.11.2009

Zpracování a odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu, závěrečné vyhodnocení projektu: 1.12.2009 – 15.12.2009

Termín ukončení projektu: 15.12.2009

2. Změna finančního plánu:

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 5 592 647,81

Datum předložení žádosti o platbu: 15.12.2009

3. Číslo účtu příjemce:

Běžný účet pro projekt (zvláštní, příjmový):

Úvěrový účet pro projekt (zvláštní, výdajový):

Místo změny v dokumentaci

Žádost Benefit 7, 12. Rozpočet projektu (str. 21, 22), harmonogram projektu (str. 52 – 56)

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Změna rozpočtu projektu:

Důvodem provedené změny je uzavření smlouvy s těmito dodavateli:

- autorský dozor ; bez změny v rozpočtu
- technický dozor ; bez změny v rozpočtu
- dodavatel stavby

Harmonogram realizace projektu:

Důvodem změny je uzavření smlouvy na dodavatele stavby (po provedeném výběrovém řízení), která předpokládá tyto termíny realizace:

Zahájení stavby: 27.4.2009

Dokončení stavby: 24.8.2009

A dále předpokládané složité kolaudační řízení stavby, kdy bude kolaudována rozestavěná stavba, zahájená před velice dlouhou dobou. Proto se předpokládá kolaudace až k 30.11.2009.

Změna finančního plánu:

Důvodem změny je změna celkových způsobilých výdajů a změna harmonogramu realizace projektu (posun ukončení projektu).

Číslo účtu příjemce:

Změna byla provedena z důvodu provedení poptávkového řízení na poskytovatele úvěru pro realizaci projektu. Příjemce zřídil zvláštní výdajový účet k projektu (úvěrový účet pro úhradu dodavatelských faktur) a následně zvláštní příjmový účet (účet pro příjem dotace).

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele

Datum

11.5.2009

Datum platnosti od 27.4.2009

V Němčicích, dne 11.5.2009



~ 7 ~



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj