



Unikátní kód žádosti:

ØuvAjP0001

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.13
 Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
 Číslo prioritní osy: 13.2
 Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí
 Číslo oblasti podpory: 13.2.2
 Název oblasti podpory: Rozvoj měst
 Číslo podoblasti podpory:
 Název podoblasti podpory:
 Číslo výzvy: 09
 Název výzvy: 9. kolo výzvy - oblast podpory 2.2.
 Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
 Účetní osnova: 505/2002 Sb. 501-522 (FZ 03/2003)

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:

Projekt

Název projektu: Semily - Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II. etapa)
 Název projektu anglicky: The Revitalization of Semily Town Centre (Jitřenka and Rieger Square - 2nd stage)
 Datum zahájení projektu: 02.07.2007 Datum ukončení projektu: 29.07.2011
 Doba trvání projektu: 48,9 měsíce
 Celkové způsobilé výdaje projektu: 90 507 594,27
 Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne
 Režim veřejné podpory: Nerelevantní



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Stručný obsah projektu:

Realizace projektu spočívá:

1. v celkové rekonstrukci městského kina Jitřenka. Zbourán bude stávající objekt kotelny a realizována nová přístavba. V přízemí objektu bude kavárna pro 46 osob, stávající kinosál bude zmenšen na kapacitu 115 + 2 imobilní místa k sezení. Ve zbylé části bude umístěna knihovna, která se přesune ze dvou prostorově nevyhovujících objektů. Kromě čítárny a neveřejné regionální knihovny zde bude víceúčelový sál pro besedy a školení, místnost pro veřejný internet a 2 klubovny pro činnost dětí a mládeže.
2. v II. etapě rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech. Celkově rekonstruována bude západní část náměstí. Bude zde zrušena souvislá asfaltová plocha, která dříve sloužila jako shromaždiště, a plocha bude užitím různých druhů dlažby rozdělena na plochy pro smíšený provoz pěších a motorové dopravy (včetně parkovišť), bude upravena rampa před obchodním centrem a budou dobudovány španělské schody, které budou sloužit pro posení u navržené fontány.

Žadatel

Název žadatele: Město Semily


IČ: 00276111

DIČ: CZ00276111

Oficiální adresa žadatele: Husova 82/, 513 01 Semily


Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Daniel Mach

Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** 481629223
email: mach@mu.semily.cz



1. Projekt

Projekt počítá se výběrovým řízením:	Ano
Projekt má partnera:	Ne
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ano



2. Dopady a místa realizace**Území dopadu:****Kód území dopadu:**

CZ0514576964

Název území dopadu:

Semily

Spadá pod:

Semily

Místo realizace NUTS5:**Kód NUTS5:**

CZ0514576964

Název NUTS5:

Semily

Spadá pod:

Semily

Specifické území:**Realizované investice NUTS3:****Kód NUTS3:**

CZ051

Název NUTS3:

Liberecký kraj

Procentní podíl:

100

Adresa místa realizace projektu:

Riegrovo náměstí 49, 513 01 Semily

Riegrovo náměstí, 513 01 Semily



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Popis projektu

Zdůvodnění potřeby projektu včetně popisu výchozího stavu:


Objekt kina Jitřenka je nevyužívaný a chátrá, což vede k prodražování záchranné rekonstrukce. Kino je od roku 2004 uzavřeno z důvodu špatného technického stavu budovy a jiný promítací sál ve městě neexistuje. Občané jsou tak po volnočasové stránce významně ochuzeni. Semily jsou největším městem Libereckého kraje bez provozovaného kina. Knihovna, která bude využívat část uvolněných prostor. V současné době sídlí ve dvou kapacitně nevyhovujících objektech. Jeden z nich v majetku města nelze upravit pro bezbariérový přístup, ve druhém objektu je knihovna v pronajatých prostorách mimo centrum města. Regionální knihovna poskytuje služby 71 základním knihovnám okresu Semily. Činnosti městské i regionální knihovny jsou nezastupitelné a nenahraditelné. Knihovna se přemístí do objektu kina do nového prostředí, které nabídne návštěvníkům lepší služby. Všechny stávající činnosti budou zachovány, nově budou zavedeny kurzy počítačové gramotnosti, zvuková knihovna pro nevidomé, meziknihovní databáze výpůjček. V přízemí objektu bude nekuřácká kavárna. Projekt rekonstrukce Riegrova náměstí revitalizuje centrální prostor města s vysokým pohybem pěších a motoristů, a obnoví jeho funkční využití. Dnes zde neexistují odpočinkové zóny, je zde málo zeleně, téměř celý prostor zabírá nevzhledná asfaltová plocha obsazená parkujícími automobily. Chybí zde městský mobiliář a vyznačení hlavních pěších tahů, veřejné osvětlení a sítě technické infrastruktury jsou zastaralé a nekvalitní. Realizací se zlidští a zpřehlední tento prostor, bude opět využit jako přirozené místo setkávání a posezení, usměrní se pohyb pěších a motoristů. Budou vysázena nová zeleň, okolí stávající lípy bude vhodně upraveno, doplněny budou lavičky a veřejné osvětlení, na pěších tazích budou instalovány svítící vodící linie pro zrakově postižené a opraveny a doplněny budou sítě technické infrastruktury. Před rampou před obchodním domem vzniknou španělské schody s možností sezení, a před nimi bude instalována fontána.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je revitalizace a regenerace centra města a navrácení mu jeho původní funkce přirozeného místa setkávání a příjemného prostoru, který své město dobře reprezentuje. Zároveň by se tento prostor měl stát kulturním a společenským "jádr" města. Mělo by dojít k výraznému zlepšení služeb pro občany i návštěvníky, především po stránce kulturního vyžití.

Díličními cíli projektu jsou :

1. Oprava chátrající budovy kina Jitřenka a její smysluplné funkční využití a zpřístupnění pro osoby se sníženou schopností pohybu.
2. Přestěhování městské knihovny ze dvou nevyhovujících budov do opravené budovy a zlepšení jejich služeb pro návštěvníky, lepší podmínky pro uchování knihovního fondu, budoucí vznik nových služeb.
3. Zlepšení regionální funkce městské knihovny pro 71 základních knihoven okresu.
4. Rozšíření kulturní nabídky ve městě obnovením provozu kina v opravené budově, jeho vybavení moderní projekční technikou.
5. Zřízení nekuřácké kavárny v přízemí budovy kina Jitřenka, která se stane místem setkávání, posezení a relaxace
6. Regenerace a revitalizace centrálního Riegrova náměstí a zlidštění tohoto prostoru díky celkové rekonstrukci náměstí, zřízení odpočinkových zón (k sezení španělské schody a lavičky), instalace vodních prvků (fontána, pítka) a městského mobiliáře.
7. Zlepšení bezpečnosti chodců na Riegrově náměstí prostorovým vymezením míst pro pěší, parkování aut a smíšených ploch, instalace vodících prvků pro zrakově postižené osoby na hlavním pěším tahu a doplnění veřejného osvětlení.
8. Zlepšení spolehlivosti a kvality dodávek energií v okolí Riegrova náměstí prostřednictvím výměny zastaralých sítí technické infrastruktury a doplněním nových sítí.
9. Rozšíření a úprava ploch zeleně výsadbou nových stromů, úprava stávající vzrostlé zeleně a vysazení zatravněných rabat.



Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Rekonstrukcí Riegrova náměstí a budovy kina Jitřenka, kde bude zprovozněna knihovna, kino a kavárna dojde ke zvýšení kvality fyzického prostředí regionu. Opravou centra města se také zvýší atraktivita regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Tak budou naplněny cíle definované v globálním cíli ROP SV. Realizací projektu a s ním souvisejícími efekty (růstem tržeb podnikatelské sféry, růstem zaměstnanosti) se naplní specifické cíle 3 a 4, tedy zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního potenciálu regionu a zvýšení atraktivity regionu pro podnikání a investice.

Samotný projekt přímo naplňuje specifický cíl 2, který je rovněž globálním cílem priority 2 - zlepšení kvality života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit. Rekonstrukcí náměstí a rozšířením nabídky kulturního vyžití bude zvýšen standard a atraktivita života s respektem zásad trvale udržitelného rozvoje, jak je definováno v odůvodnění globálního cíle priority 2. Projekt svým charakterem posiluje rozvoj a zvyšuje kvalitu života v městském prostředí, zejména jejich sociální a fyzické struktury, jak je uvedeno ve specifickém cíli priority 2. Rekonstruované městské centrum a vznik nových kulturních aktivit posiluje ekonomický a společenský rozvoj měst, jak je uvedeno v globálním cíli oblasti podpory 2.2. Rozvoj měst a rovněž se tak naplňuje operační cíl oblasti podpory 2.2 Regenerace a revitalizace městského prostředí. Projekt je v plném souladu se zaměřením oblasti podpory 2.2 (a její specifikací), kde se mj. hovoří o obnově vybraných částí měst a rozvoji infrastruktury v oblasti vzdělávání. Podpora je zde zaměřena na obnovu vybraných městských částí a objektů s cílem zvýšit atraktivitu města a kvalitu života v nich, včetně revitalizace a úprav veřejných prostorů vedoucí k obnovení jejich funkčního využití.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Stavební povolení na stavební úpravy kina Jitřenka a rekonstrukci Riegrova náměstí již byla vydána a příslušná projektová dokumentace je zpracována. K těmto záměrům byly jako úvodní krok zpracovány variantní architektonické studie. První aktivitou projektu je proto příprava. Ta spočívá ve zpracování žádosti o finanční podporu z programu ROP NUTS II Severovýchod včetně všech povinných příloh. Žádost byla zpracována pracovníky městského úřadu žadatele ve spolupráci se specializovanou firmou.

Pokud bude žádosti o spolufinancování projektu vyhověno, bude zahájena realizace projektu. Poté bude podepsána smlouva o poskytnutí dotace. V době podpisu smlouvy již bude probíhat příprava zadávací dokumentace projektu pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podkladem pro zadávací dokumentaci jsou projektové dokumentace zpracované firmami Rosa - Architekt, Trutnov pro rekonstrukci kina Jitřenka a Atelier 4 s.r.o., Jablonec n. Nisou pro rekonstrukci Riegrova náměstí. Dokumentace jsou zpracovány včetně výkazů výměr a podrobných rozpočtů po jednotlivých stavebních objektech.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby bude provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Pokynů pro zadávání veřejných zakázek (příručka č. 11 Příručky pro žadatele). Bude ho zajišťovat externí subjekt. S vítěznou firmou bude uzavřena smlouva o dodávce stavebních prací, dohodnut harmonogram, postup stavebních prací a platební kalendář. Budou provedena výběrová řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a před podpisem dotační smlouvy také na administrátora projektu. S vítěznými dodavateli budou uzavřeny smlouvy. Žadatel si zajistí financování těchto činností z vlastních zdrojů. Bude zajištěno plnění podmínek dotační smlouvy a řádného sledování nákladů a finančních toků projektu. Administraci projektu bude zajišťovat externí odborná firma.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

1. fáze - výběr stavebního dozora a zhotovitele (případně zhotovitelů) stavby, autorský dozor budou vykonávat zástupci zpracovatelů dokumentace (Rosa - Architekt, Trutnov a Atelier 4 s.r.o., Jablonec nad Nisou - cílem je dohled na provádění prací v souladu se stavební dokumentací, sjednaným harmonogramem, rozpočtem a dalšími požadavky investora,
2. fáze - zahájení bouracích prací v objektu kina a stavebních úprav severozápadní části náměstí, jižní strana náměstí bude sloužit jako provizorní stavební dvůr,
3. fáze - zahájení rekonstrukce objektu kina Jitřenka a dokončení stavebních úprav severozápadní části náměstí, po dokončení prací stavebních na objektu kina bude stavba předána investorovi za účelem zjištění případných vad a nedodělků,
4. fáze - objekt kina bude vybaven technologií kina, zařízením interiéru a nábytkem tak, aby mohl být co nejdříve uveden do provozu
5. fáze - bude realizována rekonstrukce jihovýchodní části náměstí včetně technologie fontány a španělských schodů před obchodním domem.

Žadatel si zajistí financování z vlastních zdrojů (formou úvěru), protože dotace bude poskytnuta po ukončení jednotlivých etap. Etapy jsou stanoveny podle výše nákladů v objemu cca 25 mil. Kč na jednu etapu realizace projektu. Platby zhotoviteli budou prováděny podle předem dohodnutého platebního kalendáře. Bude zajištěno plnění podmínek dotační smlouvy a řádné sledování nákladů a finančních toků projektu. Administraci projektu bude zajišťovat externí firma. V průběhu realizace proběhnou pravidelné kontroly a budou zpracovány monitorovací zprávy. Během celé realizační fáze bude zajištěna odpovídající propagace projektu. Před zprovozněním kina Jitřenka budou vydány propagační letáky se základními informacemi o objektu a průběhu realizace opravy. Publicita bude zajištěna v lokálním a regionálním tisku, na internetových stránkách a v informačním centru města. Předání objektu do provozu proběhne slavnostně za účasti místních a regionálních osobností a hostů.


Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Po kolaudaci budou jednotlivé objekty předány do užívání. Vyhodnocení realizace projektu je konečnou aktivitou celého projektu. Posoudí se dosažení cílů projektu, soulad realizace s příslušnými dokumenty (projekt, dokumentace, smlouva s dodavatelem, smlouva o poskytnutí dotace, stavební povolení) a dodržení podmínek a pravidel financování projektu včetně dodržení nákladového rozpočtu.

Rekonstrukce Riegrova náměstí bude realizována po polovinách z důvodu zachování alespoň poloviny parkovacích míst v průběhu stavby tak, aby nebyly ohroženy ekonomické subjekty podnikajících v objektech na náměstí. Jihovýchodní část náměstí bude částečně využita jako stavební dvůr. Jako první bude zprovozněna severozápadní část náměstí. Parkování vozidel zde nebude zpoplatněno.

Rekonstruovaná budova Jitřenka se stane jedním z kulturních center ve městě. Provoz knihovny bude po přemístění zachovávat všechny služby jako dosud a uvažuje se o rozšíření (viz. zdůvodnění potřebnosti projektu). Poplatky za služby v knihovně se vlivem přestěhování zvyšovat nebudou. Neveřejné regionální oddělení knihovny bude v lepší kvalitě než dosud poskytovat regionální funkce 71 základním knihovnám okresu Semily. Kino bude provozováno jako součást příspěvkové organizace Kulturní centrum Golf. Uvažuje se se vstupným 70 Kč a roční návštěvností okolo 24.000 návštěvníků. Kino ani knihovna nebudou ziskové a ztráta z provozu bude kryta účelovou dotací města, u regionálního oddělení knihovny také dotací Libereckého kraje. Jako součást provozu kina vznikne 1 nové pracovní místo a 2 místa na částečný pracovní úvazek, v knihovně žádná nová pracovní místa nevzniknou. Součástí objektu bude kavárna v přízemí objektu, která bude pronajata soukromému provozovateli. Zde se předpokládá vznik nových pracovních míst.

Rekonstruovaná plocha náměstí bude z části využita pro bezmotorovou dopravu jako plocha pro shromáždění, větší část zůstane využita pro parkování vozidel. Provoz a údržbu parkoviště bude financovat město.



Připravenost projektu k realizaci:

Na projekt Stavební úpravy městského kina Jitřenka bylo vydáno stavební povolení dne 30.5.2008 (čj. SÚ/1163/08), na Rekonstrukci Riegrova náměstí bylo stavební povolení vydáno dne 27.10.2008 (čj. SÚ/2671/08). Vlastnické vztahy jsou vyřešené a realizaci projektu neovlivní. Město Semily má velký zájem projekt realizovat. Na předfinancování projektu bude u některé z komerčních bank zajištěn překlenovací úvěr. Na zajištění vlastního podílu bude rovněž využit úvěr. Město Semily ve svém rozpočtovém výhledu počítá s budoucí finanční zátěží, kterou splácení úvěru přinese. Finanční prostředky na splácení úvěru zajistí z vlastního rozpočtu. Finanční výdaje města v souvislosti s fungováním projektu v provozní fázi se zvyšují, ale nikoli výrazně pouze v rozsahu dotace na provoz kina.

V objektu kina Jitřenka je ve 2. patře využívána jedna bytová jednotka. S nájemníkem je uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou a je uzavřena ústní dohoda, že před realizací projektu budou nabídnuty dva byty pro výběr směny bytu.

Riegrovo náměstí je v majetku města a na ploše je umístěn stánek prodejny tisku, který bude po dohodě s majitelem přemístěn do jiné části náměstí.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

V rámci I. etapy rekonstrukce Riegrova náměstí byla upravena tzv. zelená část náměstí, tedy parkové plochy a chodníky ve východní části. Byla vydlážděna plochy okolo sochy F.L.Riegra a byla vybudována fontána v centrální části v místě křížení pěších komunikací. Práce byly zahájeny v červnu 2006 a ukončeny v listopadu 2006, realizaci prováděla společnost SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa. Náklady na realizaci byly 5.383.535 Kč. Současně proběhly stavební úpravy na ploše před novým objektem Městského úřadu Semily, které bezprostředně navazují, a kde náklady dosáhly 1.658.712 Kč. Na realizaci obou akcí byla poskytnuta státní dotace ve výši 6.900.000 Kč z rozpočtu Ministerstva financí ČR. Ostatní náklady byly hrazeny z vlastních prostředků města.

Jako doplněk I. etapy byly v roce 2007 realizovány parkové úpravy tzv. zelené části náměstí. Tyto úpravy realizovala Ing. Lucie Pánková, Nová Ves nad Popelkou. Náklady činily 154.420 Kč. Náklady byly hrazeny z vlastních prostředků města.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 001
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Mach
Jméno: Daniel
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: vedoucí projektu
Název organizace: Městský úřad Semily
Funkce v rámci organizace: projektový manažer odboru investic

Zapojení člena při přípravě projektu:

Je zodpovědný za přípravu a projednání projektu s veřejností a s příslušnými orgány včetně zajištění financování projektu. Je rovněž zodpovědný za včasné zpracování a předložení projektu do ROP NUTS II Severovýchod. Zodpovídá za přípravu projektu (zajištění kvality projektu) a průběh výběrových řízení dle zákonných předpisů (zákon č. 137/2006 Sb.) a pravidel programu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zajišťování informovanosti rady a zastupitelstva města o průběhu projektu a jeho financování. Účastní se pracovních schůzek, kde kontroluje dodržování postupu realizace projektu podle zadaných podmínek. Navrhuje předkládá ke schválení případné změny projektu, předkládá je k posouzení regionální radě.


Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Vedoucí projektu zodpovídá za využití výsledků projektu i v provozní fázi projektu. Dozoruje dodržování zvolených indikátorů. V rámci udržitelnosti projektu spolupracuje s provozovateli zařízení a dbá na včasné reklamace zjištěných závad.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Ing. Daniel Mach má zkušenosti s projektovým řízením z doby zaměstnání na Městském úřadě Semily v letech 1999 - 2003 a ve společnosti JENA CZ s.r.o. v letech 2003 - 2006:

- vedení stavby Rekonstrukce Riegrovy a Kamenického stezky (Grantové schéma Phare CBC prostřednictvím ARR - Agentury regionálního rozvoje s.r.o., 10 800 EUR)
- zpracování žádosti a administrace projektu Veřejný internet v Horní Branné (SROP)
- zpracování žádosti a administrace projektu Veřejný internet v Koberovech (SROP)
- vedení a technický dozor stavby Rekonstrukce Bavlnářské ulice v Semilech - I. etapa (Ministerstvo pro místní rozvoj, 15,7 mil. Kč)



Pořadí člena týmu: 002
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Bělonohý
Jméno: Vladimír
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: organizátor projektu
Název organizace: Městský úřad Semily
Funkce v rámci organizace: vedoucí odboru investic

Zapojení člena při přípravě projektu:

Konzultace variantních řešení dokumentací, příprava projektového záměru a jeho konzultace, zajištění projektového týmu, zajištění vazby na vedení města a ostatní odbory městského úřadu

Zapojení člena při realizaci projektu:


Monitoring a dohled nad průběhem realizace projektu, sledování průběhu plnění projektu, pravidelné informování vedení města o průběhu realizace projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Organizátor projektu zodpovídá za sledování provozní fáze projektu a dohlíží na zajištění provozu z hlediska finančního dotování provozu a technických potřeb. Pravidelně konzultuje provozní stránku projektu s partnerskými a provozními zajištěními projektu - ředitelem Kulturního centra Golf p.o. a ředitelkou Městské knihovny p.o.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Ing. Vladimír Bělonohý pracoval do roku 2007 ve stavební společnosti BAK a.s. Trutnov a má zkušenosti s vedením realizace staveb.



Pořadí člena týmu: 003
Titul před jménem:
Příjmení: Vacátko
Jméno: Ladislav
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: technické zajištění projektu
Název organizace: Městský úřad Semily
Funkce v rámci organizace: pracovník odboru investic

Zapojení člena při přípravě projektu:

Příprava projektu Rekonstrukce Riegrova náměstí - II. etapa, zajištění provázanosti na realizaci I. etapy a na realizaci Kruhové křižovatky na Riegrově náměstí v Semilech (investor - Liberecký kraj s dotací ze SROP).

Zapojení člena při realizaci projektu:

Technický dohled nad průběhem realizace projektu, koordinátor stavebních prací.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění nutných souvisejících a udržovacích stavebních prací, konzultace se správcí objektů.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Ladislav vacátko pracoval do roku 2007 ve funkci vedoucího odboru výstavby a rozvoje Městského úřadu Semily a má zkušenosti s vedením staveb :

- Rekonstrukce Domova důchodců v Semilech (realizace společností BAK a.s.)
- Kanalizace a ČOV Semily (realizace společností BAK a.s., dotace z OP Infrastruktura, celkové náklady 51 mil. Kč)

Pořadí člena týmu: 004
Titul před jménem: Ing.arch.
Příjmení: Rosa
Jméno: Michal
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: autorský dozor rekonstrukce kina
Název organizace: Rosa - Architekt, Trutnov
Funkce v rámci organizace: vlastník společnosti

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zpracování návrhu a projektové dokumentace "Stavební úpravy městského kina Jitřenka v Semilech".

Zapojení člena při realizaci projektu:


Autorský dohled nad průběhem realizace projektu, koordinace případných změn při realizaci stavby.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Ing.arch. Michal Rosa zpracoval např. dokumentaci na rekonstrukci kina Vesmír v Trutnově.



Pořadí člena týmu: 005
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Matoušek
Jméno: Miloš
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: autorský dozor rekonstrukce náměstí
Název organizace: Atelier 4 s.r.o., Jablonec nad Nisou
Funkce v rámci organizace: pracovník společnosti

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zpracování návrhu a projektové dokumentace "Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech - II. etapa".

Zapojení člena při realizaci projektu:

Autorský dohled nad průběhem realizace projektu, koordinace případných změn a realizace detailů stavby.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Atelier 4 s.r.o., Jablonec nad Nisou zpracoval předešlou etapu dokumentace rekonstrukce náměstí a také dokumentaci na kruhovou křižovatku, která je součástí Riegrova náměstí. Kromě těchto dokumentací zpracovala společnost dokumentaci "Waldorfské škola v Semilech - rekonstrukce objektu č.p. 375".

Pořadí člena týmu: 006
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Bartoš
Jméno: Lubomír
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: partnerské a provozní zajištění kina
Název organizace: Kulturní centrum Golf p.o.
Funkce v rámci organizace: ředitel

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zapojení se do přípravy návrhu řešení, účast na projednání s veřejností a v zastupitelstvu města, porovnání variant řešení a odhad provozních nákladů.

Zapojení člena při realizaci projektu:


Dohled nad realizací příslušné části stavby (kino) a konzultace při zapojení technologie vybavení objektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Dodržení náplně a výstupů projektu, sledování dodržení technických provozních parametrů, poskytování údajů pro průběžné sledování provozních nákladů a hlášení případných závad.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Ing. Lubomír Bartoš má jako ředitel Kulturního centra Golf p.o. zkušenosti s provozem kulturního domu, který má Kulturní centrum Golf p.o. ve správě. Pořádají se zde kulturní akce jako koncerty, divadla, plesy, zábavy nebo taneční, ale objekt je také využíván pro mládežnické a jazykové klubovny.



Pořadí člena týmu: 007
Titul před jménem:
Příjmení: Vrbenská
Jméno: Miroslava
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: partnerské a provozní zajištění knihovny
Název organizace: Městská knihovna v Semilech p.o.
Funkce v rámci organizace: ředitelka

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zapojení se do přípravy návrhu řešení, předkládání variant řešení, informace o stávajících provozních nákladech a provozních potřebách, účast na projednání s veřejností a v zastupitelstvu města, odhad provozních nákladů.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Dohled nad realizací příslušné části stavby (knihovna) a konzultace při zapojení technologie vybavení objektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Dodržení náplně a výstupů projektu, sledování dodržení technických provozních parametrů, poskytování údajů pro průběžné sledování provozních nákladů a hlášení případných závad.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Miroslava Vrbenská má jako ředitelka městské knihovny zkušenosti s provozem knihovnických zařízení. Městská knihovna sdružuje nejen veřejnou část knihovny, ale také neveřejnou regionální část knihovny.

Pořadí člena týmu: 008
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Radějová
Jméno: Jana
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: ekonomické zajištění projektu
Název organizace: Městský úřad Semily
Funkce v rámci organizace: vedoucí odboru finančního a plánovacího

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zajištění zřízení zvláštního účtu pro financování projektu, konzultace nákladů stavby a průběžného financování.

Zapojení člena při realizaci projektu:


Zpracování ekonomických údajů, průběžný ekonomický monitoring, dohled nad dodržováním rozpočtu, vedení účetních knih, příprava účetních výkazů.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Vyhodnocení realizace projektu, zpracování příslušné ekonomické dokumentace, sledování průběhu splátek úvěru, porovnání předpokládaných a skutečných provozních nákladů.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Ing. Jana Radějová má zkušenosti s účtováním projektů, které Město Semily realizovalo.



Pořadí člena týmu: 009
Titul před jménem: RNDr.
Příjmení: Rölce
Jméno: Robert
Titul za jménem: Ph.D.
Funkce v rámci projektového týmu: zpracovatel studie ekonomického hodnocení projektu a pomoc při zpracování žádosti
Název organizace: ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Funkce v rámci organizace: manažer projektů

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zpracovatel ekonomického hodnocení projektu a poradce při zpracování žádosti je odpovědný vedoucímu projektu a spolupracuje s ním. Odpovídá za zpracování studie ekonomického hodnocení projektu, která je přílohou žádosti.

Zapojení člena při realizaci projektu:


Nezapojen

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Robert Rölce zpracovával další žádosti o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, konkrétně projekty "Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko - nová pobočka VMG v České Lípě" (náklady 12.641.570 Kč) a v roce 2007 studie proveditelnosti na projekty "Revitalizace sídlištního školního areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti, SOŠ a SOU Česká Lípa" (náklady 10.285.778 Kč), "Kompletní rekonstrukce autokempu ve Frýdlantu" (náklady 29.116.820 Kč) a "Autokemp Sedmihorky" (náklady 45.550.000 Kč).



Pořadí člena týmu: 010
Titul před jménem:
Příjmení: vzejde z výběrového řízení
Jméno: (VR)
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: administrátor projektu
Název organizace: Externí subjekt vybraný na základě výběrového řízení.
Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

Nezapojen

Zapojení člena při realizaci projektu:


Bude vabráán výběrovým řízením po obdržení Doporučení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Je podřízen vedoucímu projektu. Jeho úkolem je administrace projektu, psaní monitorovacích zpráv (průběžných, etapových a závěrečné), komunikace s řídícím orgánem, sledování, zda projekt běží dle plánu a pravidel ROP NUTS II Severovýchod. Podílí se na provádění případných změn před jejich předložením Regionální radě k posouzení a schválení.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zapojení je možné, závisí to na podmínkách stanovených ve výběrovém řízení na tuto pozici. předpokládá se minimálně konzultace k Monitorovacím zprávám o zajištění udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s administrováním obdobných projektů bude jedním z kritérií při výběru administrátora projektu.



5. Žadatel projektu

Název žadatele: Město Semily
IČ: 00276111
DIČ: CZ00276111
Právní forma: Obec nebo m.část hl.m.
Plátce DPH: Ne
Žadatel splňuje definici MSP: Ne
Počet zaměstnanců: 78
Typ podniku: velký
Typ žadatele: Obec

Statutární zástupci:

Příjmení:	Farský	Jméno:	Jan
Titul před:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon:	481629222
Fax:	481622534	Telefon II.:	602721229
Email:	farsky@mu.semily.cz		


Kontaktní osoby:

Příjmení:	Mach	Jméno:	Daniel
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	pracovník odboru investic	Telefon:	481629223
Fax:	481622534	Telefon II.:	737726756
Email:	mach@mu.semily.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Mach Daniel


Oficiální adresa:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Semily
Obec:	Semily	Část obce:	Semily
Městská část:		Ulice:	Husova
PSČ:	513 01	Číslo popisné:	82
WWW:		Číslo orientační:	



Adresa pro doručení:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Semily
Obec:	Semily	Část obce:	Semily
Městská část:		Ulice:	Husova
PSČ:	513 01	Číslo popisné:	82
		Číslo orientační:	
WWW:	www.semily.cz		



6. Zkušenosti žadatele

Pořadí reference:	001
Název projektu/akce:	Rekonstrukce Riegrovy a Kamenického stezky
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Euroregion Nisa
Celkové výdaje projektu/akce:	687 740,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	2000
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Evropská unie
Název grantu/programu:	Phare CBC:CZ 9701

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt byl součástí širšího projektu "Nisa - rozvoj turistických stezek", kde byl žadatelem Euroregion Nisa, a který připravila a administrovala ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. a který řešil rekonstrukce turistických stezek v Euroregionu Nisa. Jednotlivé obce se zapojily do projektu podle svých možností.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Město Semily spolupracovalo na přípravě (ohlášení stavebnímu úřadu) a realizaci stavby formou dozorování stavebních úprav, provádělo finanční vypořádání akce.

Pořadí reference:	002
Název projektu/akce:	Kanalizace a ČOV
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Semily
Celkové výdaje projektu/akce:	51 119 592,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	2006
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Evropská unie
Název grantu/programu:	Operační program Infrastruktura


Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Realizací projektu vznikla kanalizační stoka od nemocnice do centra města, kde se navazuje na stávající hlavní kanalizační sběrač. Současně byla rozšířena kapacita hlavní městské čistírny odpadních vod (ČOV) v místní části Bítouchov.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Město Semily připravovalo projekt, podávalo žádost, finančně vypořádalo akci.

Pořadí reference:	003
Název projektu/akce:	Program prevence kriminality na místní úrovni
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Semily
Celkové výdaje projektu/akce:	570 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Ministerstvo vnitra ČR
Název grantu/programu:	Program prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství 2007



Popis projektu/akce a jeho výstupů:

V rámci prevence kriminality je na území města postupně instalován kamerový systém, sledující veřejné prostory, kde dochází ke kriminální činnosti, což je v případě města Semily především znehodnocování a ničení majetku.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Město Semily připravovalo projekt, podávalo žádost, finančně vypořádalo akci.

Pořadí reference:	004
Název projektu/akce:	Územní energetická koncepce
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Semily
Celkové výdaje projektu/akce:	229 670,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Název grantu/programu:	Program Efekt

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Jako podklad pro nový územní plán byla zpracována územní energetická koncepce, která navrhuje koncepci úspor ve spotřebě energií a doporučení přechodu na obnovitelné zdroje - v případě města jde o průzkum využití geotermální energie.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Město Semily připravovalo projekt, podávalo žádost, projednávalo dokumentaci s veřejností, finančně vypořádalo akci.

Pořadí reference:	005
Název projektu/akce:	Bezbariérové úpravy pěších komunikací - I. etapa
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Semily
Celkové výdaje projektu/akce:	1 011 535,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Státní fond dopravní infrastruktury
Název grantu/programu:	Program ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace


Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Proběhla I. etapa bezbariérových úprav na pěších komunikacích na území města. Jedná se o úpravy přechodů pro chodce v ulicích Vysocká, Komenského náměstí, 28. října a Ke Stadionu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Město Semily připravovalo projekt, projednávalo dokumentaci s veřejností, projednávalo žádost, finančně vypořádalo akci.

Pořadí reference:	006
Název projektu/akce:	Regenerace panelového sídliště Řeky - Rekonstrukce Bavlňánské ulice
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Semily



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Celkové výdaje projektu/akce: 14 853 742,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2007-2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Název grantu/programu: Regenerace panelových sídlišť

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

V rámci I. etapy projektu regenerace proběhla realizace přestavby Bavlňářské ulice s přeložkami sítí a výstavbou parkovacích stání.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Město Semily připravovalo projekt, projednávalo záměr s veřejností, podávalo žádost, finančně vypořádalo akci.

Pořadí reference: 007
Název projektu/akce: Dokončení rekonstrukce objektu Vista na Městský úřad Semily
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Semily
Celkové výdaje projektu/akce: 1 760 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo financí ČR
Název grantu/programu: Všeobecná pokladní správa

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

V letech 2005 a 2006 byl přestavěn průmyslový objekt Vista na městský úřad. V etapě v roce 2007 byly upraveny půdní prostory pro zasedací a konferenční místnost.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Město Semily připravovalo projekt, podávalo žádost, finančně vypořádalo akci.


Pořadí reference: 008
Název projektu/akce: Domov důchodců - rekonstrukce a dostavba domova důchodců
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Semily
Celkové výdaje projektu/akce: 7 692 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo financí ČR
Název grantu/programu: Program výstavby a rekonstrukcí domovů důchodců

Popis projektu/akce a jeho výstupů:


V rámci dokončení rekonstrukce objektu byla přestavěna část objektu v přízemí na sklad odpadu, byl vystavěn výtah a únikové schodiště.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Město Semily připravovalo projekt, podávalo žádost, finančně vypořádalo akci.



7. Partner projektu



8. Harmonogram projektu

Název aktivity:	Vypracování projektové dokumentace
Začátek aktivity:	02.07.2007
Konec aktivity:	30.06.2008
Název aktivity:	Vypracování žádosti o dotaci
Začátek aktivity:	01.10.2008
Konec aktivity:	11.11.2008
Název aktivity:	Zadávací řízení na administrátora projektu
Začátek aktivity:	02.03.2009
Konec aktivity:	30.04.2009
Název aktivity:	Zadávací řízení na technický dozor
Začátek aktivity:	02.03.2009
Konec aktivity:	30.04.2009
Název aktivity:	Zadávací řízení na zhotovitele stavby
Začátek aktivity:	01.04.2009
Konec aktivity:	31.07.2009
Název aktivity:	Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
Začátek aktivity:	01.06.2009
Konec aktivity:	31.07.2009
Název aktivity:	Administrace projektu
Začátek aktivity:	03.08.2009
Konec aktivity:	29.07.2011
Název aktivity:	Uzavření Smlouvy se zhotovitelem stavby
Začátek aktivity:	03.08.2009
Konec aktivity:	31.08.2009
Název aktivity:	Rekonstrukce Riegrova náměstí - část A
Začátek aktivity:	03.08.2009
Konec aktivity:	31.12.2009
Název aktivity:	Kino Jitřenka - bourací práce
Začátek aktivity:	01.09.2009
Konec aktivity:	30.10.2009

Název aktivity: Kino Jitřenka - stavební práce
Začátek aktivity: 02.11.2009
Konec aktivity: 31.05.2010

Název aktivity: Kino Jitřenka - instalace technologie, stěhování knihovny
Začátek aktivity: 01.06.2010
Konec aktivity: 29.10.2010

Název aktivity: Rekonstrukce Riegrova náměstí - část B
Začátek aktivity: 02.08.2010
Konec aktivity: 31.05.2011

Název aktivity: Kolaudace stavby
Začátek aktivity: 01.06.2011
Konec aktivity: 29.07.2011

Datum zahájení projektu: 02.07.2007
Datum ukončení projektu: 29.07.2011
Doba trvání projektu v měsících: 48,90
Datum zahájení fyzické realizace: 03.08.2009
Datum ukončení fyzické realizace: 30.06.2011

Popis časové realizace:


07/2007 - Zadání zpracování projektové dokumentace
 04 - 07/2009 - Výběr dodavatele stavebních prací
 07/2009 - Zahájení stavebních prací
 08/2009 - 12/2009 - Rekonstrukce Riegrova náměstí - jihozápadní část
 09 - 10/2009 - Kino Jitřenka - bourací práce
 11/2009 - 05/2010 - Kino Jitřenka - rekonstrukce a stavební úpravy
 06-10/2010 - Kino Jitřenka - instalace technologií a dokončovací práce
 08/2010 - 05/2010 - Rekonstrukce Riegrova náměstí - severovýchodní část
 07/2011 - Zahájení provozu celého projektu



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

9. Podpora de-minimis

10. Další podpory ve vztahu k projektu



11. Hodnoty indikátorů

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Povinný	Předpokládané datum plnění:
	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	0,00	218,00	218,00	m2	Ne	30.9.2011 0:00:00
	Plocha objektů regenerovaných nebo revitalizovaných v rámci brownfields	0,00	1 647,00	1 647,00	m2	Ne	30.9.2011 0:00:00
	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS	0,00	1 248,00	1 248,00	m2	Ne	30.9.2011 0:00:00
	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	0,00	1 248,00	1 248,00	m2	Ne	30.9.2011 0:00:00
	Počet zařízení a technologií vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku	0,00	1,00	1,00	Počet	Ne	30.9.2011 0:00:00
	Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením souvisejícím se vzděláváním	0,00	1,00	1,00	Počet	Ne	30.9.2011 0:00:00
51.15.00	Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem	0,00	1,00	1,00	Počet projektů	Ano	30.9.2011 0:00:00
52.02.13	Počet nově vytvořených prac. míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	0,00	3,00	3,00	PM	Ano	30.9.2011 0:00:00
65.01.00	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	0,00	0,52	0,52	ha	Ano	30.9.2011 0:00:00
65.11.00	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	0,00	1 647,00	1 647,00	m2	Ano	30.9.2011 0:00:00
65.11.01	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	0,00	0,00	0,00	m2	Ano	30.9.2011 0:00:00
65.11.03	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči	0,00	0,00	0,00	m2	Ano	
65.20.00	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	0,00	0,10	0,10	ha	Ano	30.9.2011 0:00:00

12. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Hlavní výdaje			88 600 024,27	0,00		97,89
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	1 912 120,00	1 912 120,00	0,00		2,11
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.04	Stavební a technologická část stavby	1	47 974 811,24	47 974 811,24	0,00		53,01
01.05	Technická zařízení	1	13 349 350,47	13 349 350,47	0,00		14,75
01.06	Základní vybavení	1	11 217 520,20	11 217 520,20	0,00		12,39
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	14 146 222,36	14 146 222,36	0,00		15,63
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			1 907 570,00	1 907 570,00		2,11
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	46 000,00	46 000,00	46 000,00		0,05
02.02	Finanční výdaje	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0,00	0,00	0,00		0
02.04	Nákup služeb	1	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00		1,72
02.05	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	304 570,00	304 570,00	304 570,00		0,34
03	Způsobilé výdaje celkem			90 507 594,27	1 907 570,00		100
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	2 236 781,80	2 236 781,80	0,00		2,47
05	Celkové výdaje projektu			92 744 376,07	1 907 570,00		102,47

13. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	92 744 376,07	
Celkové způsobilé investiční výdaje	88 600 024,27	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	1 907 570,00	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	90 507 594,27	
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	27 207 594,27	30,06
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	63 300 000,00	69,94
- z toho EU	58 167 567,56	64,27
Celkové veřejné prostředky	90 507 594,27	100,00
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů	2 236 781,80	
Žadatel	27 207 594,27	
- Úvěry bank	25 000 000,00	
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje	2 207 594,27	

14. Finanční plán


Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	20 000 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	02.11.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	20 000 000,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	20 000 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	01.06.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	20 000 000,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	13 000 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	01.02.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	13 000 000,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	10 300 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	29.07.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 334 133,14
Z toho investiční (Kč):	8 965 866,86

15. Prioritní téma

Název prioritního téma: Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního téma: 61
Prostředky z EU v Kč: 58 167 567,56

Název typu území: Město
Číslo typu území: 01

Název hospodářské činnosti: Veřejná správa
Číslo hospodářské činnosti: 17



16. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Název VŘ: Administrátor projektu
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 270 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.04.2009


Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie. Bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a v souladu s pravidly ROP SV. Žadatel vyzve nejméně 3 uchazeče. Vítězný uchazeč bude projekt administrovat po celou realizační fázi, je možné jeho zapojení i v provozní fázi (např. psaní monitorovacích zpráv).

Pořadové číslo VŘ: 002
Název VŘ: Stavební úpravy kina Jitřenka a rekonstrukce Riegrova náměstí
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.07.2009

Popis:


Po oznámení schválení spolufinancování projektu bude zahájeno zadávací řízení na stavební práce projektu - Stavební úpravy kina Jitřenka a rekonstrukce Riegrova náměstí. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku. Bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s pravidly ROP SV.



Pořadové číslo VŘ: 003
Název VŘ: Technický dozor stavebníka
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 850 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.04.2009

Popis:

Před zahájením stavebních prací bude provedeno zadávací řízení na technický dozor stavebníka. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie. Bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s pravidly ROP SV. Vítězný uchazeč bude provádět technický dozor stavebníka po celou dobu výstavby, bude se účastnit kontrolních dnů.



17. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

Realizace projektu přispěje k revitalizaci a regeneraci Riegrova náměstí, které vytváří centrum města. Náměstí se úpravou stane příjemným místem pro odpočinek a zlepší se estetický vzhled lokality. Tím dojde také ke zlepšení kvality života v lokalitě. Budou upraveny a mírně rozšířeny plochy zeleně. Uprostřed náměstí budou vytvořena zatravněná rabata. Koruny habrů v aleji po severní straně náměstí budou upraveny do kulových tvarů. V jihozápadním sektoru náměstí budou vysazeny 4 kultivary. Vzrostlá lípa získá ubouráním části rampy více prostoru.

Realizací projektu dojde k záchraně významné budovy v centru města. Chátrající objekt bude znovu využit a koncentrací více aktivit dojde k využití objektu během celého dne i večera. Opravou se zvýší také estetická hodnota této lokality. Obvodové zdivo objektu kina bude doplněno zateplovacím systémem a součástí rekonstrukce je také instalace solárních panelů na střeše objektu, které se stanou doplňkovým zdrojem ohřevu teplé vody.

Na náměstí a v objektu kina budou opraveny a doplněny sítě technické infrastruktury, čímž se sníží jejich poruchovost, a tím i spotřeba médií. Vytápění objektu bude zemním plynem a částečně elektřinou, takže nebudou vznikat žádné škodliviny vypouštěné do ovzduší.


Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Objekt kina Jitřenka, do kterého bude umístěna také kavárna a knihovna, je řešen jako bezbariérový objekt. Součástí je výtah pro zpřístupnění nadzemních podlaží. Součástí kinosálu jsou vymezená místa pro imobilní občany. Obdobně je řešen prostor knihovny a kavárny, výtahem budou zpřístupněny také klubovny ve druhém patře. V souladu s požadavky organizace nevidomých bude hlavní kinosál a víceúčelový salónek vybaveny zařízením pro náslechové zařízení, obdobně bude vybudována zvuková knihovna pro nevidomé.

V knihovně budou pořádány vzdělávací kurzy, obdobně budou pro spolkovou činnost sloužit klubovny ve 2. patře. Kurzy jsou sice přednostně orientovány na mládež, předpokládá se však také organizování vzdělávacích kurzů pro seniory. Zřízením dětského koutku se zvýší možnost návštěvy pro matky nebo otce s dětmi.

Riegrovo náměstí je navrženo s ohledem na pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, pěší trasy budou vybaveny prvky pro nevidomé a slabozraké. Na hlavním pěším tahu napříč náměstím bude instalována svítící linie pro slabozraké občany.

V souvislosti se zprovozněním kina vzniknou pracovní místa pro promítače, na částečný úvazek pro uvaděčku, pokladní a uklízečku. S výjimkou promítače se jedná o nekvalifikované profese. Další pracovní místa vzniknou v rámci provozu kavárny. Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti. Výsledky projektu mohou využívat osoby bez ohledu na pohlaví nebo omezení pohybu nebo orientace. Publicita projektu bude cílena na všechny občany bez rozdílu.



18. Udržitelný rozvoj**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

Číslo: 14
 Název: Bude projekt realizován s využitím brownfields?
 Výchozí hodnota: 0,00
 Cílová hodnota: 0,10
 Datum cílové hodnoty: 31.10.2011
 Měrná jednotka: ha

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Chátrající budova kina Jitřenka (plocha 1059 m2) je dnes využívána pouze z malé části. Je obsazen jeden byt v druhém patře. Budova bude rekonstruována a dojde k přístavbě objektu. Objekt bude využit k původnímu účelu jako kino, doplněno bude kavárny

Číslo: 54
 Název: Rozloha revitalizovaných brownfields v rámci projektu (ha).
 Výchozí hodnota: 0,00
 Cílová hodnota: 0,10
 Datum cílové hodnoty: 31.10.2011
 Měrná jednotka: ha

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Bude opětovně využita budova kina na Riegrově náměstí. Z celého objektu o ploše 1059 m2 je využíván pouze jeden byt ve druhém patře. Po dokončení stavebních úprav bude objekt využit pro kino, kavárnu a knihovnu.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 37

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Uprostřed města se mírní zvýší podíl zeleně a zvýší se úroveň péče o zeleň. Dojde ke zřízení zelených rabat podél přechodů, k výsadbě několika stromů v zelených plochách a ke zlepšení stavu okolí stávající lípy.


Číslo: 45

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Obvodové zdivo objektu kina bude řádně zatepleno tak, aby nedocházelo k úniku tepla. Na střeše budou instalovány solární panely pro ohřev teplé vody.



Číslo: 57

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Přispěje projekt k rozšíření/záboru zelených ploch v rámci sídel? (ha)

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Uprostřed náměstí se mírně navýší plocha zeleně - o 218 m². Budou vysazeny 45 stromy a zlepší se okolí stávající vzrostlé lípy.

Číslo: 60

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Revitalizována bude jihovýchodní část náměstí, dojde k redukci parkovacích míst a bude zde vytvořen prostor pro posezení a shromažďovací prostor včetně možnosti umístění vánočního stromu. Regenerován bude objekt kina s doplněním kavárny a knihovny.

Číslo: 63

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Budou zlepšeny technické parametry sítí, čímž se omezí ztráty energií. V objektu kina bude pro ohřev vody využito solárních panelů umístěných na střeše objektu.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

19. Rovné příležitosti**Číslo:** 1**Název:** Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.**Popis:**

Bezbariérově je řešen objekt kina i prostor Riegrova náměstí. V rámci objektu kina je navržen výtah do knihovny a kluboven, kinosál a kavárna jsou zpřístupněny v úrovni přízemí.

Číslo: 10**Název:** Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.**Popis:**

V rámci prostor knihovny je navržen výukový prostor a činnost knihovny bude rozšířena o komunitní a vzdělávací funkci.

Číslo: 11**Název:** Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.**Popis:**

Projekt kina byl konzultován se sdružením nevidomých a slabozrakých, které vzneslo požadavek na doplňkové vybavení kinosálu.

Číslo: 12**Název:** Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.**Popis:**


Publicita projektu bude prováděna se zaměřením na všechny vrstvy obyvatel bez rozdílu.

Číslo: 13**Název:** Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.**Popis:**

Součástí knihovny bude vzdělávací centrum zaměřené na mládež, ale také na seniory

Číslo: 14**Název:** Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.**Popis:**

Součástí kinosálu a knihovny bude vybavení pro nevidomé a slabozraké.



Číslo: 15

Název: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Popis:

Součástí objektu kina budou dvě klubovny pro volnočasovou činnost mládeže. Navrženo je vybavení pro fotokroužek a kroužek videotvorby.

Číslo: 2

Název: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Popis:

Objekt kina i celý prostor Riegrova náměstí bude vybaven prvky pro snadný pohyb osob se sníženou orientací.

Číslo: 3

Název: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Popis:

projekt především upravuje přístup objektu a plochy pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace, vytváří také vhodné plochy a neomezující přístup pro seniory. Stávající knihovna je v objektu, který nelze pro bezbariérový přístup upravit.

Číslo: 5

Název: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Popis:


Součástí prostor knihovny bude dětský koutek.

Číslo: 9

Název: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání.

Popis:

Knihovna bude ve své činnosti rozšířena o komunitní náplň.



20. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Před zprovozněním kina a náměstí budou vytištěny letáky (formát A4 nebo A5), které budou občanům města a návštěvníkům přinášet informace o rekonstrukci náměstí a o zprovozněném objektu kina Jitřenka. Budou respektována pravidla publicity, jak jsou definována v příloze č. 10 příručky pro žadatele. Na vytištění letáků je navržena částka 20.000 Kč (23.800 Kč s DPH).

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na začátku stavebních prací bude na místě instalován velkoplošný reklamní panel. Veřejnost bude mít možnost získat základní informace o projektu, jeho realizaci, financování a předpokládaném termínu ukončení. Minimální rozměr billboardu bude 2,4 x 5,1 m. Na dodávku panelu je navržena částka 15.000 Kč (17.850 Kč s DPH).

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)


Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po kolaudaci stavby bude na budovu kina instalována tabulka - pamětní deska. Bude vyrobena z trvanlivého materiálu a bude zde umístěna minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let. Svým provedením bude respektovat pravidla publicity podle přílohy č. 10 příručky pro žadatele. Na dodávku je navržena částka 3.000 Kč (5.570 Kč s DPH).

Způsob zajištění publicity: Další

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Budou uskutečněny další propagační akce. Informace o projektu budou průběžně zveřejňovány v Semilských novinách, dále v Turnovském a Semilském deníku a regionální příloze MF Dnes. Informace budou na internetových stránkách města a budou zveřejňovány ve vysílání kabelové televize. Na tyto činnosti je navržena částka 8.000 Kč (9.520 Kč s DPH).



21. Přílohy projektu

Název přílohy: Doklady o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy: 1

Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.

Počet listů: 4

Počet vyhotovení: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:

- krycí list přílohy
- výpis z registru ekonomických subjektů
- doklad o volbě starosty
- doklad o volbě místostarosty

Název přílohy: Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

Číslo přílohy: 2

Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.

Počet listů: 3

Počet vyhotovení: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:

- krycí list přílohy
- výpočet ukazatele dluhové služby
- příloha k výpočtu ukazatele



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Podrobný položkový rozpočet projektu
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 94
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:


- krycí list přílohy
- rozpočet "Semily - stavební úpravy městského kina Jitřenka"
- rozpočet "Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech - II. etapa"
- rozpočet nestavebních aktivit
- rozpočet nezpůsobilých nákladů

Název přílohy: Studie ekonomického hodnocení projektu
Číslo přílohy: 4
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 21
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:

- krycí list přílohy
- studie ekonomického hodnocení projektu



Název přílohy: Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
Číslo přílohy: 5
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 8
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:


- krycí list přílohy
- územní rozhodnutí "Semily - Stavební úpravy městského kina Jitřenka"
- územní rozhodnutí "Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech - II. etapa"

Název přílohy: Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci
Číslo přílohy: 6
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 7
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:


Popis:

- krycí list přílohy
- stavební povolení "Stavební úpravy městského kina Jitřenka - Semily"
- stavební povolení "Rekonstrukce Riegrova náměstí Semily - II. etapa"



Název přílohy: Souhlas s ohlášením stavby
Číslo přílohy: 7
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení
Číslo přílohy: 8
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ
Příloha:
Popis:



Název přílohy: Projektová stavební dokumentace
Číslo přílohy: 9
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 490
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:


- krycí list přílohy
- projektová dokumentace "Semily - Stavební úpravy městského kina Jitřenka"
- projektová dokumentace "Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech - II. etapa"

Název přílohy: Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Číslo přílohy: 10
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 12
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:

- krycí list přílohy
- výpis z katastru nemovitostí - kino Jitřenka
- katastrální mapa s vyznačením předmětného pozemku - kino Jitřenka
- výpis z katastru nemovitostí - Riegrovo náměstí
- katastrální mapa s vyznačením předmětného pozemku - Riegrovo náměstí
- čestné prohlášení žadatele o vlastnických vztazích



Název přílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
Číslo přílohy: 11
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:


- krycí list přílohy
- sdělení - Semily - Stavební úpravy městského kina Jitřenka
- sdělení - Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech - II. etapa

Název přílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000
Číslo přílohy: 12
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:

- krycí list přílohy
- stanovisko - Semily - Stavební úpravy městského kina Jitřenka
- stanovisko - Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech - II. etapa



Název přílohy: Soulad s rozvojovými strategiemi
Číslo přílohy: 13
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 6
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:

- krycí list přílohy
- soulad s rozvojovými strategiemi
- potvrzení Krajského úřadu LK o souladu s Programem rozvoje LK a Strategii rozvoje LK

Název přílohy: Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým využitím
Číslo přílohy: 14
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 2
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:

- krycí list přílohy
- prohlášení žadatele




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Doklad o partnerství
Číslo přílohy: 15
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku
Číslo přílohy: 16
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ
Příloha:
Popis:


Název přílohy: Stanovisko orgánu státní památkové péče
Číslo přílohy: 17
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ
Příloha:
Popis:



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název přílohy: Čestné prohlášení o závazku a popis nového vzdělávacího programu
Číslo přílohy: 19
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře
Číslo přílohy: 20
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ
Příloha:
Popis:



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název přílohy: Doklady potvrzující splnění definice veřejnoprávního charakteru žadatele (u Zájmových sdružení právnických osob a NNO)
Číslo přílohy: 21
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy
Číslo přílohy: 29
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ
Příloha:
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Smlouva o vedení zvláštního účtu projektu

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: 4

Počet vyhotovení: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:

- krycí list přílohy
- smlouva o zřízení a vedení účtu
- čestné prohlášení

Název přílohy: Schéma organizace výstavby

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: MACH@MU.SEMILY.CZ

Příloha:

Popis:

- krycí list přílohy
- schéma organizace výstavby



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

HARMONOGRAM PROJEKTU**Datum zahájení a ukončení projektu:**

02.07.2007

29.07.2011

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:

03.08.2009

30.06.2011


	2007											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:							02.07					
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Vypracování projektové dokumentace												
Vypracování žádosti o dotaci												
Zadávací řízení na administrátora projektu												
Zadávací řízení na technický dozor												
Zadávací řízení na zhotovitele stavby												
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace												
Administrace projektu												
Uzavření Smlouvy se zhotovitelem stavby												
Rekonstrukce Riegrova náměstí - část A												
Kino Jitřenka - bourací práce												
Kino Jitřenka - stavební práce												
Kino Jitřenka - instalace technologie, stěhování knihovny												
Rekonstrukce Riegrova náměstí - část B												
Kolaudace stavby												

	2008											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Vypracování projektové dokumentace												
Vypracování žádosti o dotaci												
Zadávací řízení na administrátora projektu												
Zadávací řízení na technický dozor												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Zadávací řízení na zhotovitele stavby												
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace												
Administrace projektu												
Uzavření Smlouvy se zhotovitelem stavby												
Rekonstrukce Riegrova náměstí - část A												
Kino Jitřenka - bourací práce												
Kino Jitřenka - stavební práce												
Kino Jitřenka - instalace technologie, stěhování knihovny												
Rekonstrukce Riegrova náměstí - část B												
Kolaudace stavby												


	2009											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:								03.08				
Datum žádosti o platbu:											02.11	
Vypracování projektové dokumentace												
Vypracování žádosti o dotaci												
Zadávací řízení na administrátora projektu												
Zadávací řízení na technický dozor												
Zadávací řízení na zhotovitele stavby												
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace												
Administrace projektu												
Uzavření Smlouvy se zhotovitelem stavby												
Rekonstrukce Riegrova náměstí - část A												
Kino Jitřenka - bourací práce												
Kino Jitřenka - stavební práce												
Kino Jitřenka - instalace technologie, stěhování knihovny												
Rekonstrukce Riegrova náměstí - část B												
Kolaudace stavby												



Finální verze žádosti (ROP-IP)

	2010											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:						01.06						
Vypracování projektové dokumentace												
Vypracování žádosti o dotaci												
Zadávací řízení na administrátora projektu												
Zadávací řízení na technický dozor												
Zadávací řízení na zhotovitele stavby												
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace												
Administrace projektu												
Uzavření Smlouvy se zhotovitelem stavby												
Rekonstrukce Riegrova náměstí - část A												
Kino Jitřenka - bourací práce												
Kino Jitřenka - stavební práce												
Kino Jitřenka - instalace technologie, stěhování knihovny												
Rekonstrukce Riegrova náměstí - část B												
Kolaudace stavby												

	2011											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:							29.07					
Fyz. zahájení a ukončení projektu:						30.06						
Datum žádosti o platbu:		01.02					29.07					
Vypracování projektové dokumentace												
Vypracování žádosti o dotaci												
Zadávací řízení na administrátora projektu												
Zadávací řízení na technický dozor												
Zadávací řízení na zhotovitele stavby												
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace												
Administrace projektu												
Uzavření Smlouvy se zhotovitelem stavby												



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Rekonstrukce Riegrova náměstí - část A												
Kino Jitřenka - bourací práce												
Kino Jitřenka - stavební práce												
Kino Jitřenka - instalace technologie, stěhování knihovny												
Rekonstrukce Riegrova náměstí - část B												
Kolaudace stavby												

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; v uplynulých třech letech nebyl na majetek dlužníka prohlášen konkurz, nebyl podán návrh na vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu veden výkon rozhodnutí ani na něj nebyla uvalena nucená správa.

Mohu nebo nejpozději k datu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace budu moci vykonávat činnost, která je náplní projektu, zejména s ohledem na to, že mám nebo budu mít k jejímu výkonu příslušné povolení, pokud je vyžadováno, a zároveň mi tato činnost nebyla příslušným orgánem zakázána.

Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení.

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.

Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil.


Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

Uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků (včetně trestněprávních) v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Na úhradu způsobilých výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv.



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	



Unikátní kód žádosti (hash):

ØuvAjP0001

NEOTVÍRAT

Číslo výzvy:	09
Název výzvy:	9. kolo výzvy - oblast podpory 2.2.
Název operačního programu:	ROP NUTS II Severovýchod
Číslo prioritní osy:	13.2
Název prioritní osy:	Rozvoj městských a venkovských oblastí
Číslo oblasti podpory:	13.2.2
Název oblasti podpory:	Rozvoj měst
Číslo podoblasti podpory:	
Název podoblasti podpory:	
Název projektu:	Semily - Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II. etapa)
Název žadatele:	Město Semily
Adresa žadatele:	Husova, /82 513 01, Semily
Hlavní kontaktní osoba:	Mach Daniel
Telefon:	481629223