

Oznámení příjemce o změnách v projektu č.2

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: Komplexní revitalizace veřejných prostranství
a budov obce Holovousy

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00665
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Holovousy

Adresa: Holovousy 39, 508 01 Hořice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna v personálním zajištění projektu – přidání 2 členů projektového týmu
- 2) Změna kontaktních osob – přidání nové kontaktní osoby
- 3) Změna harmonogramu projektu
- 4) Změna výběrových řízení
- 5) Změna rozpočtu projektu – viz. příloha

Původní text/hodnota

- 1) V projektové žádosti zůstává původních 8 členů projektového týmu – nově přidány 2 členové projektového týmu – osoby provádějící řízení projektu při realizaci
- 2) V kontaktních osobách je uveden jen zástupce žadatele – nově bude přidána 1 kontaktní osoba – osoba provádějící řízení projektu při jeho realizaci

3) Harmonogram projektu

Název aktivity:	průzkum potřeb obyvatel, dotazníkové šetření, diskuse s veřejností
Začátek aktivity:	02.01.2008
Konec aktivity:	15.02.2008
Název aktivity:	projednání záměru projektu v zastupitelstvu obce, zadání zpracování projektové dokumentace
Začátek aktivity:	15.02.2008
Konec aktivity:	28.02.2008
Název aktivity:	zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce a nástavba OÚ Holovousy
Začátek aktivity:	28.02.2008
Konec aktivity:	30.03.2008
Název aktivity:	zpracování projektové dokumentace úpravy veřejných prostranství – náves Chodovice, náves Holovousy, náves Chloumky, kostel, hřbitov, sportovní areál
Začátek aktivity:	15.03.2008
Konec aktivity:	30.12.2008
Název aktivity:	zajištění vyjádření a povolení orgánů státní správy
Začátek aktivity:	01.04.2008
Konec aktivity:	28.01.2009
Název aktivity:	zpracování studie ekonomického hodnocení projektu
Začátek aktivity:	01.09.2008
Konec aktivity:	26.01.2009
Název aktivity:	podání žádosti o dotaci
Začátek aktivity:	29.01.2009
Konec aktivity:	30.01.2009
Název aktivity:	výběrová řízení na dodavatele - realizace aktivit projektu
Začátek aktivity:	20.02.2009
Konec aktivity:	30.05.2009
Název aktivity:	uzavření smluv s dodavateli
Začátek aktivity:	01.06.2009
Konec aktivity:	30.06.2009
Název aktivity:	slavnostní zahájení realizace projektu
Začátek aktivity:	01.07.2009
Konec aktivity:	01.07.2009
Název aktivity:	rekonstrukce a nástavba OÚ Holovousy, stavební práce na objektu a okolí
Začátek aktivity:	01.07.2009
Konec aktivity:	30.05.2010

Původní text/hodnota	
Název aktivity:	sportovní areál - zpevněné plochy - skatepark
Začátek aktivity:	01.07.2009
Konec aktivity:	30.12.2009
Název aktivity:	restaurování varhan v kostele sv.Bartoloměje v Chodovicích
Začátek aktivity:	02.01.2010
Konec aktivity:	01.11.2010
Název aktivity:	vybavení nových prostor budovy obecního úřadu - nábytek (stoly, židle, police, světla), PC, kuchyňka, rozhlasová ústředna
Začátek aktivity:	01.02.2010
Konec aktivity:	30.05.2010
Název aktivity:	sportovní areál - víceúčelové hřiště, dětské průlezky, mobiliář, zeleň
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	01.11.2010
Název aktivity:	vybavení interiéru kostela sv.Bartoloměje v Chodovicích - židle, výstavní panely, osvětlení, promítací technika, teplozářiče
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	15.12.2010
Název aktivity:	náves Chodovice - rekonstrukce osvětlení, cest, osazení mobiliáře, restaurování křížku, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	01.05.2010
Konec aktivity:	15.12.2010
Název aktivity:	náves Holovousy - el.přípojka a nasvícení sochy, rekonstrukce komunikací, osazení mobiliáře, restaurování sochy P.Marie, úprava zeleně, dětský koutek
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	30.07.2011
Název aktivity:	kostel sv.Bartoloměje - obnova kamenné zdi a oplocení
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	30.05.2011
Název aktivity:	hřbitov - restaurování a přemístění náhrobků
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	15.06.2011
Název aktivity:	obnova rybníčku na Chloumkách
Začátek aktivity:	01.10.2010
Konec aktivity:	30.05.2011
Název aktivity:	kostel sv.Bartoloměje - restaurování hlavního oltáře a kazatelny
Začátek aktivity:	01.11.2010
Konec aktivity:	30.06.2011
Název aktivity:	hřbitov - rekonstrukce komunikací, obnova kamenného kříže, osazení mobiliáře, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	01.04.2011
Konec aktivity:	15.11.2011

Původní text/hodnota	
Název aktivity:	náves Chloumky - rekonstrukce cest, osazení mobiliáře, dětského koutku, restaurování křížku a studánky, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	01.05.2011
Konec aktivity:	30.11.2011
Název aktivity:	kostel sv. Bartoloměje - rekonstrukce cest, restaurování křížků, osazení náhrobků, osazení mobiliáře - lavičky, vývěska, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	01.06.2011
Konec aktivity:	30.11.2011
Datum zahájení projektu:	02.01.2008
Datum ukončení projektu:	30.11.2011
Doba trvání projektu v měsících:	47,00
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:	01.07.2009
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	30.11.2011

Původní text/hodnota	
4) Výběrová řízení	
Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	stavební práce
Postup při VŘ:	otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	16 491 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.05.2009
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Restaurování varhan
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	645 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.05.2009
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Restaurování oltáře a kazatelny
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	781 200,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.05.2009

Původní text/hodnota	
Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	Vybavení obecního úřadu a kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	dodávky
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	729 393,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.05.2009
Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Veřejná prostranství
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	193 750,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2008
Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Památky a kamenické prvky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	36 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.08.2008

Původní text/hodnota	
Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Zelen
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	8 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2008
Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Nástavba budovy OÚ
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	185 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Elektro – VO - Chodovice, Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	33 788,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.10.2008

Původní text/hodnota	
Pořadové číslo VŘ:	010
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Obnova nádrže Chloumky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	20.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	011
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	22 400,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008
Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	58 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.06.2009

Původní text/hodnota	
Pořadové číslo VŘ:	013
Název VŘ:	Konzultační služby – řízení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	250 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.06.2009
Pořadové číslo VŘ:	014
Název VŘ:	Stavební dozor realizace projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.06.2009
Pořadové číslo VŘ:	015
Název VŘ:	Studie ekonomického hodnocení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.02.2009

Původní text/hodnota	
Pořadové číslo VŘ:	016
Název VŘ:	Realizace výběrových řízení
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	35 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.02.2009

Návrh změny textu/hodnoty

1) Personální zajištění projektu - přidání 2 nových členů projektového týmu

Pořadí člena týmu: 009
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Janáková
Jméno: Irena
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:

- nezapojen

Zapojení člena při realizaci projektu:

- konzultační a poradenská činnost při realizaci projektu
- komunikace s UORP a návrhy řešení vzniklých problémů
- komunikace s žadatelem, zprostředkování informací o specifických podmínkách pro realizaci projektu financovaných z ROP NUTS II SV
- součinnost při výběrových řízeních
- získávání podkladů pro přípravu monitorovacích zpráv a vyúčtování projektu
- příprava zpracování Oznámení žadatele o změnách v projektu a podkladů k nim
- příprava a předkládání monitorovacích průběžných, etapových, závěrečných zpráv s žádostí o platbu včetně, ve spolupráci s účetní projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- konzultační a poradenská činnost - udržitelnost projektu
- zpracování zpráv o udržitelnosti projektu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Příprava projektových žádostí a studií do ROP SV - „Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově“ - Jaroměř;
„Za krásami a historií Českého Betléma II. Zadomí“ - Nové Město n. Metují; „Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J.Hory“ - Dvůr Králové n. Labem;
Podílení se na přípravě projektových žádostí a studií do ROP SV - „Město bez bariér“ - Hořice; „Život bez bariér“ - Nová Paka

Řízení projektů:

„Revitalizace veřejných prostranství městysu Mlázovice“ - městys Mlázovice, ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.3

„Safari kemp“ - ZOO Dvůr Králové a.s. - ROP NUTS II SV, oblast podpory 3.1

„Centrum bez bariér Nová Paka“; „Hořice – město bez bariér“; „Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově Jaroměř“ - ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.2

„Mateřská škola Bradlec“ - obec Bradlec - ROP NUTS II Střední Čechy, oblast podpory 2.3

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadí člena týmu: 010
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Žižková
Jméno: Hana
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:

- nezapojen

Zapojení člena při realizaci projektu:

- konzultační a poradenská činnost při realizaci projektu
- komunikace s UORP a návrhy řešení vzniklých problémů
- komunikace se Sdružením, zprostředkování informací o specifických podmínkách pro realizaci projektu financovaných z ROP NUTS II SV
- součinnost při výběrových řízeních
- získávání podkladů pro přípravu monitorovacích zpráv a vyúčtování projektu
- příprava zpracování Oznámení žadatele o změnách v projektu a podkladů k nim
- příprava a předkládání monitorovacích průběžných, etapových, závěrečných zpráv s žádostí o platbu včetně, ve spolupráci s účetní projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- konzultační a poradenská činnost - udržitelnost projektu
- zpracování zpráv o udržitelnosti projektu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zkušenosti s řízením programů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu 8/2004-8/2007)
- Zkušenosti s projekty Finančních mechanismů EHP/Norska.
- Zkušenosti s dotačním řízením pro nestátní neziskové organizace v oblasti sociálních služeb (Ministerstvo práce a sociálních věcí 8/2003 – 7/2004)
- Hodnotitelka projektů Equal a projektů sociálních služeb, OP LZZ a programu Leonardo da Vinci
- Členka řídicího výboru programu Leonardo da Vinci (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) - do 08/2007
- Členka řídicího výboru programu Gruntvig (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy - do 08/2007
- Členka výběrové komise programu PROFESE (Ministerstvo průmyslu a obchodu) - do 08/2007
- Členka výběrové komise programu Školící střediska (Ministerstvo průmyslu a obchodu) -- do 08/2007
- Členka výběrové komise JPD 3 – Adaptabilita (2005)

2) Změna v kontaktních osobách - nový kontakt

Příjmení:	Janáková	Jméno:	Irena
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	projektový manažer	Telefon:	725724294
Fax:			
Email:	janakova@cep-rra.cz		

Návrh změny textu/hodnoty**3) Harmonogram projektu**

Název aktivity:	průzkum potřeb obyvatel, dotazníkové šetření, diskuse s veřejností
Začátek aktivity:	02.01.2008
Konec aktivity:	15.02.2008
Název aktivity:	projednání záměru projektu v zastupitelstvu obce, zadání zpracování projektové dokumentace
Začátek aktivity:	15.02.2008
Konec aktivity:	28.02.2008
Název aktivity:	zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce a nástavba OÚ Holovousy
Začátek aktivity:	28.02.2008
Konec aktivity:	30.03.2008
Název aktivity:	zpracování projektové dokumentace úpravy veřejných prostranství – náves Chodovice, náves Holovousy, náves Chloumky, kostel, hřbitov, sportovní areál
Začátek aktivity:	15.03.2008
Konec aktivity:	30.12.2008
Název aktivity:	zajištění vyjádření a povolení orgánů státní správy
Začátek aktivity:	01.04.2008
Konec aktivity:	28.01.2009
Název aktivity:	zpracování studie ekonomického hodnocení projektu
Začátek aktivity:	01.09.2008
Konec aktivity:	26.01.2009
Název aktivity:	podání žádosti o dotaci
Začátek aktivity:	29.01.2009
Konec aktivity:	30.01.2009
Název aktivity:	výběrová řízení na dodavatele - realizace aktivit projektu
Začátek aktivity:	01.08.2009
Konec aktivity:	30.09.2009
Název aktivity:	uzavření smluv s dodavateli
Začátek aktivity:	01.10.2009
Konec aktivity:	31.10.2010
Název aktivity:	slavnostní zahájení realizace projektu
Začátek aktivity:	03.10.2009
Konec aktivity:	03.10.2009
Název aktivity:	rekonstrukce a nástavba OÚ Holovousy, stavební práce na objektu a okolí
Začátek aktivity:	05.10.2009
Konec aktivity:	30.09.2010

Návrh změny textu/hodnoty

Název aktivity:	sportovní areál - zpevněné plochy - skatepark
Začátek aktivity:	01.03.2010
Konec aktivity:	31.07.2010
Název aktivity:	restaurování varhan v kostele sv.Bartoloměje v Chodovicích
Začátek aktivity:	01.12.2009
Konec aktivity:	01.11.2010
Název aktivity:	vybavení nových prostor budovy obecního úřadu - nábytek (stoly, židle, police, světla), PC, kuchyňka, rozhlasová ústředna
Začátek aktivity:	01.02.2010
Konec aktivity:	30.05.2010
Název aktivity:	sportovní areál - víceúčelové hřiště, dětské průlezky, mobiliář, zeleň
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	01.11.2010
Název aktivity:	vybavení interiéru kostela sv.Bartoloměje v Chodovicích - židle, výstavní panely, osvětlení, promítací technika, teplozářiče
Začátek aktivity:	05.10.2009
Konec aktivity:	15.12.2010
Název aktivity:	náves Chodovice - rekonstrukce osvětlení, cest, osazení mobiliáře, restaurování křížku, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	01.05.2010
Konec aktivity:	15.12.2010
Název aktivity:	náves Holovousy - el.přípojka a nasvícení sochy, rekonstrukce komunikací, osazení mobiliáře, restaurování sochy P.Marie, úprava zeleně, dětský koutek
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	30.07.2011
Název aktivity:	kostel sv.Bartoloměje - obnova kamenné zdi a oplocení
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	30.05.2011
Název aktivity:	hřbitov - restaurování a přemístění náhrobků
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	15.06.2011
Název aktivity:	obnova rybníčku na Chloumkách
Začátek aktivity:	01.10.2010
Konec aktivity:	30.05.2011
Název aktivity:	kostel sv.Bartoloměje - restaurování hlavního oltáře a kazatelny
Začátek aktivity:	01.11.2010
Konec aktivity:	30.06.2011
Název aktivity:	hřbitov - rekonstrukce komunikací, obnova kamenného kříže, osazení mobiliáře, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	01.04.2011
Konec aktivity:	15.11.2011

Návrh změny textu/hodnoty

Název aktivity:	náves Chloumky - rekonstrukce cest, osazení mobiliáře, dětského koutku, restaurování křížku a studánky, výsadba zeleně		
Začátek aktivity:	01.05.2011		
Konec aktivity:	30.11.2011		
Název aktivity:	kostel sv.Bartoloměje - rekonstrukce cest, restaurování křížků, osazení náhrobků, osazení mobiliáře - lavičky, vývěska, výsadba zeleně		
Začátek aktivity:	01.06.2011		
Konec aktivity:	30.11.2011		
Datum zahájení projektu:	02.01.2008		
Datum ukončení projektu:	30.11.2011		
Doba trvání projektu v měsících:	47,00		
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:	03.10.2009		
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	30.11.2011		

Návrh změny textu/hodnoty**4) Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	16 491 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	restaurování varhan
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	645 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2009
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	restaurování oltáře a kazatelny
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	781 200,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2009

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	vybavení obecního úřadu a kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	729 393,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2009
Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Veřejná prostranství
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	193 750,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2008
Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Památky a kamenické prvky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	36 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.08.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Zelen
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	8 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2008
Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Nástavba budovy OÚ
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	185 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Elektro – VO - Chodovice, Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	33 788,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.10.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	010
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Obnova nádrže Chloumky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	20.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	011
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	22 400,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008
Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	145 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	013
Název VŘ:	Konzultační služby – řízení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	250 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009

Pořadové číslo VŘ:	014
Název VŘ:	Stavební dozor realizace projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009

Pořadové číslo VŘ:	015
Název VŘ:	Studie ekonomického hodnocení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.02.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	016
Název VŘ:	Realizace výběrových řízení
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	198 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.08.2009

Místo změny v dokumentaci

- 1) Žádost Benefit7, 4. Personální zajištění projektu - str.16
- 2) Žádost Benefit7, 5.Žadatel projektu – str. 17
- 3) Žádost Benefit7, 8. Harmonogram projektu – str. 26-29
- 4) Žádost Benefit7, 16. Výběrová řízení, str. 39-40
- 5) Žádost Benefit7, 12. Rozpočet projektu, str. 33-34

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna v personálním zajištění projektu byla způsobena uzavřením smlouvy o poskytnutí asistence při řízení projektu při jeho realizaci s externí společností .
2. Změna v kontaktních osobách byla způsobena uzavřením smlouvy o poskytnutí asistence při řízení projektu při jeho realizaci s externí společností .
3. Změna v harmonogramu projektu byla způsobena zpožděním při zpracování zadávací dokumentace a vyhlášení výběrových řízení na dodavatele stavby a vybavení, neboť žadatel vyčkával na potvrzení o podpoře financování projektu
4. Změna ve výběrových řízení – jedná se jednak o změnu termínů vyhlášení a provedení výběrových řízení projektu, která byla způsobena zpožděním při vyhlášení některých výběrových řízení na dodavatele stavby, na stavební dozor, na vyhlášovatele výběrových řízení, na zajištění publicity, na vnitřní vybavení atd., neboť žadatel vyčkával na potvrzení o podpoře financování projektu. Změna v hodnotách výběrových řízení je způsobena přehodnocením výše částky na organizátora výběrového řízení, který bude zajišťovat organizaci doposud neukončených výběrových řízení, jelikož zadavatel usoudil, že se jedná o speciální činnost, na kterou sám není odborně způsobilý a bude nucen poptat odbornou firmu; dále byla povýšena částka na výdaje povinné publicity, kde je plánovaná částka poměrně nízká. Rozhodl se tedy, že bude realizaci projektu provádět buď vlastními silami, nebo částku na řízení projektu bude hradit z vlastních prostředků a o částku původně plánovanou na řízení projektu (250 000,-) tedy povýší náklady na organizátora výběrových řízení a povinnou publicitu. Částka za řízení projektu 250 000,00 bude hrazena jako neuznatelný náklad z vlastních zdrojů příjemce o tuto částku budou povýšeny neuznatelné náklady projektu.
5. Změna rozpočtu byla způsobena přehodnocením přehodnocením částky na organizátora výběrového řízení, který bude zajišťovat organizaci doposud neukončených výběrových řízení,; dále byla povýšena částka na výdaje povinné publicity. Částka za řízení projektu 250 000,00 bude hrazena jako neuznatelný náklad z vlastních zdrojů příjemce o tuto částku budou povýšeny neuznatelné náklady projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum

Vdne.....