

Oznámení příjemce o změnách v projektu č.5

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: Komplexní revitalizace veřejných prostranství
a budov obce Holovousy

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00665
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Holovousy

Adresa: Holovousy 39, 508 01 Hořice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna výběrových řízení
- 2) Změna finančního plánu
- 3) Změna rozpočtu projektu (samostatná příloha)

Původní text/hodnota	
1) Výběrová řízení	
Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	17 958 042,22
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.10.2009
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	restaurování varhan
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	595 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2010
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	restaurování oltáře a kazatelny
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	731 200,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2010

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	vybavení obecního úřadu a kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	628 206,95
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2010
Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Veřejná prostranství
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	163 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2008
Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Památky a kamenické prvky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	36 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.08.2008

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Zelen
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	8 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2008
Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Nástavba budovy OÚ
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	185 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Elektro – VO - Chodovice, Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	37 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.10.2008

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	010
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Obnova nádrže Chloumky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	20.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	011
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet – hřbitovní kamenná zeď a márnice
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	6 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008
Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet - ostatní rozpočty
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	15 900,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	013
Název VŘ:	Konzultační služby – řízení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení zrušeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	250 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009

Pořadové číslo VŘ:	014
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	76 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2010

Pořadové číslo VŘ:	015
Název VŘ:	Stavební dozor realizace projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	016
Název VŘ:	Studie ekonomického hodnocení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.02.2008

Pořadové číslo VŘ:	017
Název VŘ:	Realizace výběrových řízení
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	40 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.10.2009

Původní text/hodnota**2) Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	487 021,74
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	35 150,00
Z toho investiční (Kč):	451 871,74
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 187 789,01
Datum předložení žádosti o platbu:	31.01.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	3 187 789,01
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 851 614,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.04.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	766 748,32
Z toho investiční (Kč):	3 084 865,68
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 905 198,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	400 000,00
Z toho investiční (Kč):	3 505 198,00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 831 634,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 510 811,63
Z toho investiční (Kč):	2 320 822,37
Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 987 451,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.03.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	982 471,00
Z toho investiční (Kč):	2 004 980,00
Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 175 283,70
Datum předložení žádosti o platbu:	01.07.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 196 517,72
Z toho investiční (Kč):	978 765,98
Pořadí žádosti o platbu:	08
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 075 051,31
Datum předložení žádosti o platbu:	30.11.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 075 051,31
Z toho investiční (Kč):	0,00

Návrh změny textu/hodnoty**1) Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Veřejná prostranství (v 6 lokalitách – komunikace, zpevněné plochy, mobiliář, veřejné osvětlení, obnova nádrže Chloumky, zeleň, dětská hřiště)
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce a dodávky
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	6 312 686,76
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2010
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Víceúčelové hřiště a skatepark
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	2 699 544,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.04.2010
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Rekonstrukce kamenné zdi u kostela a márnice
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	1 551 707,97
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.04.2010

Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	Restaurování křížů a oplocení u kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	1 977 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2010

Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Nástavba budovy obecního úřadu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	3 998 250,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2010

Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	restaurování varhan
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	645 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2010

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	restaurování oltáře a kazatelny
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	781 200,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2010
Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	vybavení obecního úřadu a kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	671 804,85
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.07.2010
Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Veřejná prostranství
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	163 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	010
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Památky a kamenické prvky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	36 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.08.2008
Pořadové číslo VŘ:	011
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Zeleň
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	8 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2008
Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Nástavba budovy OÚ
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	185 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.02.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	013
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Elektro – VO - Chodovice, Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	37 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.10.2008
Pořadové číslo VŘ:	014
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Obnova nádrže Chloumky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	20.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	015
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet – hřbitovní kamenná zeď a márnice
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	6 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	016
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet - ostatní rozpočty
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	15 900,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008
Pořadové číslo VŘ:	017
Název VŘ:	Konzultační služby – řízení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení zrušeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	250 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Pořadové číslo VŘ:	018
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu – pamětní tabule; štítky; webové stránky; billboard
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	139 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2010

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	019
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu – slavnostní zahájení a ukončení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	60 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2010
Pořadové číslo VŘ:	020
Název VŘ:	Stavební dozor realizace projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2009
Pořadové číslo VŘ:	021
Název VŘ:	Studie ekonomického hodnocení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.02.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	022
Název VŘ:	Realizace výběrových řízení
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	40 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.10.2009

2) Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	487 021,73
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	35 150,00
Z toho investiční (Kč):	451 871,74

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 187 789,02
Datum předložení žádosti o platbu:	15.04.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	2 187 789,01

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 851 614,00
Datum předložení žádosti o platbu:	15.07.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	766 748,32
Z toho investiční (Kč):	4 084 865,68

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 905 198,00
Datum předložení žádosti o platbu:	15.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	400 000,00
Z toho investiční (Kč):	3 505 198,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 831 634,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 510 811,63
Z toho investiční (Kč):	2 320 822,37

Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 987 451,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.03.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	982 471,00
Z toho investiční (Kč):	2 004 980,00

Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 175 283,70
Datum předložení žádosti o platbu:	31.05.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 196 517,72
Z toho investiční (Kč):	978 765,98

Pořadí žádosti o platbu:	08
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 075 051,31
Datum předložení žádosti o platbu:	30.11.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 075 051,31
Z toho investiční (Kč):	0,00

Místo změny v dokumentaci

- 1) Žádost Benefit7, 16. Výběrová řízení, str. 39-40
- 2) Žádost Benefit7, 14. Finanční plán, str. 36-37
- 3) Žádost Benefit7, 12. Rozpočet projektu, str. 33-34

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Změna ve výběrových řízeních – vznikla zrušením výběrového řízení na generálního dodavatele stavebních prací, protože všechny podané nabídky měly vyšší nabídkovou cenu, než byla hodnota uvedená v rozpočtu stavby a zastupitelstvo obce neodsouhlasilo navýšení nezpůsobilých výdajů o hodnotu uvedenou v oznámení o změnách č. 4. Proto byl rozpočet upraven znovu na hodnoty před zahájením VŘ. Vyšší částky než byly uvedeny v položkovém rozpočtu jednotlivých projektů se v nabídkách projevily zejména u subdodávek, které ve svých nabídkách nezajišťovali dodavatelé svými pracovníky. Jednalo se zejména o značné navýšení v cenách za restaurování památkových objektů a za hřiště. Žadatel se proto rozhodl, že zakázku na generálního dodavatele stavby rozdělí na několik samostatných VŘ, které bude soutěžit v hodnotě celku – tj. otevřené podlimitní řízení. Ještě byla rozdělena zakázka na zajištění povinné publicity, která se rovněž bude soutěžit v hodnotě původního celku – veřejná zakázka malého rozsahu.

1. Změna ve finančním plánu je vyvolána posunem ve fyzickém zahájení projektu a tudíž nižším objemem prostavěných prostředků ve druhé etapě a z toho vyplývající nižší částkou čerpání dotace, než byla plánována. Zároveň je další změna finančního plánu upravena jednak v aktualizaci termínů plánovaných ŽoP a dále v úpravě výše prostavěných nákladů ve 3 etapě.
2. Změna rozpočtu (viz. samostatná příloha) je způsobena přehodnocením některých částek rozpočtu – byly provedeny přesuny mezi položkami a to jak hlavních tak i vedlejších výdajů. Došlo k ponížení některých částek stavební a technologické části stavby – zpět na původní rozpočet (bez navýšení z jiných neuzavřených VŘ, které se provádělo ve změně č. 4 za účelem navýšení podle podané nabídky); dále došlo ke zpětnému navýšení částek na vnitřní vybavení a restaurování varhan a obrazů s kazatelnou v kostele. Ke změně v neinvestičních výdajích projektu nedošlo.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum

Vdne.....