

Oznámení příjemce o změnách v projektu č.9

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: Komplexní revitalizace veřejných prostranství
a budov obce Holovousy

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00665
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Holovousy

Adresa: Holovousy 39, 508 01 Hořice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Nahlášení věcné změny – technická změna v projektu – nástavba budovy obecního úřadu

Původní text/hodnota

Technické řešení projektu – Nástavba budovy obecního úřadu:

Popis technického řešení s uvedením postupu „Rekonstrukce a nástavba budovy obecního úřadu“ a s popisem konstrukcí je podrobně uveden a popsán v projektové dokumentaci.

Návrh změny textu/hodnoty

Technické řešení projektu – Nástavba budovy obecního úřadu:

Při provádění bouracích prací pro šachtu budoucího schodiště do patra budovy OÚ (nástavba budovy OÚ), při odkrytí stávající stropní konstrukce bylo zjištěno, že předpokládaná skladba stropní konstrukce popsána v PD neodpovídá skutečnosti. Předpokládaná stropní konstrukce, která byla popsána v PD, měla být v systému „HURDIS“, tj. stropní desky Hurdis osazené do ocelových profilů (I nosníků), kdy tento systém měl tvořit konstrukci pro betonovou podestu ve II. NP objektu (vybourání části stropní konstrukce z desek Hurdis). Ve skutečnosti se však po odkrytí betonové vrstvy stropní konstrukce zjistilo, že stropní konstrukce je provedena ze samonosných keramických stropních panelů (povalů) o rozměrech š. 600 x dl. 6000 mm (tj. panel přes celé rozpětí nosné konstrukce. Při otvoru pro nové schodiště tudíž bude nutné část tohoto panelu použít jako nosnou konstrukci pro výstupní podestu schodiště, jako by tomu bylo u stropní konstrukce z desek Hurdis. Projektant proto navrhl změnu části konstrukce stropu pro betonovou desku schodiště ve II. NP, a to dodatečným vložením 2 podélných ocelových nosníků I č. 180 o délce 6003 mm (na celou délku rozpětí nosné konstrukce) a jednoho příčného ocelového nosníku I č. 180 o délce 1200 mm, čímž se vytvoří prostor pro vlastní ŽB konstrukci podesty.

Změna bude mít patrně vliv na cenu – vznikly neočekávané a nepředpokládané vícepráce, které objektivně nebylo možno předvídat. Vyčíslení změny doposud nebylo provedeno.

Místo změny v dokumentaci

- 1) Technický popis – projektová dokumentace

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna tech. řešení nosné konstrukce části stropu, který bude tvořit výstupní podestu schodiště do II. NP je způsobena jiným řešením skladby nosné konstrukce stropu, než byla předpokládána dle původní PD stavby z 80-tých let – viz. fotodokumentace, zápis ze stavebního deníku a zápis z KD.

Datum platnosti od 27.4.2009

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Martina Berdychová, starostka		4.6.2010

Vdne.....