



Unikátní kód žádosti:

0PvVIP0001

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.13
 Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
 Číslo prioritní osy: 13.4
 Název prioritní osy: Rozvoj podnikatelského prostředí
 Číslo oblasti podpory: 13.4.1
 Název oblasti podpory: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
 Číslo podoblasti podpory:
 Název podoblasti podpory:
 Číslo výzvy: 12
 Název výzvy: 12. kolo výzvy - oblast podpory 4.1.
 Typ účetní jednotky: Pro podnikatele
 Účetní osnova: 500/2002 Sb. 001-023 (FZ 01/2003)

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:

Projekt

Název projektu: Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec
 Název projektu anglicky:
 Datum zahájení projektu: 01.01.2009 Datum ukončení projektu: 31.10.2011
 Doba trvání projektu: 34 měsíce
 Celkové způsobilé výdaje projektu: 90 000 000,00

Zakládá projekt veřejnou podporu: Ano

Režim veřejné podpory: Regionální investiční podpora

Stručný obsah projektu:

HL. cílem projektu je zlepšení podnikatelského prostředí v daném regionu. Předkládaný projekt řeší nákup a rekonstrukci nemovité kulturní památky (r.č. 34638/5-4158) s cílem vrátit objektu charakter empírového sídla a její dostavbu, která bude funkčně a prostorově navazovat na stávající objekt, včetně dopravní sítě. Stavba bude rovněž doplněna zelení. Současný stav dle provedeného stavebně technického průzkumu vyžaduje rozsáhlou rek. umožňující nové využití dotčené kulturní památky ve formě víceúčelového prostoru pro vybudování obchodně-administrativního centra, cílovou skupinou jsou primárně obyvatelé Liberce a přilehlého, spádového okolí.

Výstupem projektu bude rekonstruovaný architektonický skvost, situovaný v centru města Liberce, funkčně a prostorově navazující přístavba a revitalizované přilehlé prostr.- unikátní multifunkční prostor využitelný pro podnikání žadatele i obchodních partnerů.



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Žadatel

Validní dle ARES: Ano

Název žadatele: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

IČ: 27367525

DIČ: CZ27367525

Validní dle UIR-ADR: Ano

Oficiální adresa žadatele: Koněvova 2153/227, 130 00 Praha

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Pavel Prade

Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** 602243535


email: pavel.prade@butterfly.cz



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

1. Projekt

Projekt počítá se výběrovým řízením:	Ano
Projekt má partnera:	Ne
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ne
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ano



2. Dopady a místa realizace**Území dopadu:****Kód území dopadu:**

CZ0513

Název území dopadu:

Liberec

Spadá pod:

Liberecký kraj

Místo realizace NUTS5:**Kód NUTS5:**

CZ0513556904

Název NUTS5:

Liberec (nečleněné město)

Spadá pod:

Liberec

Specifické území:**Realizované investice NUTS3:****Kód NUTS3:**

CZ051

Název NUTS3:

Liberecký kraj

Procentní podíl:

100

Adresa místa realizace projektu:

p.p.č. 1419/1,3 a 1421, k.ú. Liberec
 Ulice U krematoria, 460 01 Liberec 1



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Popis projektu

Zdůvodnění potřeby projektu včetně popisu výchozího stavu:

Problémem řešeným v předkládaném projektu je revitalizace brownfieldu v intravilánu města Liberec a vytvoření zázemí pro podnikatelské aktivity žadatele. Předmětná lokalita jako součást městského centra resp. její revitalizace a regenerace je v plném souladu s místními i regionálními rozvojovými strategiemi - viz příloha č. 13 žádosti.

Jedná se o zcela ojedinělý areál ? projekt ?Dostavba a nové využití objektu ?Střelnice? Liberec? přináší vybudování nových administrativních a obchodních prostor se zázemím a sklady. V současnosti objekt dotčený projektem chátrá a cílem projektu není jen zrevitalizovat, zrekonstruovat ho a vyvíjet zde podnikatelské aktivity, ale rovněž zachránit architektonicky hodnotné dědictví pro další generace, což ještě umocňuje fakt, že se jedná o státem chráněnou památku.

Hlavním výstupem bude obchodní centrum firmy Butterfly Trading s.r.o. Navrhovaná rekonstrukce objektu Střelnice s využitím jako administrativně ? provozního centra firmy Butterfly Trading s.r.o. je stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt má tři kancelářské podlaží, v podzemním podlaží jsou umístěna garážová stání a technické zázemí. Celková podlažní plocha objektu činí 3500 m2 administrativních, kancelářských a provozních ploch, počet krytých parkovacích míst je 16, nekrytých pak 22.

Mimo vlastní podnikatelské aktivity žadatel vybuduje prostory pro pronájem, který bude dalším zdrojem finančních prostředků. Jedná se o administrativní prostory a dále wellness. Tyto prostory budou pronajímány v souladu se zásadami ROP SV.

Navíc jeho příhodná poloha v centrální části města zasazená do zeleného prostředí je velkou konkurenční výhodou.

Projekt má pro území i cílové skupiny zásadní význam, komplexním způsobem řeší uvedený problém. Mimo naplnění cílů dané oblasti podpory realizace (využití v současnosti nevyužívaných objektů k podnikatelským aktivitám MSP) povede také ke zlepšení fyzického prostředí, zvýší se atraktivita prostředí a kvalita života cíl. skup

Cíle projektu:

Strategickým cílem projektu je účelně revitalizovat projektem dotčené území ? areál objektu Střelnice a tím využít zanedbané a nevyužité objekty a plochy pro podnikání a přivést do této části města občany, ale i jeho návštěvníky. Vedlejším efektem je pak zvýšení kvality fyzického prostředí intravilánu města. Tím přispěje k masivnějšímu ekonomickému a společenskému rozvoji, zvýšení kvality života obyvatel, zvýšení atraktivity a rozšíření nabídky služeb pro občany města.

Specifickým cílem projektu je revitalizace a regenerace 3700 m2 plochy brownfieldu ? provést rekonstrukci stávajících budov, přístavbu, výstavbu podzemních garáží, terénní úpravy a výsadbu nové vegetace a úprava stávající.

Ukončení je plánováno září 2011. Tím dojde k odstranění stávajících technických i estetických nedostatků lokality ? areálu i budov, dojde ke zlepšení využitelnosti pro podnikatelské účely resp. k jeho využití, napojení na infrastrukturu a bude obecně dosaženo vyšší atraktivity městského prostředí, využitelného pro podnikatelské účely, což povede k naplnění globálního strategického cíle.

Těchto cílů bude dosaženo realizací aktivit popsanych v této studii a podrobně rozvedených v technické dokumentaci.

Aby bylo dosaženo hlavního strategického cíle, byly stanoveny dílčí cíle pro jednotlivé fáze projektu. Cílem přípravné fáze je podepsaná smlouva o dotaci, následně podepsaná smlouva s generálním dodavatelem vzešlého z transparentního výběrového řízení včetně jasně definovaného postupu prací prověřeného touto studií. Cílem investiční fáze jsou dokončené práce v rámci projektu Dostavby a nového využití objektu "Střelnice" Liberec a jeho využití pro podnikatelské účely žadatele.

Následná provozní fáze je již v současné době detailně naplánována, z tohoto plánu vychází také ekonomická část této studie. Provozní fáze bude po realizaci projektu personálně zajištěna nově vytvořenými pracovními místy, viz kapitola 4.5.

Studie ek. hodnocení.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Projekt Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec plně souvisí s cíly ROP NUTS II Severovýchod. Hlavním cílem oblasti podpory, do které je předkládán, je rozšíření a zlepšení využitelnosti nemovitostí určených pro podnikatelské aktivit. Předkládaný projekt je zaměřen na zlepšení využitelnosti objektu / areálu - brownfieldu v intravilánu města Liberec - s cílem vytvořit objekt pro podnikatelské aktivity žadatele i jeho obchodních partnerů (vytvořit tzv. podnikatelskou platformu v daném oboru). Operačními cíly dané oblasti podpory je napojení lokalit určené pro podnikatelské využití na dopravní a tzv. síťovou infrastrukturu a dále využít zanedbané a nevyužité objekty a plochy pro podnikání a inovační aktivity MSP.

Smyslem předkládaného projektu a jeho hlavním cílem je revitalizovat brownfield, využít revitalizované plochy i objektů k podnikatelským účelům, k rozšíření spektra nabízených služeb, ke zlepšení hospodářské úrovně regionu či k vytvoření nových pracovních míst. Vedlejším efektem je pak zvýšit kvalitu fyzického prostředí a tudíž atraktivitu města pro jeho rezidenty, potenciální rezidenty, turisty i návštěvníky.

Revitalizace dotčeného brownfieldu v intravilánu města s cca 100 ti. obyvateli jednoznačně přispěje k jeho ekonomickému a společenskému rozvoji, k jeho aktivity bezezbytku naplňují specifické/operační cíle, tudíž i cíl globální.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Přípravná fáze projektu byla zahájena 1.1.2009. V jejím průběhu probíhali rozsáhlé přípravné práce, které měli za cíl zajistit bezproblémový průběh projektu.

Jedná se především o tyto činnosti:

- identifikace záměru v návaznosti na obchodní partnery, vlastní potřeby a vize společnosti a další potenciální obchodní partnery
- vytipování vhodné podnikatelské nemovitosti s příhodnou polohou
- projednání záměru s památkovým ústavem
- zpracování potřebných průzkumů dotčeného areálu
- konzultace s dotčeným stavebním úřadem
- zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení
- zpracování rozpočtu stavby
- vydání územního rozhodnutí

-
- zjištění možnosti poskytnutí dotace z veřejných rozpočtů
 - navázání smluvního vztahu s odbornou poradenskou firmou
 - ustanovení projektového týmu pro přípravnou fázi
 - zjištění souladu s místní a regionální strategií
 - aktualizace rozpočtu stavby
 - zpracování harmonogramu stavby
 - zpracování rozpočtu projektu do ROP
 - zpracování harmonogramu projektu
 - zajištění financování
 - zpracování žádosti o dotaci

(Pozn. v průběhu závěru přípravné fáze je také zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, na jejímž základě je požádáno o stavební povolení (viz nepovinná příloha č. 37) tak, aby v době podpisu Smlouvy o dotaci již bylo k dispozici k doložení jako povinná příloha ke Smlouvě.)

Přípravná fáze je zakončena podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Realizace projektu bude zahájena po schválení projektu a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace s ŘO ROP SV. Bude zahrnovat tyto aktivity:

- výběrové řízení na dodavatele v souladu s pravidly ROP
- uzavření smlouvy o financování s bankovním ústavem
- monitorování a řízení projektu
- vedení projektového účetnictví
- zpracování průběžných a závěrečné monitorovací zprávy projektu vč. fotodokumentace a žádostí o platby v rámci jednotlivých etap.
- stavební práce:
 - příprava území ? zařízení stavenišť, demolice
 - stavební práce a konstrukce ? zajištění stavební jámy, zemní práce, základové konstrukce, odvodnění, podkladní vrstvy, železobetonové a betonové konstrukce, ocelové konstrukce, zděné konstrukce, sádkartonové stěny a příčky, podhledy, omítky, vnitřní obklady, malířské a natěračské práce, podlahy včetně mazanin a izolací, fasády, izolace, dveře vnější, střešní plášť, klempířské výrobky a práce, truhlářské výrobky a práce, zámečnické výrobky a práce, ostatní - dilatace, přechody konstrukcí, požární opatření.
 - vnitřní vybavení - podlahy pochozí vrstvy, dveře vnitřní, povrchové úpravy, sanitární zařízení, vybavení kuchyně, osvětlení, mobiliář, hasicí přístroje, orientační systém budovy.
 - TZB ? kanalizace, vodovod, plynovod, zdroj elektrické energie, tepla a chlazení, vytápění, VZT, chlazení, měření a regulace, silnoproud, bleskosvod a uzemnění, slaboproud - telekomunikační technika, EPS, EZS, výtahy, bazénová technologie / Wellness, fotovoltaika.
 - Venkovní úpravy - sadové úpravy, komunikace, venkovní osvětlení, přípojka elektro NN, přípojky slaboproudu, přípojka vody, STL plynovod a přípojka plynu, kanalizační přípojky, požární hydrant, přeložka parovodu, závlahový systém.

Realizační fáze je zakončena kolaudací a slavnostním otevřením obchodně-administrativního centra Butterfly Trading s.r.o. Projekt je ukončen podáním závěrečné monitorovací zprávy s poslední žádostí o platbu.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Fyzickým výstupem realizační fáze je kolaudace výstupů projektu a jeho uvedení do provozu a slavnostní otevření revitalizovaného areálu - obchodně-administrativního centra.

V provozní fázi bude zajišťovat provoz vzniklého centra stávající tým pracovníků posílený o 5 nových pracovních míst - viz kapitola 4.5. Studie EH. Předpokládané náklady na údržbu a provoz zahrnuje ekonomická část Studie. Předpokládá se, že výnosy z podnikání / provozované ekonomické činnosti pokryjí tyto náklady, v opačném případě má žadatel připraveny zdroje z jiných aktivit na krytí těchto nákladů.

Ukazateli výstupů projektu bude především celková revitalizovaná plocha areálu využívaná pro podnikatelské účely, počet vytvořených a udržovaných pracovních míst a případně počtem poskytovaných služeb.

Přínosem projektu je revitalizace brownfieldu v centrální části města a jeho využití pro podnikatelské účely, pro poskytování služeb, výrobků či obchodních prostor za úplatu.

Projekt nevyklučuje užívání přilehlých revitalizovaných ploch rezidenty přilehlých lokalit, návštěvníky či turisty.

Ve fázi udržitelnosti budou zpracovávány monitorovací zprávy a dále budou výstupy projektu propagovány žadatelem samotným i obchodními partnery žadatele.

Připravenost projektu k realizaci:

Projekt je plně připraven k realizaci. Má pravomocné územní rozhodnutí, je vypracována projektová dokumentace na jejímž základě bylo požádáno o stavební povolení (nepovinná příloha č. 37). Veškeré aktivity jsou v souladu se stavebním zákonem, veškeré postupy byly konzultovány s příslušným stavebním úřadem, žadatel má většinu potřebných vyjádření orgánů a institucí případně osob dotčených stavebním řízením.

Po přidělení dotace projektu bude provedeno výběrové řízení na generálního dodavatele realizačních prací podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a pokynů RR. S vybraným uchazečem bude následně uzavřena smlouva, ve které bude dodavatel garantovat dodržení harmonogramu i rozpočtu akce v souladu s předkládaným projektem.

Na projekt byl sestaven rozpočet a finanční plán v souladu s harmonogramem aktivit. Financování projektu zajišťuje žadatel částečně vlastními prostředky a částečně cizími zdroji. Dotace bude čerpána etapově - je rozdělen na 5 etap.




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt souvisí s dalšími investičními projekty. Jeho realizace ale není podmíněna realizací jiného projektu ani jiný projekt není podmíněn realizací předkládaného projektu. Jedná se o samostatný projekt, který však volně navazuje na projekty zaměřené na revitalizaci území, brownfieldů, veřejných prostranství či rozvoj podnikatelských příležitostí.

Žadatel nemá zkušenosti s projektem financovaným z fondů EU případně státních dotací. Nicméně v regionu se realizuje či připravuje v oblasti zvyšování kvality fyzického prostředí či regeneraci brownfields několik projektů - kompletní rekonstrukce a znovuvvedení do provozu objektu Lázní na Masarykově třídě, dále rekonstrukce Lesního koupaliště, revitalizace areálu Lidových sadů v rámci IPRM aj.

Předkládaný projekt navazuje na tyto aktivity, které doplní a zatraktivní městské prostředí, rozšíří spektrum nabízených služeb v regionu, přispěje ke zvýšení zaměstnanosti v sektoru služeb, zkvalitní podnikatelskou infrastrukturu aj. Snahou žadatele je vytvoření návazností činností, aby bylo dosaženo synergického efektu s ostatními aktivitami veřejného i soukromého sektoru v rámci města Liberec.



4. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 001
 Titul před jménem:
 Příjmení: Prade
 Jméno: Pavel
 Titul za jménem:
 Funkce v rámci projektového týmu: Hlavní manažer/koordinátor projektu
 Název organizace: BUTTERFLY Trading s.r.o.
 Funkce v rámci organizace: Jednatel

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zodpovědný za stanovení cíle projektu, vypracování základního návrhu, řízení prací na přípravě projektu, vytvoření projektového týmu, vedení, svolávání schůzek a porad týmu, koordinace aktivit, jednání s externím projektovým manažerem stavební realizace a architektky. Zodpovědný za výběr dodavatelů a smluv s nimi.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Má na starosti vedení, svolávání schůzek a porad týmu, koordinace aktivit, jednání s dodavateli, dozor na realizaci projektu dle plánu, projednávání případných drobných úprav proj. Zodp. za výběr dodavatelů a smluv s nimi.

Je zodpovědný za průběžnou analýzu projektu, za hodnocení průběhu projektu, za správnost a přípravu monitorovacích zpráv; za správnost výběrových řízení ve spolupráci s odbornou firmou; za správnost změn v projektu; za řádný chod projektu v souladu s hmg, účastní se kontrol.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zodpovědný za kontrolu údržby a další rozvoj projektu, sledování správnosti a vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů projektu, za správnost a přípravu monitorovacích zpráv. Účastní se kontrol projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Má dlouholeté zkušenosti s vedením a řízením společnosti i týmů lidí. Jednatel firmy Butterfly Trading od založení firmy, a to od 23.8.2005, dříve jednatelem firmy Dorint, a.s. od roku 1991. Na základě mnohaletých zkušeností získaných v době své praxe, disponuje velmi dobrou orientací na českém, ale i zahraničním trhu v oblasti interiérového vybavení. Nabyté zkušenosti: všeobecná orientace v legislativě a zákonech v oblasti vedení firmy, jednání s developery a ostatními klienty, projektové řízení, jednání s bankou, zajištění chodu firmy po právní stránce, všeobecná účetní znalost, orientace v obchodních strategiích, zpracovávání komplikovaných cenových nabídek.



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 002
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Vacková
Jméno: Naděžda
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Finanční manažer a administrátor projektu
Název organizace: BUTTERFLY Trading s.r.o.
Funkce v rámci organizace: Výkonná ředitelka

Zapojení člena při přípravě projektu:

Vypracování podkladů pro žádost o grant, zodpovědná obecně za přípravu veškerých podkladů pro žádost, zajištění vedení operativní evidence a organizace veškerých příprav v rámci projektu, zodpovědná za archivaci veškerých podkladů, materiálů a dokumentace k projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Vedení účetnictví ve spolupráci s ext.poradci, shromažďování a evidence účetních dokladů, zodpovědná za vedení projektového bank. účtu, kontrolu a přípravu podkladů k žádosti o platbu, za přípravu podkladů pro finanční části monitorovacích zpráv všech typů, obecně koordinuje vypracování monit. zpráv a spolupracuje při realizaci výběrového řízení na dodavatele. Zodp. za vedení operativní evidence a za archivaci veškerých podkladů, materiálů a dokumentace k projektu, za uplatň. pravidel pov.publ.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zodpovědná za přípravu podkladů a zpracování monitorovacích zpráv; obecně vedení operativní evidence a organizace veškerých příprav v rámci projektu, zodpovědná za archivaci veškerých podkladů, materiálů a dokumentace k projektu, zodpovědnost za uplatňování pravidel povinné publicity. Zajištění finančních prostředků na údržbu a další rozvoj projektu. Účastní se kontrol projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

V své pracovní funkci působí již od začátku roku 2007. Vede firmu z pozice provozního i personálního zabezpečení a ekonomické stránky. Nabyté zkušenosti: orientace v zabezpečení chodu firmy po stránce provozní (nákup počítačů, telefonů, aut atd.), personální zkušenosti (výběr nových uchazečů, sepsávání pracovních smluv, řešení pracovně právních vztahů se zaměstnanci firmy), nastavení systému ve firmě, nastavení procesů ve firmě, hlídání cash flow, řešení finančních transakcí, kontrola účetnictví - spolupráce s daňovým poradcem.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 003
Titul před jménem: Mgr. Ing.
Příjmení: Vlček
Jméno: Vlastislav
Titul za jménem: MBA
Funkce v rámci projektového týmu: Externí daňový a právní konzultant
Název organizace: 1. znalecká a.s.
Funkce v rámci organizace: Výkonný ředitel

Zapojení člena při přípravě projektu:

Vypracování podkladů pro žádost o grant ? zodpovědný za přípravu a zpracování ekonomických a právních podkladů pro žádost, konzultace veškerých nejasností z daňového a právního hlediska s ohledem na možné dopady projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Konzultace veškerých nejasností a kroků v právním ohledu, daňové poradenství, konzultace ekonomických výstupů s ohledem na jejich budoucí dopad na projekt i žadatele, součinnost při zpracování žádostí o platbu. Účastní se kontrol projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Konzultace veškerých právních kroků, daňové poradenství, konzultace ekonomických výstupů v době udržitelnosti a jejich návaznost a plnění s ohledem na předpokládaný vývoj, součinnost při zpracování monitorovacích zpráv. Účastní se kontrol projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zastupuje společnost Butterfly Trading v řízení před místně příslušným Finančním úřadem v rozsahu zákona 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků, nastavuje proces účtování ve firmě, podává rady v nestandardních situacích účtování, připravuje veškeré smlouvy týkající se chodu firmy, řeší nestandardní situace při řešení problémů s dodavateli i odběrateli, zprostředkovává podání žaloby na neplatící firmy, podává aktuální (schválené) informace týkající se chodu firmy a personální informace na základě nových zákonů a vyhlášek.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 004
Titul před jménem: MgA
Příjmení: Soukup
Jméno: Jiří
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Architekt, projektant, rozpočtář
Název organizace: Studio Anarchitekt s.r.o.
Funkce v rámci organizace: Jednatel

Zapojení člena při přípravě projektu:

Architektonická část projektu, konzultační činnost včetně inženýrské činnosti, návrh interiéru. (Vypracování studie stavebních úprav, projektové dokumentace včetně výkresové části k územnímu, následně stavebnímu řízení, případně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby).

Zapojení člena při realizaci projektu:

Stavební a autorizační dozor.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

10 let praxe v oboru. Podílel se na projektech: ?Obnova a nové využití zámku Veselí nad Moravou?, který byl spolufinancování z ERDF a dále ?Rekonstrukce zámku v Srbči?.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 005
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Vyhnisová
Jméno: Vladimíra
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Externí odborný manažer
Název organizace: EUROP a.s.
Funkce v rámci organizace: Senior manažer, člen představenstva

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zodpovědná za konzultace veškerých nejasností v průběhu všech fází projektu s pracovníky Územního odboru RR; zpracování žádosti o dotaci, všech relevantních povinných příloh včetně komplety.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Vyvíjí součinnost při realizaci výběrového řízení na dodavatele "stavby"; součinnost při zpracování Žádostí o platbu a Monitorovacích zpráv v průběhu realizace, zpracování žádostí o změny v průběhu realizační fáze.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Spolupracuje při zpracování Monitorovacích zpráv v průběhu udržitelnosti, případně řešení jakýchkoliv změn v projektu a jejich konzultace s RR.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Projektový manažer působící v předchozím zaměstnaneckém poměru u firmy Raven EU Advisory a.s. se zapojením do všech fází projektů čerpajících prostředky v rámci ROP SV, ROP SČ, ROP SZ, OPŽP, OPPI, FM EHP Norsko aj. Ve stejné oblasti působí i nadále v mladé dynamicky se rozvíjející společnosti EUROP a.s. Vlastník certifikátu Projektový manažer a také certifikátu e-learningového kurzu Přípravy projektu v rámci ROP SČ.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 006
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Růžička
Jméno: Tomáš
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Projektant inženýrské části
Název organizace: Růžička a Partneři projektová kancelář s.r.o.
Funkce v rámci organizace: Jednatel

Zapojení člena při přípravě projektu:

HIP ? inženýrská část projektu, konzultační činnost včetně inženýrské činnosti, návrh interiéru. (Vypracování projektové dokumentace včetně výkresové části k územnímu, následně stavebnímu řízení, případně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby).

Zapojení člena při realizaci projektu:

Stavební dozor inženýrské části.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Podílel se na projektech: ?Spa Chateau Mcely?; ?Farma Čapí hnízdo, Semtín u Olbramovic? které byly spolufinancovány z ERDF a dále ?Rezidenční bytový komplex Nová Liboc?.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 007

Titul před jménem:

Příjmení: -

Jméno: -

Titul za jménem:

Funkce v rámci projektového týmu: Generální dodavatel stavby

Název organizace: - bude vybrán po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace

Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

Nezapojen.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- vybraný externí subjekt převezme kompletní realizaci v rámci projektu Revitalizace areálu kostela sv. M. Magdalény, zajistí řádně a včasné vykonání veškerých stavebních prací dle harmonogramu. Formou subdodávky osloví další subjekty na činnosti, které nezajistí svépomocí. Je zodpovědný za dodržení daného rozpočtu a splnění časového plánu. Podmínky a sankce v případě jejich nedodržení bude uvedeno ve SOD.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- zapojení bude ve formě řešení reklamací či vad a nedodělků

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- vybraný kandidát bude osloven ? jedním z hlavních kritérií užšího výběru bude prokázání dostatečné praxe pro vykonávání požadované činnosti. Bude vybrán dostatečně zkušený stavitel, který bude akceptovat podmínky dané investorem i ROP SV.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 008

Titul před jménem:

Příjmení: -

Jméno: -

Titul za jménem:

Funkce v rámci projektového týmu: Zpracovatel VŘ

Název organizace: - bude vybrán po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace

Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

Nezapojen.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- vybraný externí subjekt převeze veškerou zodpovědnost za provedení VŘ na zhotovitele stavby za dodržení podmínek zadávání VŘ dle podmínek ROP SV s zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- vybraný kandidát bude osloven - jedním z hlavních kritérií výběru bude prokázání dostatečné a odborné praxe pro vykonávání požadované činnosti.

Pořadí člena týmu: 009
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Kejnovský
Jméno: Ivo
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Externí manažer - koordinátor z hlediska stavebních prací
Název organizace: Tebodin Czech Republic s.r.o.
Funkce v rámci organizace: Projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:

Řízení přípravné fáze ? ze stavebního hlediska: průběžná komunikace, přenos informací a odsouhlasování s hl. man. projektu, koordinace a vedení týmu stavební části s cílem dosažení požadovaných výsl. projektu, prosazování smluvních požadavků investora vůči dod, řízení změn projektu pož. klientem, průběžná kontrola termínů s cílem dodržení termínů ukončení prací, opatření v případě ohrožení termínů prov. prací, spolupráce se zhotoviteli PD a koordinace a odsouhlas. rozpočtu a hmg.

Zapojení člena při realizaci projektu:


Koordinace stavební části projektu, zodpovědný za kontrolu plnění rozpočtu, hlášení sebemenších změn a nesrovnalostí, kontrola dodržování harmonogramu. Přípravuje podklady pro hlavního manažera projektu, zodpovědný za přípravu pokladů pro zpracování monitorovacích zpráv, účastní se kontrol projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Sedm let působí na pozicích stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí či vedoucí střediska, jeden rok na pozici manažer projektu v projekčně-inženýringové společnosti.
 Působil jako hl.stavbyvedoucí + vedoucí střediska na projektu ?Rekonstrukce ČOV Příbram?, který byl kofinancován z ERDF. Dále byl projektovým manažer projektu ?Prologis Park Žatec (Skladový areál Hitachi CZ)?.



Pořadí člena týmu: 010
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Rajniš
Jméno: Luboš
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Projektant stavební části
Název organizace: ASPECT DESIGN s.r.o.
Funkce v rámci organizace: Jednatel

Zapojení člena při přípravě projektu:

Stavební část projektu, konzultační činnost včetně inženýrské činnosti, návrh interiéru. (Vypracování projektové dokumentace včetně výkresové části k územnímu, následně stavebnímu řízení, případně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby).

Zapojení člena při realizaci projektu:

Stavební dozor stavební části projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

18 let praxe v oboru. Podílel se na projektech: ?Adaptace objektu Sokolovská č.5 Praha 8 ? řád křížovníků červené hvězdy?, ?Adaptace fasády Věžeňská čp.859,Praha 1?, ?Hotel Neruda, Nerudova ul, Praha1?, ? Residence Prokopova, ul. Prokopova, Praha 3 Žižkov? a ?Bytový komplex residence Blankyt?.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Žadatel projektu

Validní dle ARES: Ano

Název žadatele: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

IČ: 27367525

DIČ: CZ27367525

Právní forma: Společnost s r.o.

Plátce DPH: Ano

Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ano

Žadatel splňuje definici MSP: Ano

Počet zaměstnanců:

Typ podniku: malý

Typ žadatele: Soukromá firma_MSP

Statutární zástupci:

Příjmení:	Prade	Jméno:	Pavel
Titul před:		Titul za:	
Funkce osoby:	Jednatel	Telefon:	602243535
Fax:		Telefon II.:	
Email:	pavel.prade@butterfly.cz		

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Prade	Jméno:	Pavel
Titul před:		Titul za:	
Funkce osoby:	Jednatel	Telefon:	602243535
Fax:		Telefon II.:	
Email:	pavel.prade@butterfly.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Prade Pavel

Oficiální adresa:

Validní dle UIR-ADR: Ano

Kraj: Hlavní město Praha

Okres: Hlavní město Praha

Obec: Praha

Část obce: Žižkov

Městská část: Praha 3


Ulice: Koněvova


PSČ: 130 00

Číslo popisné: 2153


Číslo orientační: 227

WWW:



Adresa pro doručení:**Validní dle UIR-ADR:** Ano**Kraj:** Liberecký**Okres:** Jablonec nad Nisou**Obec:** Jablonec nad Nisou**Část obce:** Jablonec nad Nisou**Městská část:****Ulice:** Podhorská**PSČ:** 466 01**Číslo popisné:** 1731**Číslo orientační:** 32**WWW:** www.butterfly.cz

6. Zkušenosti žadatele



7. Partner projektu



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Harmonogram projektu

Název aktivity:	Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV
Začátek aktivity:	01.01.2009
Konec aktivity:	31.08.2009
Název aktivity:	Vypracování projektové dokumentace
Začátek aktivity:	01.01.2009
Konec aktivity:	10.08.2009
Název aktivity:	Zahájení přípravné fáze projektu
Začátek aktivity:	01.01.2009
Konec aktivity:	01.01.2009
Název aktivity:	Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh.
Začátek aktivity:	01.06.2009
Konec aktivity:	31.08.2009
Název aktivity:	Podání žádosti o dotaci.
Začátek aktivity:	31.08.2009
Konec aktivity:	31.08.2009
Název aktivity:	I. etapa projektu - realizace VŘ, nákup nemovitosti.
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	31.05.2010
Název aktivity:	II. etapa projektu - Příprava a základy- příprava staveniště, demolice, zajištění stavební jámy, zemní práce, základové konstrukce, odvodnění, podkladní vrstvy, bleskosvod a uzemnění.
Začátek aktivity:	01.06.2010
Konec aktivity:	31.10.2010
Název aktivity:	III. etapa projektu - Hrubé stavby - železobetonové a betonové konstrukce, ocelové a zděné konstrukce.
Začátek aktivity:	01.11.2010
Konec aktivity:	31.01.2011
Název aktivity:	IV. etapa projektu - Střecha, fasáda a hrubé rozvody -sádrok. a příčky, omítky, vnitřní obklady, podlahy, fasády, izolace, střešní plášť, klempířské výr. a práce, truhlářské výrobky a práce, zám.výrobky a práce, sanit. zařízení, kan, vodovod, plyn, aj.
Začátek aktivity:	01.02.2011
Konec aktivity:	31.05.2011

Název aktivity:	V. etapa projektu - Dokončení - podhledy, malířské a natěračské práce, dveře, truhlářské výrobky a práce, zámečnické výrobky a práce, podlahy, povrchové úpravy, sanitární zařízení, vybavení kuchyně, osvětlení, mobiliář, OS budovy a další.
Začátek aktivity:	01.06.2011
Konec aktivity:	30.09.2011
Název aktivity:	Kolaudace.
Začátek aktivity:	01.10.2011
Konec aktivity:	01.10.2011
Název aktivity:	Slavnostní otevření.
Začátek aktivity:	01.10.2011
Konec aktivity:	31.10.2011
Název aktivity:	Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. Ukončení projektu.
Začátek aktivity:	31.10.2011
Konec aktivity:	31.10.2011
Datum zahájení projektu:	01.01.2009
Datum ukončení projektu:	31.10.2011
Doba trvání projektu v měsících:	34,00
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:	01.04.2010
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	30.09.2011

Popis časové realizace:

Investiční projekt Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec je několikaetapový projekt, rozdělen prakticky do dvou fází.


Předinvestiční - přípravná fáze proběhla před vlastním podáním žádosti o dotaci. Jednalo se o zpracování projektové technické dokumentace, o projednání projektu na stavebním úřadě, o konzultaci projektu na úřadu RR, o zpracování všech podkladů a žádosti o dotaci z ROP Severovýchod včetně související dokumentace. Realizace projektu (investiční fáze) začne po podepsání smlouvy o přidělení dotace realizací výběrového řízení na generálního dodavatele stavebních prací, které bude provedeno v souladu s pravidly operačního programu a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Po podepsání SoD s dodavatelem začnou v červnu 2010 realizační práce přípravou staveniště a následně rekonstrukcí hlavního objektu, přístavbou nové části, vybudování garážové rampy jako nájezdu do vybudovaných podzemních garáží v hlavním objektu a terénními a sadovými úpravami. Projekt bude zakončen kolaudací a slavnostním otevřením. Ukončením projektu bude závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. Celou realizační fázi se bude prolínat monitoring a řízení projektu a dále budou realizována opatření povinné publicity. Fyzické práce budou ukončeny 30.9.2011.

Provozní fáze bude plně zajištěna žadatelem a jeho zaměstnanci.




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

9. Podpora de-minimis



10. Další podpory ve vztahu k projektu



11. Hodnoty indikátorů

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Povinný	Předpokládané datum plnění:
07.02.01	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - muži	0,00	0,00	0,00	PM	Ano	
07.02.02	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - ženy	0,00	0,00	0,00	PM	Ano	
07.42.70	Počet zapojených partnerů	0,00	0,00	0,00	Počet osob	Ano	
22.01.00	Počet projektů zaměřených na nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	Počet projektů	Ano	
36.01.00	Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z OZE a úspory energie.	0,00	0,00	0,00	Počet projektů	Ano	
52.01.01	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	0,00	0,00	0,00	PM - muži	Ano	
52.01.02	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	0,00	0,00	0,00	PM - ženy	Ano	
52.02.21	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem	0,00	5,00	5,00	PM	Ano	1.11.2011 0:00:00
65.01.00	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	0,00	0,37	0,37	ha	Ano	1.11.2011 0:00:00
65.20.00	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	0,00	0,37	0,37	ha	Ano	1.11.2011 0:00:00
65.20.03	Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields	0,00	1 300,00	1 300,00	m2	Ano	1.11.2011 0:00:00
65.20.04	Upravená plocha v bezprostředním okolí areálů a objektů brownfields	0,00	0,24	0,24	ha	Ano	1.11.2011 0:00:00
65.20.10	Délka rekonstruovaných popř. nově vybudovaných vnitřních komunikací v rámci brownfields	0,00	0,00	0,00	km	Ano	
65.20.11	Délka rekonstruovaných popř. nově vybudovaných komunikací napojujících brownfields nebo průmyslové zóny do 5 ha na pátevní komunikace	0,00	0,00	0,00	km	Ano	
71.11.00	Plocha nově vytvořených a zainvestovaných průmyslových zón	0,00	0,00	0,00	ha	Ano	

12. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Hlavní výdaje			90 000 000,00	0,00		100
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace do 5 % CZV	0	0,00	0,00	0,00		0
01.02	Nákup staveb	1	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	kus	14,33
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	1	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	kus	1,78
01.04	Stavební a technologická část stavby			44 859 419,00	0,00		49,84
01.04.01	Příprava území	1	2 565 700,00	2 565 700,00	0,00	kpl	2,85
01.04.02	Stavební práce a konstrukce	1	38 761 507,00	38 761 507,00	0,00	kpl	43,07
01.04.03	Venkovní úpravy	1	3 532 212,00	3 532 212,00	0,00	kpl	3,92
01.05	Technická zařízení	1	21 610 706,00	21 610 706,00	0,00	kpl	24,01
01.06	Základní vybavení	1	9 029 875,00	9 029 875,00	0,00	kpl	10,03
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.10	Rezervace na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00		0
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)			0,00	0,00		0
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00		0
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00		0
03	Způsobilé výdaje celkem			90 000 000,00	0,00		100
03.01	Z toho neinvestiční náklady	0	0,00	0,00	0,00		0
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	kpl	19
05	Celkové výdaje projektu			107 100 000,00	0,00		119

13. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	107 100 000,00	
Celkové způsobilé investiční výdaje	90 000 000,00	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	0,00	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	90 000 000,00	
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	0,00	0,00
- Soukromé prostředky	36 000 000,00	40,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	54 000 000,00	60,00
- z toho EU	45 900 000,00	51,00
Celkové veřejné prostředky	54 000 000,00	60,00
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů	17 100 000,00	
Žadatel	107 100 000,00	
- Úvěry bank	31 000 000,00	
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje	76 100 000,00	

14. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	8 700 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.06.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	8 700 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 463 393,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.11.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	5 463 393,00

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	9 413 343,00
Datum předložení žádosti o platbu:	28.02.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	9 413 343,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	15 807 559,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.06.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	15 807 559,00


Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	14 615 705,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	14 615 705,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

15. Prioritní téma

Název prioritního téma:	Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích
Číslo prioritního téma:	09
Prostředky z EU v Kč:	45 900 000,00
Název typu území:	Město
Číslo typu území:	01
Název hospodářské činnosti:	Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelské činnosti
Číslo hospodářské činnosti:	16



16. Výběrová řízení

Dodavatel výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 001

Název VŘ: Kompletní dodávka stavebních prací

Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona

Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce

Postup při VŘ: Užší řízení podlimitní

Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 75 500 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.05.2010

Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

17. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

Trvale udržitelný rozvoj v rámci rozvoje podn. prostředí lze definovat jako zajišťování potřeb cílových skupin takovým způsobem, který pomáhá rozvoji území, s přihlédnutím k šetrnému využívání přírodních a kulturních hodnot a vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti, aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací. Z tohoto pohledu předložený projekt zajišťuje hospodářský rozvoj, a to tím, že využívá místních podmínek. Vlastní realizace probíhá mimo jakékoliv území vyžadující zvláštní režim, přičemž využívá - revitalizuje pozemky a stavby klasifikované jako brownfield, které by nebylo možno jinak efektivně využít. Původní zeleň bude v maximální možné míře zachována.

Projekt přispívá ke zvýšení podílu služeb na HDP, diverzifikuje šíří na trhu poskytovaných služeb v dané lokalitě způsobem, a tak i přispívá k místní zaměstnanosti (vytváří 5 pracovních míst). Vzhledem k centrálnímu položení dané lokality není nutné využívat pouze dopravní spojení automobily, ale v blízkosti se nachází zastávky MHD, samotné nádraží ČD a ČSAD je do 15 minut chůze.

Při udržitelnosti projektu bude žadatel dbát na ekologicky šetrný provoz budov, přičemž:

- Zdroje jsou využívány efektivně a odpad je minimalizován uzavřenými cykly.
- Znečišťování je omezené na stupeň, se kterým se přírodní systémy dokáží vyrovnávat.
- Jsou maximálně využívány obnovitelné zdroje energie.
- Je oceňována a chráněna rozmanitost přírody (biodiverzita).
- Místní potřeby uspokojovány z místních zdrojů.
- Každý má příležitost získat uspokojivou práci, místní ekonomika není závislá
- Lidská sídla i krajina jsou harmonicky rozvíjena v souladu s urbanistickými zásadami.
- Přístup k účelovým zařízením, službám, zboží a lidem není dosahován na úkor životního prostředí ani omezován pouze na ty, kdo mají auto.
- Kulturní rozmanitost a místní zvláštnosti jsou ceněny a chráněny.
- Místní akce a aktivity respektují globální souvislosti.
- Vlastnická práva jsou stabilní a jsou vykonávána zodpovědně.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Projekt svým celkovým charakterem, jakož i zaměřením na cílové skupiny (jedna z nich = rezidenti bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a náboženského vyznání), vytvářející pracovní místa i stavebním provedením (uzpůsobeno pro využívání osobami s omezenou schopností pohybu) má jednoznačně pozitivní vliv na rovné příležitosti.

Vznikne pět nových pracovních míst, která budou obsazována na základě principu rovných příležitostí - bez rozdílu věku, pohlaví, náboženské, etnické či rasové příslušnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace či světového názoru - pouze na základě kvalifikačních předpokladů.

Veškeré objekty jsou řešeny bezbariérově - veškeré stavební úpravy byly konzultovány s Národním institutem pro integraci imobilních a objekt je řešen nejen k užívání objektu osobami se sníženou schopností pohybu jako zákazníků ale rovněž zaměstnanců. Terénní úpravy budou rovněž řešeny tak, aby prostor byl koncipován jako bezbariérový. V areálu vznikne zelená zóna, kterou budou moci využívat všichni bez rozdílu k trávení volného času. Je zde možno spatřovat zacílení především na rodiny s dětmi a seniory, ale i další rezidenty i nerezidenty - vznikne zde prostor pro trávení volného času procházkami v přírodě, hrami či odpočinkem a relaxací.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

18. Udržitelný rozvoj**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

Číslo: 14
 Název: Bude projekt realizován s využitím brownfields?
 Výchozí hodnota: 0,00
 Cílová hodnota: 0,37
 Datum cílové hodnoty: 01.11.2011
 Měrná jednotka: ha

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Předmětem předkládaného projektu je revitalizace areálu klasifikovaného jako brownfield - viz příloha č. 14 Žádosti.

Číslo: 54
 Název: Rozloha revitalizovaných brownfields v rámci projektu (ha).
 Výchozí hodnota: 0,00
 Cílová hodnota: 0,37
 Datum cílové hodnoty: 01.11.2011
 Měrná jednotka: ha

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Bude revitalizována plocha o rozloze 3700 m2.

Číslo: 75
 Název: Plocha regenerovaných zón pro podnikatelské účely (33.21.11)
 Výchozí hodnota: 0,00
 Cílová hodnota: 0,37
 Datum cílové hodnoty: 01.11.2011
 Měrná jednotka: ha

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

V současné době je předmětný areál bez jakéhokoliv využití, po realizaci předloženého projektu bude využíván pro podnikatelské aktivity, vznikne obchodně-administrativní centrum Butterfly Trading s.r.o.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 45

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

V projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů, budou využívány obnovitelné zdroje energie k výrobě tepla a ohřevu teplé vody (tepelná čerpadla) a dále fotovoltaické články k výrobě el. energie.



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Číslo: 60

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Ano, dojde k regeneraci /revitalizaci areálu o rozloze 3700 m2 (1300 m2 tvoří zastavěná část).



19. Rovné příležitosti

Číslo: 1

Název: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Popis:

Projekt je řešen s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu. Pro jejich potřeby je vestavěn výtah, vybudována speciální toaleta a jsou rezervovány prostorově větší parkovací místa. Celkově byl projekt konzultován s Národním institutem pro integraci imobilních. Po realizaci projektu vzniknou prostory vhodné nejen k jejich užívání jako koncových zákazníků, ale rovněž jako zaměstnanců.

Číslo: 11

Název: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Popis:

Celkově byl projekt koncipován jako bezbariérový a konzultován s Národním institutem pro integraci imobilních. Po realizaci projektu vzniknou prostory vhodné nejen k jejich užívání jako koncových zákazníků, ale rovněž jako zaměstnanců.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

20. Publicita

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na počátku investiční fáze bude v blízkosti revitalizovaného areálu umístěn reklamní panel s informacemi o probíhajícímu projektu - dostavbě a novém využití objektu "Střelnice" Liberec, na kterou přispěla financováním EU prostřednictvím ROP NUTS II Sevevýchod v souladu s pravidly pro publicitu. Tento bude po ukončení realizačních prací odstraněn.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V závěrečné fázi projektu bude v místě realizace trvale umístěna pamětní deska, která bude informovat o realizovaném projektu regenerace a revitalizace brownfields, na který přispěla financováním EU prostřednictvím ROP NUTS II Severovýchod v souladu s pravidly pro publicitu.

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V průběhu realizace i po jejím skončení budou v místním tisku zveřejněny tiskové zprávy o průběhu realizace a o výstupech projektu.

Výstupy projektu budou prezentovány a propagovány na internetových stránkách žadatele i partnerů, stanou se součástí propagačních materiálů, letáků a brožur, které budou vytvořeny. Budou propagovány také na různých vzdělávacích seminářích, výstav, konferencí apod.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

21. Přílohy projektu

Název přílohy: Doklady o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy: 1

Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.

Počet listů: 3

Počet vyhotovení: 3

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

Číslo přílohy: 2

Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.

Počet listů: 31

Počet vyhotovení: 3

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ

Příloha:

Popis:




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Podrobný položkový rozpočet projektu
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Studie ekonomického hodnocení projektu
Číslo přílohy: 4
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 87
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:


Název přílohy: Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
Číslo přílohy: 5
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 8
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:



Název přílohy: Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci
Číslo přílohy: 6
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Souhlas s ohlášením stavby
Číslo přílohy: 7
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:


Název přílohy: Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení
Číslo přílohy: 8
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:



Název přílohy: Projektová stavební dokumentace
Číslo přílohy: 9
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 903
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Číslo přílohy: 10
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
Číslo přílohy: 11
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:



Název přílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000
Číslo přílohy: 12
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Soulad s rozvojovými strategiemi
Číslo přílohy: 13
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 6
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:


Název přílohy: Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým využitím
Číslo přílohy: 14
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 2
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o partnerství
Číslo přílohy: 15
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře
Číslo přílohy: 20
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 1
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy
Číslo přílohy: 29
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením
Číslo přílohy: 30
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:



Název přílohy: Smlouva o zřízení zvláštního účtu/podúctu projektu
Číslo přílohy: 31
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení k zástavě majetku
Číslo přílohy: 32
Požadovaná příloha: přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Prohlášení k financování projektu
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 2
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:




Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Název přílohy: Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 2
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Znalecký posudek
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 27
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: SoSB o zřízení věcného břemene k přeložce parovodu
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 6
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:



Název přílohy: Žádost o vydání stavebního povolení
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 1
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYHNISOVA@EUROP.CZ
Příloha:
Popis:



HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukončení projektu:

01.01.2009

31.10.2011

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:

01.04.2010


30.09.2011

	2009											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:	01.01											
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV												
Vypracování projektové dokumentace												
Zahájení přípravné fáze projektu												
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh.												
Podání žádosti o dotaci.												
I. etapa projektu - realizace VŘ, nákup nemovitosti.												
II. etapa projektu - Příprava a základy- příprava staveniště, demolice, zajištění stavební jámy, zemní práce, základové konstrukce, odvodnění, podkladní vrstvy, bleskosvod a uzemnění.												
III. etapa projektu - Hrubé stavby - železobetonové a betonové konstrukce, ocelové a zděné konstrukce.												
IV. etapa projektu - Střecha, fasáda a hrubé rozvody -sádrok. a příčky, omítky, vnitřní obklady, podlahy, fasády, izolace, střešní plášť, klempířské výr. a práce, truhlářské výrobky a práce, zám.výrobky a práce, sanit. zařízení, kan, vodovod, plyn, aj.												
V. etapa projektu - Dokončení - podhledy, malířské a natěračské práce, dveře, truhlářské výrobky a práce, zámečnické výrobky a práce, podlahy, povrchové úpravy, sanitární zařízení, vybavení kuchyně, osvětlení, mobiliář, OS budovy a další.												
Kolaudace.												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Slavnostní otevření.												
Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. Ukončení projektu.												

	2010											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:				01.04								
Datum žádosti o platbu:						30.06					30.11	
Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV												
Vypracování projektové dokumentace												
Zahájení přípravné fáze projektu												
Zpracování žádosti o dotaci a kompletnosti příloh.												
Podání žádosti o dotaci.												
I. etapa projektu - realizace VŘ, nákup nemovitosti.												
II. etapa projektu - Příprava a základy- příprava staveniště, demolice, zajištění stavební jámy, zemní práce, základové konstrukce, odvodnění, podkladní vrstvy, bleskosvod a uzemnění.												
III. etapa projektu - Hrubé stavby - železobetonové a betonové konstrukce, ocelové a zděné konstrukce.												
IV. etapa projektu - Střecha, fasáda a hrubé rozvody -sádrok. a příčky, omítky, vnitřní obklady, podlahy, fasády, izolace, střešní plášť, klempířské výr. a práce, truhlářské výrobky a práce, zám.výrobky a práce, sanit. zařízení, kan, vodovod, plyn, aj.												
V. etapa projektu - Dokončení - podhledy, malířské a natěračské práce, dveře, truhlářské výrobky a práce, zámečnické výrobky a práce, podlahy, povrchové úpravy, sanitární zařízení, vybavení kuchyně, osvětlení, mobiliář, OS budovy a další.												
Kolaudace.												
Slavnostní otevření.												



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. Ukončení projektu.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2011											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:										31.10		
Fyz. zahájení a ukončení projektu:									30.09			
Datum žádosti o platbu:		28.02				30.06				31.10		
Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV												
Vypracování projektové dokumentace												
Zahájení přípravné fáze projektu												
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh.												
Podání žádosti o dotaci.												
I. etapa projektu - realizace VŘ, nákup nemovitosti.												
II. etapa projektu - Příprava a základy- příprava staveniště, demolice, zajištění stavební jámy, zemní práce, základové konstrukce, odvodnění, podkladní vrstvy, bleskosvod a uzemnění.												
III. etapa projektu - Hrubé stavby - železobetonové a betonové konstrukce, ocelové a zděné konstrukce.												
IV. etapa projektu - Střecha, fasáda a hrubé rozvody -sádrok. a příčky, omítky, vnitřní obklady, podlahy, fasády, izolace, střešní plášť, klempířské výr. a práce, truhlářské výrobky a práce, zám.výrobky a práce, sanit. zařízení, kan, vodovod, plyn, aj.												
V. etapa projektu - Dokončení - podhledy, malířské a natěračské práce, dveře, truhlářské výrobky a práce, zámečnické výrobky a práce, podlahy, povrchové úpravy, sanitární zařízení, vybavení kuchyně, osvětlení, mobiliář, OS budovy a další.												
Kolaudace.												
Slavnostní otevření.												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. Ukončení projektu.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; v uplynulých třech letech nebyl na majetek dlužníka prohlášen konkurz, nebyl podán návrh na vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu veden výkon rozhodnutí ani na něj nebyla uvalena nucená správa.

Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení.

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.

Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Na úhradu způsobilých výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv.


Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil.

Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

Uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků (včetně trestněprávních) v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Unikátní kód žádosti (hash):

ØPvVIP0001

NEOTVÍRAT

Číslo výzvy:	12
Název výzvy:	12. kolo výzvy - oblast podpory 4.1.
Název operačního programu:	ROP NUTS II Severovýchod
Číslo prioritní osy:	13.4
Název prioritní osy:	Rozvoj podnikatelského prostředí
Číslo oblasti podpory:	13.4.1
Název oblasti podpory:	Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Číslo podoblasti podpory:	
Název podoblasti podpory:	
Název projektu:	Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec
Název žadatele:	BUTTERFLY Trading, s.r.o.
Adresa žadatele:	Koněvova, 227/2153 130 00, Praha
Hlavní kontaktní osoba:	Prade Pavel
Telefon:	602243535