

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace **Č.3**

Prioritní osa 13.3 Cestovní ruch

Oblast podpory: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Název projektu:

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00785
----------------------------	-------------------------

Žadatel: Robert Matuška

Název: „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“

Adresa: Vinohrady 488/20, 639 00 Brno

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny: Zpřesnění projektu související s vypracováním vyššího stupně PD

Změna rozpočtu projektu na základě uskutečněného VŘ na stavební práce

Původní text/hodnota

Zpřesnění projektu související s vypracováním vyššího stupně projektové dokumentace

Původní řešení projektu včetně příslušného rozpočtu projektu (výkazu výměr) vychází z projektové dokumentace pro stavební povolení, která byla předložena s žádostí o dotaci.

Změna rozpočtu projektu na základě uskutečněného VŘ na stavební práce

Aktuální rozpočet projektu dle Benefit 7

Kód dle ÚRR	Název nákladu	Investiční	Neinvestiční	Náklady celkem
01	Hlavní způsobilé výdaje	53 385 489,87	9 077 048,27	62 462 538,15
01.01	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
01.02	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00	0,00
01.03	stavební a technologická část stavby	45 140 273,31	0,00	45 140 273,31
01.04	Technické zařízení	0,00	0,00	0,00
01.05	Základní vybavení	8 245 216,56	8 797 434,03	17 042 650,59
01.06	Pořízení strojů a zařízení	0,00	279 614,25	279 614,25
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH z hlavních výdajů (nezpůsobilý výdaj)			
02	Vedlejší způsobilé výdaje (do 5% CZV)	0,00	0,00	0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0,00	0,00	0,00
02.02	finanční výdaje	0,00	0,00	0,00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0,00	0,00	0,00
02.04	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
02.05	DPH z vedlejších způsobilých výdajů			
03	Způsobilé výdaje celkem	53 385 489,87	9 077 048,27	62 462 538,15
04	Nezpůsobilé výdaje	85 771 858,06	7 815 177,09	93 587 035,16
05	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU	139 157 347,94	16 892 225,37	156 049 573,31

Nový text/hodnota

Zpřesnění projektu související s vypracováním vyššího stupně projektové dokumentace

Příjemce dotace hlásí změny v projektové dokumentaci a výkazu výměr na základě vypracování vyššího stupně PD. Vzhledem k tomu, že předmětem VŘ na stavební práce byla již DPS a příslušný výkaz výměr, hlásíme tyto změny v projektu před samotným podpisem smlouvy s vítězným uchazečem:

Objekt SO 01 Hotel

0161 Bazénová technologie

Došlo k modernizaci bazénové technologie. Nová technologie je plně automatizovaná, s podstatně snazší údržbou a ovládáním. Nová technologie maximálně odpovídá funkčním nárokům, které na ni budou kladeny v rámci používání v hotelovém wellness centru. Z hlediska provozních nároků plně odpovídá předpokládané návštěvnosti a kapacitě wellness centra.

Změna rozpočtu projektu na základě uskutečněného VŘ na stavební práce

Požadavek na změnu rozpočtu projektu

Kód dle ÚRR	Název nákladu	Investiční	Neinvestiční	Náklady celkem dle VŘ stavební práce
01	Hlavní způsobilé výdaje	53 385 489,87	9 077 048,28	62 462 538,15
01.01	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
01.02	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00	0,00
01.03	stavební a technologická část stavby	45 140 273,31	0,00	45 140 273,31
01.04	Technické zařízení	0,00	0,00	0,00
01.05	Základní vybavení	8 245 216,56	8 819 374,28	17 064 590,84
01.06	Pořízení strojů a zařízení	0,00	257 674,00	257 674,00
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH z hlavních výdajů (nezpůsobilý výdaj)			
02	Vedlejší způsobilé výdaje (do 5% CZV)	0,00	0,00	0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0,00	0,00	0,00
02.02	finanční výdaje	0,00	0,00	0,00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0,00	0,00	0,00
02.04	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
02.05	DPH z vedlejších způsobilých výdajů			
03	Způsobilé výdaje celkem	53 385 489,87	9 077 048,28	62 462 538,15
04	Nezpůsobilé výdaje	85 771 858,06	7 815 177,09	93 587 035,16
05	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU	139 157 347,94	16 892 225,37	156 049 573,31

Nabídková cena celkem bez DPH na základě uskutečněného VŘ na stavební práce činí 52 283 131,00 Kč bez DPH (nabídka obsahuje SO 01 hotel a SO 02 hospodářský přístavek), přičemž soutěženy byly jak způsobilé, tak i nezpůsobilé výdaje projektu. Z toho způsobilé výdaje činí 48 891 151,00 Kč bez DPH. DPH není způsobilých výdajem v projektu.

V tabulce níže je uvedeno rozdělení položek dle kódu výdaje v rámci způsobilých výdajů projektu. Z položky 01.05 základní vybavení byla v rámci provedeného VŘ na stavební práce soutěžena pouze svítidla (2 619 508,00 Kč bez DPH). Z položky 01.06 Pořízení strojů a zařízení byla v rámci provedeného VŘ na stavební práce soutěžena celá položka „internetové připojení“, došlo zde k úspoře oproti žádosti o dotaci o 21 940,25 Kč bez DPH.

Příjemce dotace žádá o přesun částky Kč 21 940,25 bez DPH z položky 01.06 do položky 01.05 z důvodu úspory v této položce. Výše uvedená tabulka již s tímto přesunem počítá. Do položky 01.05 základní vybavení je možno uspořenou částku přesunout, VŘ na vnitřní vybavení nebylo doposud ukončeno.

Kód výdaje	Rozpočet v Benefit7		Rozdíl
	Způsobilé výdaje dle VŘ na stavební práce	Rozpočet dle žádosti o dotaci - aktuální	
Suma 01.03	46 013 969,00	45 140 273,31	873 696,69
Suma 01.05	2 619 508,00	17 042 650,59	
Suma 01.06	257 674,00	279 614,25	-21 940,25
CELKEM ZV	48 891 151,00		

Místo změny v dokumentaci

Aktuální PD pro realizaci projektu je dokumentace provedení stavby a příslušný výkaz výměr.
Rozpočet projektu – žádost Benefit7 – kapitola 13 Rozpočet projektu, strana 33.

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Příjemce dotace hlásí zpřesnění projektové dokumentace a výkazu výměr na základě vypracování vyššího stupně PD.
V souvislosti z uskutečněním VŘ na stavební práce žádáme o změnu rozpočtu projektu v rámci způsobilých výdajů projektu a o přesun mezi položkami rozpočtu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Robert Matuška		31. 3. 2011

V Brně dne 31. 3. 2011