



Unikátní kód žádosti: 12xUcP0001

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.13
 Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
 Číslo prioritní osy: 13.3
 Název prioritní osy: Cestovní ruch
 Číslo oblasti podpory: 13.3.1
 Název oblasti podpory: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
 Číslo podoblasti podpory:
 Název podoblasti podpory:
 Číslo výzvy: 14
 Název výzvy: 14. kolo výzvy - oblast podpory 3.1.
 Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
 Účetní osnova: 410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:

Projekt

Název projektu: Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku
 Název projektu anglicky: Area activ tourism II Pod Černým lesem v Žamberku
 Datum zahájení projektu: 03.08.2009 Datum ukončení projektu: 30.07.2013
 Doba trvání projektu: 47,9 měsíce
 Celkové způsobilé výdaje projektu: 18 548 621,00
 Zakládá projekt veřejnou podporu: Ano
 Režim veřejné podpory: Regionální investiční podpora



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a rozšíření spektra infrastruktury stávajícího sportovně- rekreačního areálu Pod Černým lesem v Žamberku jako významné turistické atraktivity regionu a na zatraktivnění areálu pro turisty a návštěvníky s apelem na zvýšení komfortu především rodin s dětmi a přilákání mládeže k využití areálu pro volnočasové aktivity a prodloužení turistické sezóny.

Předmětem realizace je:

zkvalitnění nabídky ubytování výstavbou nových srubových chatek apartmánového typu s celoročním provozem
vybudování nových atraktivit se zaměřením nejen na mládež - outdoorová horolezecká stěna a víceúčelové hřiště s umělým povrchem

modernizace stávajících prvků nabídky - masážní vana, vak přírodního koupaliště v areálu aquaparku
zajištění zázemí pro návštěvníky výstavbou příjezdové komunikace a parkoviště (35 míst).

Místem realizace je areál vystupující pod značkou Areál aktivní turistiky. Investorem je Město Žamberk, které bude aktivity projektu realizovat.

Žadatel

Validní dle ARES: Ano

Název žadatele: Město Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Validní dle UIR-ADR: Ano

Oficiální adresa žadatele: Masarykovo náměstí 166/, 564 01 Žamberk

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Mgr. Šárka Strnadová

Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** 465670338

email: s.strnadova@muzbk.cz



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

1. Projekt

Projekt počítá se výběrovým řízením:	Ano
Projekt má partnera:	Ne
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ano

2. Dopady a místa realizace**Území dopadu:**

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ0524576093	Bartošovice v Orlických horách	Rychnov nad Kněžnou
CZ0524576620	Pěčín	Rychnov nad Kněžnou
CZ0524576671	Potštejn	Rychnov nad Kněžnou
CZ0524576701	Rokytnice v Orlických horách	Rychnov nad Kněžnou
CZ0524576727	Rybná nad Zdobnicí	Rychnov nad Kněžnou
CZ0524576735	Říčky v Orlických horách	Rychnov nad Kněžnou
CZ0524576786	Slatina nad Zdobnicí	Rychnov nad Kněžnou
CZ0534547964	Sobkovice	Ústí nad Orlicí
CZ0534548049	Helvíkovice	Ústí nad Orlicí
CZ0534579971	Bystřec	Ústí nad Orlicí
CZ0534579998	Čenkovice	Ústí nad Orlicí
CZ0534580015	Červená Voda	Ústí nad Orlicí
CZ0534580023	Česká Rybná	Ústí nad Orlicí
CZ0534580066	České Petrovice	Ústí nad Orlicí
CZ0534580112	Dolní Čermná	Ústí nad Orlicí
CZ0534580121	Dolní Dobrouč	Ústí nad Orlicí
CZ0534580163	Dolní Morava	Ústí nad Orlicí
CZ0534580228	Hejnice	Ústí nad Orlicí
CZ0534580261	Hnátnice	Ústí nad Orlicí
CZ0534580279	Horní Čermná	Ústí nad Orlicí
CZ0534580376	Jablonné nad Orlicí	Ústí nad Orlicí
CZ0534580392	Jamné nad Orlicí	Ústí nad Orlicí
CZ0534580422	Kameničná	Ústí nad Orlicí
CZ0534580431	Klášterek nad Orlicí	Ústí nad Orlicí
CZ0534580481	Králíky	Ústí nad Orlicí
CZ0534580503	Kunvald	Ústí nad Orlicí
CZ0534580538	Letohrad	Ústí nad Orlicí
CZ0534580571	Lichkov	Ústí nad Orlicí
CZ0534580589	Líšnice	Ústí nad Orlicí
CZ0534580627	Lukavice	Ústí nad Orlicí
CZ0534580643	Mistrovice	Ústí nad Orlicí
CZ0534580651	Mladkov	Ústí nad Orlicí
CZ0534580686	Nekoř	Ústí nad Orlicí
CZ0534580724	Orličky	Ústí nad Orlicí
CZ0534580759	Pastviny	Ústí nad Orlicí

Finální verze žádosti (ROP-IP)

CZ0534580767	Petrovice	Ústí nad Orlicí
CZ0534580775	Písečná	Ústí nad Orlicí
CZ0534580961	Sopotnice	Ústí nad Orlicí
CZ0534580996	Studené	Ústí nad Orlicí
CZ0534581038	Šedivec	Ústí nad Orlicí
CZ0534581054	Těchonín	Ústí nad Orlicí
CZ0534581119	Verměřovice	Ústí nad Orlicí
CZ0534581178	Výprachtice	Ústí nad Orlicí
CZ0534581208	Záchlumí	Ústí nad Orlicí
CZ0534581259	Žamberk	Ústí nad Orlicí
CZ0534581267	Žampach	Ústí nad Orlicí

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:
CZ0534581259	Žamberk	Ústí nad Orlicí


Specifické území:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ053	Pardubický kraj	100

Adresa místa realizace projektu:

Sportovní a rekreační areál Pod Černým lesem:
Pod Černým lesem 1024
564 01 Žamberk



3. Popis projektu

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Sportovní areál již dnes funguje jako vyhledávané turistické centrum aktivního odpočinku a je jedním z areálů ČR vystupujícím pod značkou Aktivní turistiky v Česku. V současné době mohou turisté a návštěvníci využít (částečně bezplatně) následujících nabídek služeb CR: ubytování v autokempu, areál aquaparku (tobogány, brouzdaliště, bazén, přírodní koupaliště na řece, plážový volejbal, streetball), areál fotbalového hřiště, dětské hřiště, tenisové kurty a hala, bowling, minigolf, půjčovna in-line a koloběžek (v návaznosti na zde začínající cyklostezku Žamberk - Líšnice), fitness centrum, squash, restaurace, občerstvení, diskoklub.

Žadatel hodlá realizaci projektu rozšířit nabídku služeb pro širší turistickou veřejnost a návštěvníky AAT z důvodu:

1. Dalšího zatraktivnění areálu z důvodu zvýšení návštěvnosti v sezóně, ale i v době mimo hlavní sezónu.
2. Podpoření zkvalitnění základní infrastruktury CR v regionu za udržení a pozdvižení standardu poskytovaných služeb tak, aby AAT byl konkurenceschopným.
3. Aby v prostředí nabídek CR jeho potenciál doprovodné infrastruktury CR odpovídal stále stoupajícím požadavkům návštěvníků a turistů.
4. Vhodného navázání a doplnění nově realizovaných projektů nejen v oblasti CR v AAT v r. 2009 (cyklostezka Žamberk - Líšnice, půjčovna in-line, vybavení kempu, brouzdaliště, dětské hřiště, squash, fitnesscentrum, započatá výstavba zimního stadionu - víceúčelové haly).
5. Udržení trendu, který ukazuje na stálý zájem turistů o AAT a doplnění chybějícího vybavení zejména pro rodiny s dětmi a mládež, vybudování nových atraktivit, zlepšení dopravní obslužnosti místa, zkvalitnění a zvýšení kapacity ubytování (viz. příloha č. 4 SEH).


V souvislosti s udržením provozu areálu regionálního významu v prostředí stále rostoucích požadavků návštěvníků na nabídku služeb a potřebu rozvoje CR je nová investice do infrastruktury CR zcela žádoucí. Vzhledem k celkové finanční náročnosti projektu Město Žamberk využívá možnosti podání žádosti o dotaci.

Cíle projektu:

Primárním cílem projektu je obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro CR za účelem zvýšení počtu turistů a návštěvníků areálu a rozšíření nabídky aktivního trávení volného času. Zvýšení úrovně poskytovaných služeb ve stávajícím areálu a využití jeho potenciálu pro jeho další rozvoj, zejména jeho dominantní pozici v nabídce služeb CR v regionu. Zhodnocení stávajících investic vložených do infrastruktury CR v areálu.

Konkrétními cíli projektu jsou:

1. Rozšíření a zkvalitnění základní nabídky služeb a infrastruktury CR i v době mimo hlavní sezónu. Dojde ke zvýšení kapacity ubytování, vybudováním celkem 8 míst + 2 přistýlek ve 2 nových srubových chatkách apartmánového typu, se sociálním zařízením, kuchyňským koutem a možností celoročního užívání.
2. Zvýšení nabídky služeb vybudováním nových atraktivit a modernizací stávající nabídky se zaměřením na mládež, dospělé a rodiny s dětmi vybudováním cvičné outdoorové horolezecké stěny, výstavbou víceúčelového hřiště s umělým povrchem, modernizací v současnosti nevyhovující masážní vany, modernizací vaku na řece tvořícího přírodní koupaliště. Rozšíření nabídky atraktivit si též klade za cíl zatraktivnit areál pro mládež a využití jejího volného času a tím předcházet patologickým jevům jako je kriminalita, užívání drog apod.
3. Rozšíření nezbytného zázemí pro návštěvníky vybudováním příjezdové komunikace a parkoviště (35 nových parkovacích míst vč. 2 stání pro handicapované spoluobčany) a změnou systému příjezdu do areálu, která bude mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti návštěvníků areálu, zejména dětí, případně handicapovaných spoluobčanů.
4. Pestřejší nabídkou a kvalitou služeb přilákat do oblasti více návštěvníků a turistů i zahraničních a tím pomáhat k ekonomickému růstu a zisku místním aktérům, podnikatelům a dalším subjektům poskytujícím návazné služby CR (ubytování, restaurace, půjčovny, sportovní aktivity, kulturní památky, atd.) Zároveň dojde ke zkvalitnění volnočasových aktivit pro občany města i regionu



Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Cíle projektu jsou v souladu s globálním cílem ROP Severovýchod. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality fyzického prostředí v důsledku celkového zkvalitnění a zatraktivnění infrastruktury CR, a to jak pro občany města, tak pro širokou turistickou veřejnost. Nová nabídka služeb tak přispěje i k celkovému zvýšení přitažlivosti regionu pro investice, podnikání i život obyvatel, zejména pak v souvislosti se zvýšením návštěvnosti regionu.

Cíle projektu jsou v souladu s cíli prioritní osy :Cestovní ruch, neboť realizace projektu zkvalitní a doplní stávající potenciál o novou infrastrukturu a nabídku cestovního ruchu a celkově rozšíří spektrum služeb pro jeho další rozvoj. Výstupy projektu podpoří v souvislosti se zvýšením návštěvnosti a prodloužením turistické sezóny celkovou hospodářskou prosperitu a zaměstnanost regionu.

Projekt je rovněž v souladu se specifickými cíli oblasti podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR a naplňuje hned několik oblastí zaměření podpory (aktivit):

1) Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury CR (zkvalitnění základní infrastruktury CR v regionu), výstavba nového kvalitního ubytování - srubových chatek apartmánového typu.


2)Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro CR (budování nových atraktivit a modernizace stávajících prvků), horolezecká stěna, víceúčelové hřiště, masážní vana, vak přírodního koupaliště.

3) Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit (zajištění nezbytného zázemí pro návštěvníky vč. budování dostačujících parkovacích kapacit) výstavba příjezdové komunikace umožňující změnu systému příjezdu do areálu pro zvýšení bezpečnosti a výstavba parkoviště vč. stání pro handicapované spoluobčany.

Z výše uvedeného vyplývá, že projekt svými aktivitami naprosto splňuje cíle programu, prioritní osy i oblasti podpory a má všechny důležité předpoklady zmíněných cílů dosáhnout.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Přípravná fáze zahrnuje aktivity v období cca od 08/2009 až 06/2010, které se týkají vlastní přípravy projektového záměru v obecné rovině a přípravou podkladů pro jeho realizaci. V této fázi byl jmenován tým pro přípravnou fázi, Rada Města Žamberka jakožto žadatel o poskytnutí dotace schválila svým usnesením č. 3897/09 podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod, byly vytvořeny finanční rozvahy, rozpočty a předběžný harmonogram projektu, připravena projektová dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí podle stavebního zákona - podrobný přehled všech dokumentů je uveden v přílohách č. 5 -9, byl vybrán externí zpracovatel SEH s dlouholetou zkušeností s obdobnými projekty, městem pak byla zpracována samotná žádost o poskytnutí dotace včetně všech povinných příloh. Řízením projektu v přípravné fázi a řízení realizačního týmu je a bude zajišťováno manažerem dotací města. Organizací výběrových (zadávacích) řízení bude zajišťovat žadatel vlastními silami v souladu s metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod. Výdaje vzniklé v tomto období jsou a budou průběžně hrazeny z rozpočtu města a z pohledu způsobilosti nákladů jsou ve vztahu k projektu zakládajícímu veřejnou podporu irelevantní. Jedná se o nezpůsobilé výdaje projektu. Výdaje související s projektem budou vedeny na samostatné analytické organizaci běžného účtu investora - Města Žamberka. Tato fáze projektu bude ukončena schválením popř. neschválením o poskytnutí dotace a případně sepsáním smlouvy o poskytnutí dotace na uvedený projekt.



Popis aktivit v realizační fázi projektu:

V realizační fázi projektu, pokud dojde k doporučení financování z ROP NUTS II Severovýchod, budou probíhat jednotlivé aktivity souběžně, a to v období cca od 07/2010 do 12/2013 (podrobněji záložka Harmonogram projektu).

Jelikož realizace projektu je rozfázována do období cca 3,5 roku organizace zadávacích řízení bude probíhat dle plánu zahájení fyzické realizace jednotlivých částí projektu, po ukončení zadávacího řízení výběrem dodavatele nastane fyzické zahájení jednotlivých částí projektu (viz. Harmonogram). Jednotlivé aktivity budou plněny vybranými dodavateli, nebude se jednat o generální zakázku, a to vzhledem k technickým specifikům jednotlivých částí projektu (srubové chatky, horolezecká stěna, masážní vana, vakový jez na řece, příjezdová komunikace a parkoviště).

Z důvodu provozu stávajícího areálu, kdy hlavní sezóna trvá od června do srpna, je plánována stavební aktivita mimo toto období, aby nedošlo k narušení trávení volného času návštěvníků areálu. Se stavebními pracemi budou současně probíhat návazné aktivity jako je technický a autorský dozor, pravidelné kontrolní dny. Budou plněny povinné i vlastní způsoby publicity projektu (viz. záložka Publicita). Po celou dobu realizační fáze bude zajištěn management realizační fáze projektu, management ROP a řízení realizačního týmu zajištěn projektovým manažerem.

Veškeré výdaje vzniklé v této fázi projektu budou investorem financovány z rozpočtu města, s dílčím vyúčtováním způsobilých výdajů z dotace ROP. Způsobilé výdaje projektu budou dle stanovené výše dotace (40%) v návaznosti na předložené doklady a žádost o proplacení investorovi zpětně uhrazeny.

Při ukončení této fáze projektu bude předloženo společně se Závěrečnou monitorovací zprávou závěrečné vyúčtování výdajů a finanční ukončení celého projektu, taktéž by mělo dojít k fyzickému předání jednotlivých výstupů projektu a jejich případná kolaudace.

S ukončením fyzické realizace jednotlivých částí projektu bude připravováno zahájení jejich provozu.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Ukončením projektu po všech stránkách (fyzické - předání díla investorovi ze strany všech dodavatelů, finanční - odevzdání Závěrečné monitorovací zprávy a vyúčtování projektu včetně zápisu do evidence majetku investora) bude zahájen provoz výstupů projektu. Fáze provozní se kryje s obdobím povinné udržitelnosti projektu dle metodiky ROP NUTS II Severovýchod, která činí 5 let. Na začátku této fáze bude vybrán provozovatel a správce Areálu aktivní turistiky, ve spolupráci s ním pak bude město zajišťovat provoz areálu a udržitelnost projektu.


Pojištění výstupu projektu a financování provozních nákladů a investic souvisejících s provozem výsledků projektu bude zajištěno z rozpočtu města. Bude prováděna údržba, úklid a běžné záruční či pozáruční opravy.

Dále bude probíhat průběžná propagace nabídky Areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku.

Souběžně s těmito aktivitami bude zajištěn management ROP a management projektu v provozní fázi zajišťovaný projektovým manažerem města (zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, závěrečné zpracování a vyhodnocení provozu projektu, administrativa a účetní evidence, vedení archivu projektu) a to v součinnosti s provozovatelem a správcem areálu na základě vzájemné dohody.

Přípravenost projektu k realizaci:

Projekt Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku je připravován od srpna 2009, kdy vedení města navrhlo realizovat projekt jako plynulé pokračování a navázání na úspěšně realizovaný projekt Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku (z ROP NUTS II Severovýchod v prioritní ose 3. Cestovní ruch), který tvoří první etapu modernizace a rozvoje služeb a nabídky atraktivit cestovního ruchu v areálu, jednalo se o výstavbu 2 srubových chatek s celoročním provozem, velkokapacitní veřejné dětské hřiště, vyhřívané brouzdaliště a dovybavení půjčovny o in-line obuv. Vlastní rozsah projektu prodělal v průběhu přípravné fáze ve vztahu k původnímu mnohem rozsáhlejšímu záměru a jeho celkovým nákladům významné změny, po četných konzultacích jak s pracovníky Úřadu Regionální rady v Pardubicích tak s odborem cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje dostal projekt konečnou podobu. V současné době jsou na všechny části projektu zpracovány potřebné projektové dokumentace či technické parametry pro výběr zhotovitele a jsou vydána patřičná povolení v souladu se stavebním zákonem, podrobný přehled dokumentů a povolení je přílohou (č. 5 - 9) této žádosti. Veškeré pozemkové/stavební parcely dotčené realizací projektu jsou ve vlastnictví žadatele. Tudiž lze provést VŘ na zhotovitele jednotlivých částí. V průběhu přípravy projektu byl sestaven realizační tým projektu tvořený ze zástupců strany žadatele a investora Města Žamberka, správce a provozovatele kempu a aquaparku, dodavatelů dílčích zakázek, kteří mají s řízením a realizací obdobných projektů značné zkušenosti, z velké části i z předcházejícího projektu Areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku. Každý člen týmu má přesně definovanou funkci, úkoly a odpovědnosti dle dílčích fází projektu. Projekt je promyšlen jak po stránce technické, organizační a finanční, tak časové (přípravná, investiční a provozní fáze) a vychází ze zkušeností s provozem stávajícího areálu.



Vazba na jiné aktivity a projekty:


Projekt Areálu aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku má přímou návaznost na další projekty a aktivity v blízkém okolí v oblasti služeb ČR. Za všechny lze jmenovat např. cyklostezku Žamberk - Líšnice, která začíná na konci areálu, dále cyklostezka Žamberk - Letohrad (s návazností na Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí), započatá výstavba zimního stadionu - víceúčelové haly přímo v tomto sportovním areálu (investor Město Žamberk), nově otevřené fitcentrum, squash, wellness také v areálu (soukromý investor), Výletní okruh městem Žamberk, naučné a turistické stezky v Přírodním parku Orlice. V blízkém okolí pak rekreační a turistická oblast Pastvinské přehrady, Zemské Brány, linie pohraničních opevnění a i v zimním období díky celoročnímu provozu tenisové haly, srubových chat, restaurace Babeta, Bowling baru, fitcentra návaznost na areály zimních sportů v Říčkách, Čenkovicích, Bartošovicích atd.

Projekt je zcela v souladu se Strategickým plánem Města Žamberk z r. 2007, jak je uvedeno v příloze č. 13 Soulad s rozvojovými strategiemi a v příloze č. 4 SEH, kde je podrobně popsán soulad s tímto plánem v oblasti "Podpora cestovního ruchu a ochrana kulturního dědictví".

Aktivity projektu zároveň rozvíjí navrhovaný a podporovaný produkt "Aktivní turistika, sport, zimní a letní dovolená" v rámci Programu rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Východní Čechy z r. 2003, kde naplňuje z tohoto dokumentu požadavek na budování a revitalizaci turistické infrastruktury pro různé cílové skupiny.

Jak je uvedeno v příloze č. 13 Soulad s rozvojovými strategiemi, obsah projektu naplňuje specifický cíl dokumentu Program rozvoje Pardubického kraje z r. 2006 a to "Vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu", jakožto jednoho z problémových okruhů Pardubického kraje.

Projekt přispěje k vytvoření základní a doplňkové infrastruktury ČR, a plně zapadá do strategií a koncepcí rozvoje ČR na úrovni města, kraje, regionu i státu.



4. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 001
Titul před jménem:
Příjmení: Dytrt
Jméno: Jiří
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: hlavní zástupce investora
Název organizace: Město Žamberk
Funkce v rámci organizace: starosta města

Zapojení člena při přípravě projektu:

Hlavní zodpovědnost za investora a samosprávu města, za soulad strategií rozvoje města, podpora projektu s dlouhodobým rozpočtovým výhledem a s usnesením zastupitelstva města, vyjednává podmínky pro realizaci projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Hlavní zodpovědnost za investora a jeho rozhodování v realizační fázi s cílem úspěšné realizace projektu dle předpokládaného plánu projektu a v souladu s usnesením zastupitelstva města, dohled na probíhající aktivity a ne jejich plnění dle záměru popsaného v žádosti, publicita realizovaného projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Hlavní zodpovědnost za investora za udržitelnost a provoz v intencích předpokládaného plánu projektu a v souladu s usnesením zastupitelstva města.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů z českých i externích dotačních programů

Pořadí člena týmu: 002
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Strnad
Jméno: Ryan
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: zástupce investora
Název organizace: Město Žamberk
Funkce v rámci organizace: 2. místostarosta města

Zapojení člena při přípravě projektu:

Spolupráce při formulaci rozsahu a cílů projektu, odpovědnost za obsahovou náplň projektu a nastavení podmínek realizace, provozu a propagace, včetně zajištění financování projektu, vyjednává podmínky pro realizaci projektu, dohled nad přípravou zadávacích řízení, koordinace a kontrola činností souvisejících se získáváním finančních prostředků v rámci státních dotací a fondů EU, zajišťuje finanční prostředky.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Pomoc projektovému manažerovi v technické a organizační stránce řízení, kontrola plnění harmonogramu, dohled nad realizací projektu, zadávacími řízeními, jednání s dodavateli projektu, odpovědnost za uzavírání smluv s dodavateli a dodržování závazků dle smluv, doporučuje proplacení faktur po kontrole věcné správnosti, řízení financování, kontroluje plnění rozpočtu a odpovídá za konečné vyúčtování projektu, zajištění publicity realizovaného projektu, dohled a spolupráce při propagaci projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zodpovědnost za koordinaci projektu, financování a zajištění provozu a udržitelnosti projektu, propagace nové nabídky a publicita projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

dlouhodobé zkušenosti s přípravou a řízením projektů z českých i externích dotačních programů (MF, grantová schémata Pardubického kraje, ROP NUTS II SV, OPŽP, IOP, OP LZZ aj.)

Pořadí člena týmu: 003
Titul před jménem: Mgr.
Příjmení: Strnadová
Jméno: Šárka
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer
Název organizace: Město Žamberk
Funkce v rámci organizace: manažer dotací

Zapojení člena při přípravě projektu:

Hlavní odpovědnost, příprava projektu, řízení přípravného týmu, komunikace mezi jednotlivými členy týmu, koordinace projekčních prací a získání podkladů pro dokumentaci žádosti ROP, spolupráce při nastavení podmínek realizace, provozu a propagace, poskytnutí technických podkladů za investora pro žádost, zpracování žádosti ROP, odpovědnost za dodržení harmonogramu, jednání s partnery projektu, vedení archivu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Technické a organizační řízení, řízení realizačního týmu, koordinace dodavatelů, hlavní zodpovědnost investora za dodržení technických parametrů a závazků vyplývajících ze smlouvy, odpovědnost za naplnění rozpočtu a harmonogramu projektu, vedení archivu projektu, kontrola všech finančních toků spojených s realizací projektu, zajišťuje komunikaci s Úřadem Reg. rady, zpracovává MZ a ŽOP, zajišťuje publicitu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Výpomoc při řízení projektu z hlediska zachování kontinuity, technické a organizační řízení, zodpovědnost za dodržení technických parametrů, kontrola provozu, vedení archivu projektu, kontrola dodržení závazků vyplývajících ze smlouvy, publicita a propagace projektu, udržitelnost projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouhodobé zkušenosti s přípravou a řízením projektů z českých i externích dotačních programů (IOP, OP LZZ, OPŽP, ROP NUTS II SV, grantové programy Pardubického kraje aj.), certifikát Projektový manažer ESF.



Pořadí člena týmu: 004
Titul před jménem:
Příjmení: Vlček
Jméno: Jan
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: zpracovatel SEH
Název organizace: Redea Žamberk s.r.o.
Funkce v rámci organizace: projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zpracování Studie ekonomického hodnocení projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Nezapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouholeté zkušenosti s přípravou a řízením projektů spolufinancovaných z EU fondů (ROP, SFDI, SFŽP, ESF).

Pořadí člena týmu: 005
Titul před jménem:
Příjmení: Kulhánek
Jméno: Jan
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: správce a provozovatel
Název organizace: fyzická osoba podnikající
Funkce v rámci organizace: stávající provozovatel areálu

Zapojení člena při přípravě projektu:

Spolupráce při zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci vč. rozpočtů, poskytnutí informací o stávajícím a plánovaném provozu, technických údajů, spolupráce na nastavení technického, organizačního a finančního modelu provozu, spolupráce při obsahové náplni projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Technická a organizační řízení a příprava pro zahájení provozu výsledků projektu, úzká komunikace s managementem projektu ve věci dozoru provádění a přejímky děl od zhotovitelů, řešení problémů souvisejících s realizací projektu, příprava a spolupráce v oblasti publicity projektu a základní propagace.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění provozu výsledků projektu, případné dovybavení areálu nutné pro provoz nové nabídky areálu, technické zajištění provozu (běžná údržba a opravy), koordinace při realizaci větších oprav, koordinace s městem, publicita projektu, průběžná propagace nabídky areálu a pořádání akcí.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouhodobé zkušenosti s provozem koupaliště, autokempu a navazujících objektů a služeb, řízení marketingu a propagace stávajícího městského areálu Pod Černým lesem, partner nadregionálního projektu cestovního ruchu SROP "Aktivní turistika v Česku" - jeden z areálů aktivní turistiky.

Pořadí člena týmu: 006
Titul před jménem:
Příjmení: Malinová
Jméno: Iva
Titul za jménem: DiS.
Funkce v rámci projektového týmu: manažer výběrových řízení
Název organizace: Město Žamberk
Funkce v rámci organizace: samostatný referent majetku města

Zapojení člena při přípravě projektu:

Organizace zadávacích řízení podle zákona a podmínek ROP NUTS II SV.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Organizace zadávacích řízení podle zákona a podmínek ROP NUTS II SV. Evidence výsledků projektu z hlediska majetku města.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s přípravou a organizací zadávacích řízení v rámci realizace projektů z českých i externích dotačních programů (ROP, OPŽP).

Pořadí člena týmu: 007
Titul před jménem:
Příjmení: Charfreitag
Jméno: Robert
Titul za jménem: DiS.
Funkce v rámci projektového týmu: ekonom
Název organizace: Město Žamberk
Funkce v rámci organizace: odborný referent finančního odboru, správce rozpočtu

Zapojení člena při přípravě projektu:

Spolupráce na přípravě žádosti o dotaci po ekonomické stránce (poskytnutí informací pro zpracování finanční analýzy a způsob financování, oddělená účetní evidence projektu, informace o čerpání podpory de minimis a o finančním zdraví žadatele), promítnutí projektu do rozpočtu města a rozpočtového výhledu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Vedení oddělené účetní evidence na zvláštním účtu projektu, rozhodování o způsobu zaúčtování příjmů a výdajů projektu, proplácení faktur, účetní výkazy a informace pro MZ a ŽOP a o souběhu dotací, promítnutí projektu do rozpočtu města a rozpočtového výhledu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Vedení oddělené účetní evidence, udržení vyrovnaného ekonomického provozu, finanční udržitelnost, tvorba fondu oprav a zajištění financování oprav a obnov částí po skončení fyzické životnosti, pojištění, informace pro MZ.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouholeté zkušenosti s vedením ekonomiky města a financováním projektů, na které byly poskytnuty externí dotace.

Pořadí člena týmu: 008
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Šmok
Jméno: Jiří
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: manažer pro projekt
Název organizace: Město Žamberk
Funkce v rámci organizace: vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování a současně investičního odboru

Zapojení člena při přípravě projektu:

Spolupráce při poskytnutí informací o technických parametrech, projektových dokumentacích a dokladech stavebního úřadu a dalších orgánů, organizace výběrových řízení, jednání s dodavateli.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Hlavní zodpovědnost za dodržení technických parametrů, hlavní spolupráce za investora s autorským a technickým dozorem, s dodavateli, zaevidování pořízeného majetku, kolaudace a pojištění.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Evidence majetku a sledování podmínky nepředisponování třetím osobám (vyjma správcovství a provozu), pojištění, organizační zajištění údržby a obnovy majetku.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouholeté zkušenosti s realizací a následným provozem velkých investičních projektů města, včetně projektu spolufinancovaných externími dotacemi.

Pořadí člena týmu: 009
Titul před jménem: Mgr.
Příjmení: Strnadová
Jméno: Šárka
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: manažer propagace
Název organizace: Město Žamberk
Funkce v rámci organizace: manažer dotací

Zapojení člena při přípravě projektu:

Nezapojen.

Zapojení člena při realizaci projektu:


Zajištění realizace a kontrola a dodržování pravidel povinné publicity ROP, zajištění propagace projektu (úvodní základní propagační kampaň dle zadání investora).

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění průběžné propagace nové nabídky, publicita projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouhodobé zkušenosti s přípravou a řízením projektů z českých i externích dotačních programů (IOP, OP LZZ, OPŽP, ROP NUTS II SV, grantové programy Pardubického kraje aj.), certifikát Projektový manažer ESF.



Pořadí člena týmu: 010
Titul před jménem:
Příjmení: vítěz VŘ
Jméno: A
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: technický dozor stavby
Název organizace: dle vítěze VŘ
Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

Nezapojen

Zapojení člena při realizaci projektu:

Technický dozor realizace stavby, kontrola a odsouhlasení jednotlivých položek prací s finančním plněním, až po získání platného kolaudačního rozhodnutí.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Je zde reálný předpoklad, že technický dozor bude mít předcházející zkušenosti s relevantními projekty.

5. Žadatel projektu

Validní dle ARES: Ano

Název žadatele: Město Žamberk
 IČ: 00279846
 DIČ: CZ00279846
 Právní forma: Obec nebo m.část hl.m.
 Plátce DPH: Ano
 Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ano
 Žadatel splňuje definici MSP: Ne
 Počet zaměstnanců:
 Typ podniku: velký
 Typ žadatele: Obec

Statutární zástupci:

Příjmení:	Dytrt	Jméno:	Jiří
Titul před:		Titul za:	
Funkce osoby:	starosta města	Telefon:	465670301
Fax:		Telefon II.:	
Email:	starosta@muzbk.cz		

Příjmení:	Strnad	Jméno:	Ryan
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	místostarosta města	Telefon:	465670302
Fax:		Telefon II.:	
Email:	2.mistostarosta.strnad@muzbk.cz		

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Strnadová	Jméno:	Šárka
Titul před:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	manažer projektu	Telefon:	465670338
Fax:		Telefon II.:	
Email:	s.strnadova@muzbk.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Strnadová Šárka



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Oficiální adresa:

Validní dle UIR-ADR: Ano			
Kraj:	Pardubický	Okres:	Ústí nad Orlicí
Obec:	Žamberk	Část obce:	Žamberk
Městská část:		Ulice:	Masarykovo náměstí
PSČ:	564 01	Číslo popisné:	166
		Číslo orientační:	
WWW:	www.zamberk.cz		

Adresa pro doručení:

Validní dle UIR-ADR: Ano			
Kraj:	Pardubický	Okres:	Ústí nad Orlicí
Obec:	Žamberk	Část obce:	Žamberk
Městská část:		Ulice:	Masarykovo náměstí
PSČ:	564 01	Číslo popisné:	166
		Číslo orientační:	
WWW:	www.zamberk.cz		

6. Zkušenosti žadatele

Pořadí reference:	001
Název projektu/akce:	Realizace infrastruktury a komunikací v Orlických kasárnách
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Žamberk
Celkové výdaje projektu/akce:	4 896 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	01/06-06/07
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Evropský fond pro regionální rozvoj (Ministerstvo průmyslu a och
Název grantu/programu:	Operační program průmysl a podnikání

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Obsahem projektu bylo vybudování páteřní vnitřní komunikace v průmyslové zóně (bývalých vojenských kasárnách) a rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektrorozvody, plynová přípojka, současně byla opravena i vjezdová část příjezdové komunikace do podnikatelské zóny). Výstupem byla nová obslužná komunikace pro podnikatelské subjekty hospodařící v průmyslové zóně. Cílem je podpora a rozvoj dalších podnikatelských záměrů v tomto území.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel realizoval projekt ve spolupráci s agenturou Czechinvest, regionální pobočkou Pardubice, která je organizací sloužící podnikatelům a na podporu jejich podnikání a rozvoje investic. V průběhu přípravných prací se spolupráce týkala přípravy žádosti a příloh. V průběhu realizace a po dokončení žadatel samostatně předkládá monitorovací zprávy o dodržení podmínek udržitelnosti projektu.

Pořadí reference:	002
Název projektu/akce:	Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Žamberk
Celkové výdaje projektu/akce:	7 042 133,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	08/07-02/10
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Regionální rada regionu soudržnosti SV, EU
Název grantu/programu:	ROP NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt je zaměřen na dovybavení a zatraktivnění stávajícího sportovně - rekreačního areálu Pod Černým lesem v Žamberku jako významné turistické atraktivity regionu. Obsahem projektu byla výstavba 2 nových apartmánových srubových chat s celoročním provozem, včetně bezbariérového řešení, vybudování kvalitního velkokapacitního veřejně přístupného dětského hřiště a výstavba dětského bazénku - brouzdaliště v areálu koupaliště a rozšíření půjčovny sportovního vybavení o in-line obuv ve vazbě na cyklostezky v okolí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel realizoval projekt vlastními silami ve spolupráci s partnerem projektu, se zapojením do všech fází projektu. V přípravné fázi žadatel zajistil organizaci přípravy projektu, vlastní vypracování žádosti o dotaci provedla externí specializovaná firma v těsné spolupráci se žadatelem. V realizační fázi vedl realizaci samotné investiční akce včetně administrace a plnění povinností příjemce dotace vůči poskytovateli (Regionální rady). Realizační fáze projektu bude ukončena v únoru 2010 a po té bude žadatel řídit a odpovídat za provozní fázi projektu včetně oprav a údržby výstupů investice v těsné spolupráci s partnerem projektu.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí reference:	003
Název projektu/akce:	Cyklostezka Žamberk - Líšnice
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Žamberk
Celkové výdaje projektu/akce:	8 331 391,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	11/07 - 12/09
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Regionální rada regionu soudržnosti SV, EU
Název grantu/programu:	ROP NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Předmětem projektu bylo vybudování cyklostezky propojující město Žamberk s blízkou obcí Líšnice, tedy sídla mezi kterými dochází k pravidelnému dojíždění do práce, škol a za zábavou. Získalo se tak bezpečné spojení pro cyklisty a pro spádové území s 18 tis. obyvateli, mimo nebezpečnou a velmi frekventovanou silnici I. třídy I/11 Pod Černým lesem. Byla vybudována cyklostezka o délce 1,3 km a šířce 3 m. Začátek cyklostezky navazuje na areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku a nabízí tak další možnost sportovního vyžití pro návštěvníky celého areálu a přispívá tak k atraktivnosti celé lokality.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel realizoval projekt vlastními silami. V přípravné fázi žadatel zajistil organizaci přípravy, žádost o dotaci byla zpracována specializovanou externí firmou v úzké spolupráci s městem. V realizační fázi vedl žadatel realizaci samotné investiční akce též ve spolupráci s externí firmou. Projekt byl zdárně zakončen v r. 2009 a byl zahájen provoz cyklostezky, která je hojně využívána. V provozní fázi bude žadatel zajišťovat opravu a údržbu výstupů investice.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

7. Partner projektu



8. Harmonogram projektu

Název aktivity:	Projednáání přípravy a schválení podání žádosti o dotaci Radou Města Žamberka
Začátek aktivity:	03.08.2009
Konec aktivity:	26.11.2009
Název aktivity:	Průzkum trhu a oslovení dodavatelů na aktivity projektu za účelem vytvoření finanční rozvahy a rozpočtu
Začátek aktivity:	03.08.2009
Konec aktivity:	25.01.2010
Název aktivity:	Zpracování projektových a technických dokumentací na jednotlivé kativity projektu
Začátek aktivity:	03.08.2009
Konec aktivity:	25.01.2010
Název aktivity:	Vydání odpovídajících rozhodnutí dle stavebního zákona
Začátek aktivity:	03.08.2009
Konec aktivity:	29.01.2010
Název aktivity:	Výběr zpracovatele SEH
Začátek aktivity:	03.08.2009
Konec aktivity:	26.11.2009
Název aktivity:	Management přípravné fáze projektu
Začátek aktivity:	03.08.2009
Konec aktivity:	30.06.2010
Název aktivity:	Zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod
Začátek aktivity:	03.08.2009
Konec aktivity:	29.01.2010
Název aktivity:	Zadávací - výběrová řízení na jednotlivé aktivity projektu - zde uveden souhrnný časový úsek, konkrétní data k jednotlivým výběrovým řízením jsou uvedena v záložce Výběrová řízení
Začátek aktivity:	29.12.2009
Konec aktivity:	31.05.2013
Název aktivity:	Management projektu a management ROP v realizační fázi projektu
Začátek aktivity:	01.07.2010
Konec aktivity:	30.07.2013

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název aktivity:	Zajištění povinné publicity - billboard
Začátek aktivity:	01.07.2010
Konec aktivity:	15.09.2010
Název aktivity:	Autorský dozor - dle jednotlivých aktivit projektu
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	31.05.2013
Název aktivity:	Technický dozor
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	30.07.2013
Název aktivity:	Plnění publicity - informace na webových stránkách města
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	30.07.2013
Název aktivity:	Modernizace masážní vany se uskuteční buď v podzimním období r. 2010 nebo jarním období r. 2011
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	31.05.2011
Název aktivity:	Modernizace vaku na řece tvořícího přírodní koupaliště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou - fyzická realizace modernizace není časově náročná, ale je zde potřeba přizpůsobit se Manipulačnímu řádu řeky a spolupracovat s Povodím Labe.
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	31.10.2011
Název aktivity:	Výstavba víceúčelového hřiště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	31.10.2011
Název aktivity:	Zahájení fyzické realizace celého projektu
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	29.10.2010
Název aktivity:	Výstavba horolezecké stěny - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu
Začátek aktivity:	01.03.2011
Konec aktivity:	31.05.2012

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název aktivity:	Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu
Začátek aktivity:	01.03.2011
Konec aktivity:	31.10.2012
Název aktivity:	Výstavba srubových chatek - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu
Začátek aktivity:	03.09.2012
Konec aktivity:	31.05.2013
Název aktivity:	Výroba propagačního letáku v rámci publicity
Začátek aktivity:	01.03.2013
Konec aktivity:	31.05.2013
Název aktivity:	Zajištění povinné publicity - pamětní deska
Začátek aktivity:	01.04.2013
Konec aktivity:	31.05.2013
Název aktivity:	Ukončení fyzické realizace celého projektu
Začátek aktivity:	01.04.2013
Konec aktivity:	31.05.2013
Název aktivity:	Zahájení provozu projektu jako celku (jednotlivé aktivity budou zahajovány postupně dle jejich výstavby)
Začátek aktivity:	31.05.2013
Konec aktivity:	28.06.2013

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Datum zahájení projektu: 03.08.2009
Datum ukončení projektu: 30.07.2013
Doba trvání projektu v měsících: 47,90
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.09.2010
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.05.2013

Popis časové realizace:

Zahájení realizace projektu je stanoveno k 08/2009, kdy začala přípravná fáze projektu, jejímž cílem je zpracování projektu, žádosti o poskytnutí dotace a příprava zadávacích řízení pro části projektu, které mají naplánováno zahájení výstavby na rok 2010, tak aby po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace ROP mohla být zahájena fyzická realizace projektu (09/2010). Fyzické ukončení projektu je stanoveno na 05/2013, s tím že realizace jednotlivých stavebních aktivit projektu je rozfázována do 6 základních částí v průběhu cca 3,5 roku (viz. aktivity), přičemž vzhledem ke stávajícímu provozu areálu (hlavní sezóna 06-08) jsou v harmonogramu plánovány stavební práce mimo toto období, popř. budou stavební práce přerušeny, aby nedocházelo k narušení trávení volného času návštěvníků. Jednotlivé aktivity budou ukončeny fyzickým předáním výstupů projektu a jejich případnou kolaudací dle stavebního zákona do 05/2013.


Souběžně s technickými realizacemi dílčích částí projektu budou probíhat autorský a technický dozor. V době realizace projektu je počítáno s plněním požadavků na dodržení pravidel publicity a propagační kampaň (viz. aktivity). Závěrečné vyhodnocení je plánováno na období 05 - 07/2013.

Vyúčtování projektu je plánováno v 5 platbách, a to vždy k ukončení realizace jednotlivých aktivit projektu.


Finanční ukončení projektu se předpokládá do 30.7.2013.

Souběžně s realizační fází bude probíhat příprava provozu projektu a postupné zahájení provozu dílčích částí projektu. Zahájení kompletního provozu všech výstupů projektu, včetně jeho úvodní propagační kampaně a jeho provozní fáze se předpokládá od 07/2013. Po 15 letech provozu výstupů projektu se vzhledem k jeho životnosti (cca 20 let) předpokládá příprava nové koncepce modernizace a rozvoje areálu, kterou přinesou nové trendy a dožívající technologie.

Po celou dobu přípravy, realizace a provozu projektu bude žadatel zajišťovat management projektu a management ROP.



9. Podpora de-minimis



10. Další podpory ve vztahu k projektu



11. Hodnoty indikátorů

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Předpokládané datum plnění:
07.02.01	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - muži	0,00	0,00	0,00	PM	
07.02.02	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - ženy	0,00	0,00	0,00	PM	
07.42.70	Počet zapojených partnerů	0,00	0,00	0,00	Počet	
52.01.01	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	0,00	0,00	0,00	PM - muži	
52.01.02	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	0,00	0,00	0,00	PM - ženy	
52.02.12	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	PM	
61.01.10	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	0,00	0,00	km	
63.01.00	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem	0,00	8,00	8,00	Počet	02.12.2013
63.21.11	Přírůstek tržeb subjektů, které získaly podporu	0,00	0,00	0,00	%	
63.22.00	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	0,00	0,00	0,00	počet objektů	
63.25.10	Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem	0,00	1,00	1,00	Počet	02.12.2013
63.31.12	Počet nově vybudovaných atraktivit CR	0,00	2,00	2,00	Počet	02.12.2013
63.31.13	Délka nově vybudovaných turistických tras	0,00	0,00	0,00	km	
63.31.14	Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku CR	0,00	35,00	35,00	Počet	02.12.2013

12. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 55

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Cíl projektu směřuje k posílení CR, založené na aktivní trávění volného času v přírodním prostředí dnešního areálu v blízkosti řeky Divoká Orlice. Realizace a provoz projektu neohrozí kvalitu přírodního prostředí a nesníží krajinný ráz.

Číslo: 60

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Součástí projektu je regenerace nevyužívané plochy reálu, na jejímž místě vznikne víceúčelové hřiště a horolezecká stěny a tedy nový odpočinkový prostor pro veřejnost. Stavba nebude zhoršovat kvalitu prostředí naopak povýší na lepší kvalitu.

13. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Hlavní výdaje			18 548 621,00	219 864,00		100
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	16 033 641,00	16 033 641,00	0,00	kus	86,44
01.04	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.05	Základní vybavení			219 864,00	219 864,00		1,19
01.05.01	Vnitřní vybavení srubových chatek	2	109 932,00	219 864,00	219 864,00	kus	1,19
01.06	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	2 295 116,00	2 295 116,00	0,00	kus	12,37
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00		0
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)			0,00	0,00		0
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00		0
02.04	Propagace projektu	0	0,00	0,00	0,00		0
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00		0
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00		0
03	Způsobilé výdaje celkem			18 548 621,00	219 864,00		100
03.01	Z toho neinvestiční náklady	2	109 932,00	219 864,00	219 864,00	kus	1,19
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 693 065,00	1 693 065,00	0,00	kus	9,13
05	Celkové výdaje projektu			20 241 686,00	219 864,00		109,13

14. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	20 241 686,00	
Celkové způsobilé investiční výdaje	18 328 757,00	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	219 864,00	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	18 548 621,00	
Křížové financování		
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	11 129 173,00	60,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	7 419 448,00	40,00
- z toho EU	7 419 448,00	40,00
Celkové veřejné prostředky	18 548 621,00	100,00
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů	1 693 065,00	
Žadatel	0,00	
- Úvěry bank		
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje		

15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	526 483,00
Datum předložení žádosti o platbu:	29.07.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	526 483,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	980 561,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.11.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	980 561,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	533 034,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	533 034,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 300 676,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.11.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	4 300 676,00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 078 694,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.07.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	87 945,60
Z toho investiční (Kč):	990 748,40

16. Prioritní téma

Název prioritního téma: Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního téma: 57
Prostředky z EU v Kč: 7 419 448,00

Název typu území: Město
Číslo typu území: 01

Název hospodářské činnosti: Jiné nespecifikované služby
Číslo hospodářské činnosti: 22


17. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Stavba srubových chatek
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	2 476 873,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.08.2012
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Stavba horolezecké stěny
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 332 586,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 28.02.2011
Popis:


Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Modernizace masážní vany
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 096 840,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2010
Popis:


Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Modernizace vakového jezu na Divoké Orlici v Žamberku
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 467 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 29.12.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.01.2010
Popis:


Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Vybudování víceúčelového hřiště
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 748 602,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2010
Popis:


Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 8 959 740,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 28.02.2011
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	007
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Vnitřní vybavení srubových chatek
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	219 864,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.08.2012
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Finální verze žádosti (ROP-IP)


Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Technický dozor investora
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2010
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne




Finální verze žádosti (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	009
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Základní propagace a povinná publicita projektu - velkoplošný reklamní panel
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	20 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	03.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2010
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	010
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Základní propagace a povinná publicita projektu - pamětní deska
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	20 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	29.03.2013
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



18. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

Projekt Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku podporuje udržitelný rozvoj, neboť zde budou pozitivně obsaženy všechny tři roviny udržitelného rozvoje a to rovina sociální (zlepšení vybavenosti, rozvoj služeb, přínos pro větší možnosti odpočinku a relaxace občanů), ekonomická (finanční zisk pro provozovatele a poskytovatele dalších návazných služeb CR) a environmentální (použití šetrných technologií a materiálů při fyzické realizaci). Na pozemcích dotčených realizací projektu nejsou evidovány žádné zájmy ochrany přírody a krajiny.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Projekt Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku podporuje princip rovných příležitostí. Areál je přístupný široké veřejnosti bez omezení, všem sociálním skupinám obyvatel, a to i z pohledu cenové dostupnosti. Využití masážní vany, přírodního koupaliště, bazénku, tobogánů bude zdarma resp. zahrnuto v ceně vstupného do aquaparku. Víceúčelové hřiště, cvičná horolezecká stěna, parkování, dětské hřiště bude veřejně přístupné bez jakýchkoliv poplatků. V případě zpoplatnění služeb u nových srubových chatkách v kempu se bude provozovatel snažit udržet cenovou relaci na úrovni předešlých let.

19. Rovné příležitosti

Číslo: 1

Název: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Popis:

V rámci projektu je plánována výstavba nové příjezdové komunikace a parkoviště, která jsou koncipována bezbariérově, na parkovišti jsou vyhrazena stání pro držitele průkazu ZTP. Je dlouhodobou snahou již v předešlé etapě AAT vybudovat bezbariérové přístupy k jednotlivým atraktivitám (např. srubové chatky, vchod do reastaurace, apod.).

Číslo: 15

Název: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Popis:

Projekt je zaměřen na zatraktivnění areálu zejména pro mládež k aktivnímu trávení volného času zejména cíl výstavby horolezecké stěny, víceúčelového hřiště a vakového jezu na přírodním koupališti přispěje k prevenci sociálně patologických jevů u mládeže jako je kriminalita, braní drog apod.

Číslo: 5

Název: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Popis:

Předmětem projektu je zohlednění potřeb dětí a rodičů v souvislosti s trávením volného času. Celý komplex areálu aktivní turistiky vytváří vhodné prostředí pro rodiny s dětmi. Projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového hřiště, horolezecké stěny, modernizaci masážní vany a vakového jezu na přírodním koupališti. Projekt podporuje možnost trávení rodinné dovolené rovněž v souvislosti s doplněním základní infrastruktury CR o nové a kvalitní apartmánové ubytování.

20. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V rámci propagační kampaně, která je součástí projektu ROP, bude vydán propagační leták formátu A5 oboustranný barevný, informující o nabídce Areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku, zejména o vybudování nových atraktivit areálu, na letáku bude uvedena informace o spolufinancování z evropských fondů v povinném tvaru.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V rámci propagační kampaně projektu bude na veřejně přístupných webových stránkách Města Žamberka: www.zamberk.cz široká veřejnost průběžně informována o realizaci projektu. Informace budou obsahovat i údaje o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením loga ROP SV, symbolu EU) a standardního textu v doporučené formě a sloganu.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V rámci povinné publicity bude již při zahájení fyzické realizace projektu instalován velkoplošný reklamní panel (billboard) obsahující název projektu, investora, logo ROP SV a symbol EU, standardní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti". Panel bude splňovat specifikace uvedené v Pravidlech pro publicitu. Při ukončení fyzické realizace projektu bude panel nahrazen trvalou pamětní deskou.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V rámci povinné publicity projektu bude v závěru ukončení fyzické realizace projektu na budovu srubové chatky instalována pamětní deska (vysvětlující tabulka) trvanlivého provedení, obsahující název projektu, investora, logo ROP SV a symbol EU, standardní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti". Pamětní deska bude splňovat specifikaci uvedenou v Pravidlech pro publicitu



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

21. Přílohy projektu

Název přílohy: Doklady o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy: 1

Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:

Popis:

Výpis z registru ekonomických subjektů čj: 1/2010/7113

Název přílohy: Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

Číslo přílohy: 2

Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:

Popis:

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí (SIMU)

Název přílohy: Podrobný položkový rozpočet projektu
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 14
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:

Popis:

1. Seznam dokládaných rozpočtů - 1 list
2. Tabulky způsobilých a nezpůsobilých výdajů rozpočtu a rozdělení rozpočtu dle harmonogramu - 3listy
3. Vyjádření města k DPH z hlediska způsobilosti - 1 list
4. Rozpočet - 2 ks srubových chatek - tento rozpočet v listinné podobě je součástí Projektové stavební dokumentace ke srubovým chatkám, nachází se tedy v příloze č. 9
5. Položkový rozpočet - Horolezecká stěna (Horolezecký areál)- 1 list
6. Položkový rozpočet - Masážní vana (Relaxační bazén) - 3 listy
7. Položkový Rozpočet - Vak na řece (vaková hradící konstrukce) - 3 listy
8. Rozpočet - Víceúčelové hřiště - tento rozpočet v listinné podobě je součástí Projektové stavební dokumentace k víceúčelovému hřišti, nachází se tedy v příloze č. 9
9. Rozpočet - Příjezdová komunikace a parkoviště - tento rozpočet v listinné podobě je součástí Projektové stavební dokumentace k příjezdové komunikaci a parkovišti, nachází se tedy v příloze č. 9
10. Rozpočet - Vnitřní vybavení srubových chatek - 1 list

Název přílohy: Studie ekonomického hodnocení projektu
Číslo přílohy: 4
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 69
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:

Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
Číslo přílohy: 5
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 17
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:

Popis:

1. Přehled dokumentů vydaných v souladu se stavebním zákonem a stavení dokumentace - 1 list
2. Víceúčelové hřiště - Veřejnoprávní smlouva - 2 listy + přílohy - 13 listů

Název přílohy: Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci
Číslo přílohy: 6
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 21
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:

Popis:

Příjezdová komunikace a parkoviště:

1. Vysvětlení k předloženým dokumentům - 1 list
2. Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby - Oprava komunikace a parkoviště - 2 listy
3. Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením - Oprava komunikace a parkoviště - 1 list
4. Rozhodnutí - prodloužení lhůty - 2 listy
5. Stavební povolení - Oprava komunikace a parkoviště - 4 listy
6. Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby - Zimní stadion - víceúčelová hala SO 07, komunikace a zpevněné plochy pro sportovní areál - 2 listy
7. Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením - Zimní stadion - víceúčelová hala SO 07, komunikace a zpevněné plochy pro sportovní areál - 1 list
8. Rozhodnutí - prodloužení lhůty - zimní stadion - víceúčelová hala - 2 listy
9. Stavební povolení - zimní stadion - víceúčelová hala - 5 listů

Název přílohy: Souhlas s ohlášením stavby
Číslo přílohy: 7
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné
Číslo přílohy: 8
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 5
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:

1. Srubové chatky - Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby - 1 list
2. Horolezecká stěna - Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby - 1 list
3. Masážní vana - Sdělení Stavebního úřadu k akci "Stavební úpravy masážní vany" - 1 list
4. Vak na řece - Stanovisko odboru živ. prostř. a zem. jako vodoprávního úřadu - 1 list

Název přílohy: Projektová stavební dokumentace

Číslo přílohy: 9

Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů: 9

Počet vyhotovení: 0

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:

Popis:

1. Srubové chatky - PD pro stavební řízení a výběr zhotovitele - 1 paré
2. Horolezecká stěna - PD pro stavební řízení a výběr zhotovitele - 1 paré
3. Masážní vana - Technické parametry pro výběr zhotovitele - 4 listy (situace stavby je zakreslena v kopii katastrální mapy, jež je přílohou č. 10)
4. Vak na řece - původní projektová dokumentace pro stavební řízení je 30 let stará a je uložena v archivu SÚ Žamberk
 - Technické parametry pro výběr zhotovitele uvedeny ve výzvě veřejné zakázky - 3 listy
 - Situace stavby - 1 list
 - Výběrové řízení k podání nabídky a prokázání kvalifikace na zakázku dosud probíhá - dosud nebyla podepsána smlouva se zhotovitelem
5. Víceúčelové hřiště - PD pro stavební řízení a výběr zhotovitele - 1 paré
6. Příjezdová komunikace a parkoviště - PD pro stavební řízení a výběr zhotovitele - 1 paré

Název přílohy: Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Číslo přílohy: 10
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 15
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:

Popis:

1. Srubové chatky:
 - Katastrální mapa - 1 list
 - Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům - 1 list
2. Horolezecká stěna
 - Katastrální mapa - 1 list
 - Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům - 1 list
3. Masážní vana:
 - Kopie katastrální mapy -1 list
 - Výpis z katastru nemovitostí - 1 list
4. Vak na řece:
 - Kopie katastrální mapy -1 list
 - Výpis z katastru nemovitostí - 2 listy (část vaku v korytě řeky není evidován v katastru nemovitostí, je pouze zakreslen v katastrální mapě)
 - Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům -1 list
5. Víceúčelové hřiště:
 - Katastrální mapa - 1 list
 - Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům - 1 list
6. Příjezdová komunikace a parkoviště
 - Katastrální mapa - 1 list
 - Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům - 1 list

Název přílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
Číslo přílohy: 11
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:

Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název přílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000
Číslo přílohy: 12
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Soulad s rozvojovými strategiemi
Číslo přílohy: 13
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 4
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:

1. Soulad s rozvojovými strategiemi - Program rozvoje Pardubického kraje - 2 listy
2. Soulad s rozvojovými strategiemi - Strategický plán Města Žamberk - 1 list

Název přílohy: Doklad o partnerství
Číslo přílohy: 15
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku
Číslo přílohy: 16
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Stanovisko orgánů státní památkové péče
Číslo přílohy: 17
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název přílohy: Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře
Číslo přílohy: 20
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 2
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy
Číslo přílohy: 29
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením
Číslo přílohy: 30
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název přílohy: Smlouva o zřízení zvláštního účtu/podúctu projektu
Číslo přílohy: 31
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení k zástavě majetku
Číslo přílohy: 32
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:



Finální verze žádosti (ROP-IP)


Název přílohy: Rozhodnutí zřizovatele o nabytí majetku, který získá příspěvková organizace z dotace, do jejího vlastnictví
Číslo přílohy: 33
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení o přepočteném stavu zaměstnanců
Číslo přílohy: 34
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název přílohy: Celková situace
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 2
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha:
Popis:



HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukončení projektu: 03.08.2009 30.07.2013

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu: 01.09.2010 31.05.2013

	2009											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:								03.08				
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Projednáání přípravy a schválení podání žádosti o dotaci Radou Města Žamberka												
Průzkum trhu a oslovení dodavatelů na aktivity projektu za účelem vytvoření finanční rozvahy a rozpočtu												
Zpracování projektových a technických dokumentací na jednotlivé kativity projektu												
Vydání odpovídajících rozhodnutí dle stavebního zákona												
Výběr zpracovatele SEH												
Management přípravné fáze projektu												
Zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod												
Zadávací - výběrová řízení na jednotlivé aktivity projektu - zde uveden souhrnný časový úsek, konkrétní data k jednotlivým výběrovým řízením jsou uvedena v záložce Výběrová řízení												
Management projektu a management ROP v realizační fázi projektu												
Zajištění povinné publicity - billboard												
Autorský dozor - dle jednotlivých aktivit projektu												
Technický dozor												
Plnění publicity - informace na webových stránkách města												
Modernizace masážní vany se uskuteční buď v podzimním období r. 2010 nebo jarním období r. 2011												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Modernizace vaku na řece tvořícího přírodní koupaliště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou - fyzická realizace modernizace není časově náročná, ale je zde potřeba přizpůsobit se Manipulačnímu řádu řeky a spolupracovat s Povodím Labe.												
Výstavba víceúčelového hřiště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu												
Zahájení fyzické realizace celého projektu												
Výstavba horolezecké stěny - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu												
Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu												
Výstavba srubových chatek - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu												
Výroba propagačního letáku v rámci publicity												
Zajištění povinné publicity - pamětní deska												
Ukončení fyzické realizace celého projektu												
Zahájení provozu projektu jako celku (jednotlivé aktivity budou zahajovány postupně dle jejich výstavby)												

	2010											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:									01.09			
Datum žádosti o platbu:												
Projednáání přípravy a schválení podání žádosti o dotaci Radou Města Žamberka												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu												
Výstavba srubových chat - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu												
Výroba propagačního letáku v rámci publicity												
Zajištění povinné publicity - pamětní deska												
Ukončení fyzické realizace celého projektu												
Zahájení provozu projektu jako celku (jednotlivé aktivity budou zahajovány postupně dle jejich výstavby)												

	2011											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:							29.07				30.11	
Projednání přípravy a schválení podání žádosti o dotaci Radou Města Žamberka												
Průzkum trhu a oslovení dodavatelů na aktivity projektu za účelem vytvoření finanční rozvahy a rozpočtu												
Zpracování projektových a technických dokumentací na jednotlivé kativy projektu												
Vydání odpovídajících rozhodnutí dle stavebního zákona												
Výběr zpracovatele SEH												
Management přípravné fáze projektu												
Zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod												
Zadávací - výběrová řízení na jednotlivé aktivity projektu - zde uveden souhrnný časový úsek, konkrétní data k jednotlivým výběrovým řízením jsou uvedena v záložce Výběrová řízení												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Management projektu a management ROP v realizační fázi projektu																							
Zajištění povinné publicity - billboard																							
Autorský dozor - dle jednotlivých aktivit projektu																							
Technický dozor																							
Plnění publicity - informace na webových stránkách města																							
Modernizace masážní vany se uskuteční buď v podzimním období r. 2010 nebo jarním období r. 2011																							
Modernizace vaku na řece tvořícího přírodní koupaliště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou - fyzická realizace modernizace není časově náročná, ale je zde potřeba přizpůsobit se Manipulačnímu řádu řeky a spolupracovat s Povodím Labe.																							
Výstavba víceúčelového hřiště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu																							
Zahájení fyzické realizace celého projektu																							
Výstavba horolezecké stěny - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu																							
Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu																							
Výstavba srubových chatek - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu																							
Výroba propagačního letáku v rámci publicity																							
Zajištění povinné publicity - pamětní deska																							
Ukončení fyzické realizace celého projektu																							

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Zahájení provozu projektu jako celku (jednotlivé aktivity budou zahajovány postupně dle jejich výstavby)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2012												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Zahájení a ukončení projektu:													
Fyz. zahájení a ukončení projektu:													
Datum žádosti o platbu:							31.07				30.11		
Projednáni přípravy a schválení podání žádosti o dotaci Radou Města Žamberka													
Průzkum trhu a oslovení dodavatelů na aktivity projektu za účelem vytvoření finanční rozvahy a rozpočtu													
Zpracování projektových a technických dokumentací na jednotlivé kativity projektu													
Vydání odpovídajících rozhodnutí dle stavebního zákona													
Výběr zpracovatele SEH													
Management přípravné fáze projektu													
Zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod													
Zadávací - výběrová řízení na jednotlivé aktivity projektu - zde uveden souhrnný časový úsek, konkrétní data k jednotlivým výběrovým řízením jsou uvedena v záložce Výběrová řízení													
Management projektu a management ROP v realizační fázi projektu													
Zajištění povinné publicity - billboard													
Autorský dozor - dle jednotlivých aktivit projektu													
Technický dozor													
Plnění publicity - informace na webových stránkách města													
Modernizace masážní vany se uskuteční buď v podzimním období r. 2010 nebo jarním období r. 2011													
Modernizace vaku na řece tvořícího přírodní koupaliště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou - fyzická realizace modernizace není časově náročná, ale je zde potřeba přizpůsobit se Manipulačnímu řádu řeky a spolupracovat s Povodím													

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Výstavba víceúčelového hřiště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu													
Zahájení fyzické realizace celého projektu													
Výstavba horolezecké stěny - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu													
Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu													
Výstavba srubových chatek - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu													
Výroba propagačního letáku v rámci publicity													
Zajištění povinné publicity - pamětní deska													
Ukončení fyzické realizace celého projektu													
Zahájení provozu projektu jako celku (jednotlivé aktivity budou zahajovány postupně dle jejich výstavby)													

	2013											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:							30.07					
Fyz. zahájení a ukončení projektu:					31.05							
Datum žádosti o platbu:							30.07					
Projednání přípravy a schválení podání žádosti o dotaci Radou Města Žamberka												
Průzkum trhu a oslovení dodavatelů na aktivity projektu za účelem vytvoření finanční rozvahy a rozpočtu												
Zpracování projektových a technických dokumentací na jednotlivé aktivity projektu												
Vydání odpovídajících rozhodnutí dle stavebního zákona												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Výběr zpracovatele SEH																			
Management přípravné fáze projektu																			
Zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod																			
Zadávací - výběrová řízení na jednotlivé aktivity projektu - zde uveden souhrnný časový úsek, konkrétní data k jednotlivým výběrovým řízením jsou uvedena v záložce Výběrová řízení																			
Management projektu a management ROP v realizační fázi projektu																			
Zajištění povinné publicity - billboard																			
Autorský dozor - dle jednotlivých aktivit projektu																			
Technický dozor																			
Plnění publicity - informace na webových stránkách města																			
Modernizace masážní vany se uskuteční buď v podzimním období r. 2010 nebo jarním období r. 2011																			
Modernizace vaku na řece tvořícího přírodní koupaliště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou - fyzická realizace modernizace není časově náročná, ale je zde potřeba přizpůsobit se Manipulačnímu řádu řeky a spolupracovat s Povodím Labe.																			
Výstavba víceúčelového hřiště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu																			
Zahájení fyzické realizace celého projektu																			
Výstavba horolezecké stěny - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu																			
Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu																			

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Výstavba srubových chatek - harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu													
Výroba propagačního letáku v rámci publicity													
Zajištění povinné publicity - pamětní deska													
Ukončení fyzické realizace celého projektu													
Zahájení provozu projektu jako celku (jednotlivé aktivity budou zahajovány postupně dle jejich výstavby)													

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu veden výkon rozhodnutí.

Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení (účasti na organizované zločinecké skupině).

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.

Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Na úhradu způsobilých výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv.

Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevladnil.

Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

Veškeré údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a žadatel si je vědom právních následků v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	



Unikátní kód žádosti (hash):

12xUcP0001

NEOTVÍRAT

Číslo výzvy:	14
Název výzvy:	14. kolo výzvy - oblast podpory 3.1.
Název operačního programu:	ROP NUTS II Severovýchod
Číslo prioritní osy:	13.3
Název prioritní osy:	Cestovní ruch
Číslo oblasti podpory:	13.3.1
Název oblasti podpory:	Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Číslo podoblasti podpory:	
Název podoblasti podpory:	
Název projektu:	Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku
Název žadatele:	Město Žamberk
Adresa žadatele:	Masarykovo náměstí, /166 564 01, Žamberk
Hlavní kontaktní osoba:	Strnadová Šárka
Telefon:	465670338