

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2

Prioritní osa 3. Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblastí cestovního ruchu

Název projektu: Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00942
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Žamberk

Adresa: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:



Původní text/hodnota**1. Harmonogram projektu**

Název aktivity **Management projektu a managementu ROP v realizační fázi projektu**
 Začátek aktivity 1.7.2010
 Konec aktivity 30.7.2013

2. Harmonogram projektu

Název aktivity **Zajištění povinné publicity - billboard**
 Začátek aktivity 1.7.2010
 Konec aktivity 15.9.2010

3. Harmonogram projektu

Název aktivity **Autorský dozor**
 Začátek aktivity 1.9.2010
 Konec aktivity 31.5.2013

4. Harmonogram projektu

Název aktivity **Technický dozor**
 Začátek aktivity 1.9.2010
 Konec aktivity 30.7.2013

5. Harmonogram projektu

Název aktivity **Plnění publicity - informace na webových stránkách města**
 Začátek aktivity 1.9.2010
 Konec aktivity 30.7.2013

6. Harmonogram projektu

Název aktivit **Modernizace masážní vany se uskuteční buď v podzimním období r. 2010 nebo jarním období r. 2011**
 Začátek aktivity 1.9.2010
 Konec aktivity 31.5.2011

7. Harmonogram projektu

Název aktivity **Modernizace vaku na řece tvořící přírodní koupaliště – harmonogram počítá s velkou časovou rezervou – fyzická realizace modernizace není časově náročná, ale je zde potřeba přizpůsobit se Manipulačnímu řádu řeky a spolupracovat s Povodím Labe**
 Začátek aktivity 1.9.2010
 Konec aktivity 31.10.2011

8. Harmonogram projektu

Název aktivity **Výstavba víceúčelového hřiště – harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu**
 Začátek aktivity 1.9.2010
 Konec aktivity 31.10.2011

9. Harmonogram projektu

Název aktivity **Zahájení fyzické realizace celého projektu**
 Začátek aktivity 1.9.2010
 Konec aktivity 29.10.2010

10. Harmonogram projektu

Název aktivity **Výstavba horolezecké stěny – harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu**
 Začátek aktivity 1.3.2011
 Konec aktivity 31.5.2012

11. Harmonogram projektu

Název aktivity **Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště – harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu**
 Začátek aktivity 1.3.2011
 Konec aktivity 31.10.2012

Návrh změny textu/hodnoty**1. Harmonogram projektu**

Název aktivity **Management projektu a managementu ROP v realizační fázi projektu**
 Začátek aktivity 19.1.2011
 Konec aktivity 30.7.2013

2. Harmonogram projektu

Název aktivity **Zajištění povinné publicity - billboard**
 Začátek aktivity 19.1.2011
 Konec aktivity 18.7.2011

3. Harmonogram projektu

Název aktivity **Autorský dozor**
 Začátek aktivity 18.7.2011
 Konec aktivity 31.5.2013

4. Harmonogram projektu

Název aktivity **Technický dozor**
 Začátek aktivity 18.7.2011
 Konec aktivity 30.7.2013

5. Harmonogram projektu

Název aktivity **Plnění publicity - informace na webových stránkách města**
 Začátek aktivity 19.3.2011
 Konec aktivity 30.7.2013

6. Harmonogram projektu

Název aktivit **Modernizace masážní vany se uskuteční v jarním období r. 2012**
 Začátek aktivity 1.3.2012
 Konec aktivity 15.6.2012

7. Harmonogram projektu

Název aktivity **Modernizace vaku na řece tvořící přírodní koupaliště – harmonogram počítá s velkou časovou rezervou – fyzická realizace modernizace není časově náročná, ale je zde potřeba přizpůsobit se Manipulačnímu řádu řeky a spolupracovat s Povodím Labe**

Začátek aktivity 1.3.2012
 Konec aktivity 31.10.2012

8. Harmonogram projektu

Název aktivity **Výstavba víceúčelového hřiště – harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu**

Začátek aktivity 18.7.2011
 Konec aktivity 30.6.2012

9. Harmonogram projektu

Název aktivity **Zahájení fyzické realizace celého projektu**

Začátek aktivity 19.3.2011
 Konec aktivity 18.7.2011

10. Harmonogram projektu

Název aktivity **Výstavba horolezecké stěny – harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu**

Začátek aktivity 1.3.2012
 Konec aktivity 31.5.2013

11. Harmonogram projektu

Název aktivity **Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště – harmonogram počítá s velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu**

Začátek aktivity 1.3.2012
 Konec aktivity 1.5.2013

Místo změny v dokumentaci

Bod 1. – 11. – Harmonogram projektu (str. 24 – 26)

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Ke změně harmonogramu došlo z důvodu rozhodnutí samosprávy města. Kopie usnesení zastupitelstva jsou přílohou tohoto oznámení.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Jiří Dytrt, starosta města		

V Žamberku dne 4. dubna 2011