

Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/14.00942

Pokyn dodavateli a oznámení změn.

Za objednavatele:

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
Žamberk
tel. 465 670 331, 775 709 004
IČO: 279 846
Pověřená osoba: p.ing. Jiří Šmok

Předmět pokynu: Závěry z kontrolního dne ze dne 03.08.2011.

Způsob předání: Elektronicky.

Název akce: **Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberk – vybudování víceúčelového hřiště.**

Účastníci: **JM Demíccar s.r.o. – Aleš Kulhánek**
LBtech a.s. – Martin Finda – na telefonu
TDI – ing. Jiří Musil
Město Žamberk - ing. Petr Novotný, ing. Jiří Šmok
Kontrolní výbor ZM – Milan Obst

Pokyn:

- 1.) Provedena kontrola dále uvedených prací a činností ze strany Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Žamberk :
 - a. Osazení obrubníků – použitý typ, délka položení, způsob uložení navázání na okolní terén
 - b. Oplocení hřiště a ochranné oplocení na zídce – technické parametry a rozměry, na zídce kotvení a výška, upozornění na řádné provedení patek
 - c. Odvodnění pláň – projektant provede zákres dle skutečného stavu
 - d. Stávající plynová přípojka do klubu - odsouhlaseno zástupcem RWE a.s. dodržení odstupu od hrací zdi
 - e. Odsouhlaseno technické zajištění uložení kabelu NN – vytyčení, sondy, uložení 80 cm, bezpečné normové obejití prováděnými výkopy
 - f. Odsouhlaseno technické zajištění uložení kabelu telekomunikace – vytyčení, sondy, uložení, bezpečné normové obejití prováděnými výkopy
 - g. Kontrola provádění zásypových prací v rýhách – především zajištění odčerpávání vody
 - h. Kontrola výkresu a způsobu provedení hrací zdi – výkres, statika, nátěrová izolace, odvodnění základu pomocí drenáže, uložení a dimenze výztuže
 - i. Osazení pouzder pro instalaci sloupů na síť – odvodnění, technologie, údržba
 - j. Vyžádání listin k předání díla na údržbu a opravy hřiště

- 2.) Předání bajpasu STL plynovodu :
 - a. V příštím týdnu vyzve dodavatel STL plynovodu k převzetí zástupce RWE a.s. a současně bude přítomen TDI aby převzal seznam povinných listin k zajištění převodu plynovodu z objednavatele na RWE a.s. a zpuštění zařízení



Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/14.00942

3.) Odvodnění pláně :

- a. Byly provedeny geotechnické dynamické zkoušky modulu pružnosti pláně – vyhovující – bude doloženo oficiálním zkušebním protokolem
- b. Instalována sběrná šachta drenážního systému – napojena bude do stávající smíšené kanalizace v průčelí objektu

4.) Ostatní :


- a. Provedena fotodokumentace stavu stavby
- b. Dodavatel byl upozorněn na potřebu pravidelné údržby (úklid) asfaltové odvozní cesty

TENTO POKYN DODAVATELI NEMÁ VLIV NA DOHODNUTOU CENU ČI LHŮTU VÝSTAVBY !

Příští kontrolní den stavby bude 11.08.2011 v 9 hod. na místě samém.

V Žamberku dne 03.08.2011

Za objednavatele:



Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/14.00942

Pokyn dodavateli a oznámení změn.

Za objednavatele:

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
Žamberk
tel. 465 670 331, 775 709 004
IČO: 279 846
Pověřená osoba: p.ing. Jiří Šmok

Předmět pokynu: Závěry z kontrolního dne ze dne 20.07.2011.

Způsob předání: Elektronicky.

Název akce: **Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberk – vybudování víceúčelového hřiště.**

Účastníci: **JM Demiccar s.r.o.** – Aleš Kulhánek
LBtech a.s. – Martin Finda
TOSK Žamberk – Jakub Kulhánek
TDI – ing. Jiří Musil
ADI – ing. Miroslav Stejskal
Město Žamberk - ing. Vladimír Fabián, ing. Jiří Šmok

Pokyn:

1.) Technické a organizační věci :

- a. Uzavřena smlouva, předáno staveniště – vytyčen kabal NN soukromé firmy
- b. Kanalizace – zaměřená hloubka pro odvod vod z pláně e vyhovující pro zaústění sběrné drenáže, - 59 cm
- c. hrací zeď – pevnost , stabilita, materiál, zakončení , úprava v koruně – doložen prováděcí příčný řez , zakončení prefabrikovanou deskou , odrazná plocha a boky s perlínkou a omítkou s fasádní barvou v barvě klubovny, bez obrubníku, poslední plotový sloupek přímo u zdi, nad první řadou dílců nad zemí bude provedeno odizolování,
- d. barevné řešení hřiště bude provedeno – hrací plocha v červené x okolní plochy zelené – lajnování na volejbal a nohejbal
- e. oplocení ve výšce 3 m , nad zídou 1 m
- f. chodník kolem klubovny zůstává stávající – bude provedeno prodloužení obrubníků pro zapření plochy
- g. navazující stavba - STL plynovod reklamace – bude provedena v jiný časový termín (po 08.08.)
- h. propoj bajpasu by měl být dokončen k 29.07.2011
- i. při demontáži oplocení je nutno spolupracovat s TS Žamberk s.r.o.

2.) Souběžné stavby a provozy :

- a. V dalším týdnu bude konán turnaj žáků v tenise

3.) Ostatní :


- a. Provedena fotodokumentace vytyčených bodů kabelu NN

TENTO POKYN DODAVATELI NEMÁ VLIV NA DOHODNUTOU CENU ČI LHŮTU VÝSTAVBY !

Příští kontrolní den stavby bude 27.07.2011 v 9 hod. na místě samém.

V Žamberku dne 21.07.2011

Za objednavatele:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/14.00942

Pokyn dodavateli a oznámení změn.

Za objednavatele:

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
Žamberk
tel. 465 670 331, 775 709 004
IČO: 279 846
Pověřená osoba: p.ing. Jiří Šmok

Předmět pokynu: Závěry z kontrolního dne ze dne 17.08.2011.

Způsob předání: Elektronicky.

Název akce: **Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberk – vybudování víceúčelového hřiště.**

Účastníci: **JM Demiccar s.r.o.** – mistr pokládky povrchu, na telefonu PeaDr. Miroslav Charvát
TDI – ing. Jiří Musil
Město Žamberk - ing. Jiří Šmok

Pokyn:

- 1.) Provedena kontrola dále uvedených prací a činností ze strany Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Žamberk :
 - a. Oplocení hřiště a ochranné oplocení na zídce – nebylo zahájeno na zídce provedena příprava pro montáž
 - b. Odvodnění pláně – projektant provede zákres dle skutečného stavu
 - c. Vyžádání listin k předání díla na údržbu a opravy hřiště - trvá
 - d. Na základě požadavku objednavatele je prováděno lajnování na Bangbinton.
- 2.) Předání bajpasu STL plynovodu :
 - a. Dne 18.08.2011 proběhne propojení bajpasu STL plynovodu, dozor nad pracemi firmy LB Tech s.r.o. bude mít zároveň zástupce RWE a.s. Dodavatel zajistí provedení dokončovacích prací – zahrnutí jam a zapískování potrubí, zároveň zajistí odsouhlasení od TD RWE a.s. pana Fuxi.
- 3.) Ostatní :
 - a. Dodavatel předloží záznamy z provedených geotechnických dynamických zkoušek modulu pružnosti pláně.
 - b. Prověření funkce sběrná drenážní trubky – napojení do odtokového systému (zed)
 - c. Ve čtvrtek a pátek 18-19.08. bude dokončeno oplocení areálu.
 - d. Pro kolaudaci dne 26.08.2011 nutno doložit všechny listy a certifikáty.
 - e. Dodavatel byl upozorněn na potřebu pravidelné údržby (úklid) asfaltové odvozní cesty - trvá !!

TENTO POKYN DODAVATELI NEMÁ VLIV NA DOHODNUTOU CENU ČI LHŮTU VÝSTAVBY !

Příští kontrolní den stavby bude 24.08.2011 v 9 hod. na místě samém.

V Žamberku dne 17.08.2011

Za objednavatele:



[Handwritten signatures]

paak
osobní obsluha
Administrativní kapacity
~ 1 ~



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/14.00942

Pokyn dodavateli a oznámení změn.

Za objednavatele:

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
Žamberk
tel. 465 670 331, 775 709 004
IČO: 279 846
Pověřená osoba: p.ing. Jiří Šmok

Předmět pokynu: Závěry z kontrolního dne ze dne 13.07.2011.


Způsob předání: Elektronicky.

Název akce: **Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberk – vybudování víceúčelového hřiště.**

Účastníci: **JM Demiccar s.r.o.** – Aleš Kulhánek
LBtech a.s. – Martin Finda
TOSK Žamberk – Jakub Kulhánek
TDI – ing. Jiří Musil
ADI – ing. Miroslav Stejskal
Město Žamberk - ing. Petr Novotný, ing. Vladimír Fabián, Mgr. Šárka Strnadová, ing. Jiří Šmok

Pokyn:

- 1.) Smluvní vztah : JM Demiccar s.r.o., subdodavatel STL plynovod LBtech a.s. Litomyšl
 - a. Předání stavby a zahájení od 15.07.2011 – dokončení 29.08.2011
 - b. Představen technický dozor ing. Musil a učiněna dohoda o průběžné fotodokumentaci stavby
 - c. Kontrolní dny ve středu od 9 hod na místě samém
 - d. Na pláni bud provedena dynamické zkouška modulu pružnosti
 - e. Pro předání dodá zhotovitel certifikáty použitých materiálů, zkoušek, prohlášení
- 2.) Podzemní vedení :
 - a. Na staveništi se nachází soukromý kabeí NN – přípojka pily PL - !!! – bude vytýčen
 - b. STL plynovod, kterého část se překládá
 - c. Kanalizace – dešťová a splašková TOSK Žamberk – bude prověřena hloubka napojení drenáží
 - d. Vodovodní přípojka – TOSK Žamberk
- 3.) Technické a organizační dotazy :
 - a. Příjezd na staveništi přes parkoviště městského koupaliště – dopravní značení bude upraveno po dohodě s PČR
 - b. hrací zeď – pevnost , stabilita, materiál, zakončení , úprava v koruně – dodavatel představí na příštím KD
 - c. zakončení hrany hřiště x odvod dešťových vod – bude projednáno s definitivním závěrem po prověření výšek dna stok
 - d. dodavatel byl upozorněn, že v době veder bude nutno vyhradit plochu pro přístup ke stavbě z důvodu velkého počtu návštěvníků městského koupaliště
 - e. Problémy v lokalitě – nepropustné podloží v době dešťů hladina vody – kaluže
 - f. Okolní pozemky – vše ve vlastnictví města
 - g. Skládka vytěženého materiálu bude dodavatele nabídnuta TDI



Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/14.00942

4.) Souběžné stavby a provozy :

- a. Stavby nejsou
- b. Provoz městského koupaliště
- c. Provoz tenisového oddílu TOSK Žamberk
- d. Louka využívána na požární sport a parkování s příležitostním sportem návštěvníků autokempu

5.) Ostatní :



- a. Dodavatel zašle elektronické rozpočty
- b. Pro POV bude jednat dodavatel se zástupcem TOSK Žamberk panem Neugebauerem

TENTO POKYN DODAVATELI NEMÁ VLIV NA DOHODNUTOU CENU ČI LHŮTU VÝSTAVBY !

Příští kontrolní den stavby bude 20.07.2011 v 9 hod. na místě samém.

V Žamberku dne 14.07.2011

Za objednavatele:



Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/14.00942

Pokyn dodavateli a oznámení změn.

Za objednatele:

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
Žamberk
tel. 465 670 331, 775 709 004
IČO: 279 846
Pověřená osoba: p.ing. Jiří Šmok

Předmět pokynu: Závěry z kontrolního dne ze dne 24.08.2011.

Způsob předání: Elektronicky.

Název akce: Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberk – vybudování víceúčelového hřiště.

Účastníci: JM Demiccar s.r.o. – Aleš Kulhánek
TDI – ing. Jiří Musil
Město Žamberk - ing. Jiří Šmok

Pokyn:


- 1.) Provedena kontrola dále uvedených prací a činností :
 - a. Odvodnění pláně – projektant provede zákres dle skutečného stavu
 - b. Vyžádání listin k předání díla na údržbu a opravy hřiště - trvá
 - c. Bylo provedeno lajnování na Bangbinton.
- 2.) Předání bajpasu STL plynovodu :
 - a. Bylo dokončeno propojení bajpasu STL plynovodu. Dodavatel předá potřebné podklady pro provedení kolaudace stavby do 26.08.2011
- 3.) Ostatní :
 - a. Dodavatel předloží záznamy z provedených geotechnických dynamických zkoušek modulu pružnosti pláně. Projektant provede dopočet modulu pružnosti na ŠD.
 - b. Pro kolaudaci dne 26.08.2011 nutno doložit všechny listy a certifikáty.

TENTO POKYN DODAVATELI NEMÁ VLIV NA DOHODNUTOU CENU ČI LHŮTU VÝSTAVBY !

Příští kontrolní den stavby bude 26.08.2011 v 8 hod. na místě samém předání a převzetí díla.

V Žamberku dne 25.08.2011

Za objednatele:



~ 1 ~



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj