

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Oznámení o změně číslo 7

Prioritní osa 2

Oblast podpory 2.3

Název projektu: „Regenerace historického centra Horní Branné“

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00579
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Horní Branná

Adresa: Horní Branná 1, 512 36 Horní Branná

Typ změny (plánovaná):

Popis změny:

Původní text/hodnota**1. Změny v rozpočtu – zeleň**

Z důvodů vichřice ze dne 23.7.2009, která způsobila značné poškození stromové a keřové zeleně v areálu hrobky Harrachů (polomy, vývraty, silně poškozené stromy) musela obec nad rámec schváleného projektu i rozpočtu přistoupit ke změnám a navýšení stromového i keřového patra v dané lokalitě. Celková částka „víceprací“ činí 80 040 Kč:

30 x Rhododendron luteum ...výška 1.2 m á 750,-.....22.500,-
 38 x Rhododendron x hybridum výška 0.8 m ..á 730,-.....27.740,-

2x Aesculus hippocastanum - jírovec maďal 3,5 m á.. 5.800,-.....11.600,-
 2x Aesculus hippocastanum - jírovec maďal 4.5 m á.. 6.200,-.....12.400,-
 Výsadba,ošetření a kůly ..á..1.450,- x 4 ks.....5.800,-

Z těchto důvodů bychom chtěli požádat o přesunutí finanční částky z kapitoly Zámecký park (dosadba keřového patra) do kapitoly Harrachova hrobka (dosadba stromového a keřového patra).

V rozpočtu je na kapitolu „zámecký park – dosadba keřového patra“ vymezena částka 58 772 Kč. Zbývající částka 21 318 Kč bude uhrazena z rozpočtu obce (nezpůsobilý výdaj).

Po zvážení situace, která nastala při vichřici se obec rozhodla, že nejlepším řešením bude kompletní dokončení jedné akce a to zahrnutí a krajinářské úpravy Harrachovy hrobky.

V zámeckém parku bude vyřešeno keřové patro později mimo rámec tohoto projektu.

Zde jsou navrhované změny zobrazeny v rozpočtu dodavatele:

Položky	Nabídkový rozpočet v Kč bez DPH	NOVÝ ROZPOČET – bude řešen dodatkem ke smlouvě s dodavatelem
Hrobka sv. Kříže		
Ošetření vzrostlého stromového patra	100 700,00 Kč	100 700,00 Kč
Rekultivace travnatých ploch	236 840,00 Kč	236 840,00 Kč
Dosadba stromového patra	34 775,00 Kč	64 575,00 Kč
Dosadba keřového patra	457 947,50 Kč	486 919,80 Kč
Obnova mlatového ochozu Hrobky	268 950,00 Kč	268 950,00 Kč
Doplnění zahrady o lavičky	41 600,00 Kč	41 600,00 Kč
Zámecký park		
Dosadba keřového patra	58 772,30 Kč	0,00 Kč
Dosadba stromového patra	36 765,00 Kč	36 765,00 Kč
Nádvoří zámku		
Ošetření vzrostlého stromového patra	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč
Parkoviště u hřbitova		
Dosadba stromového patra	49 900,00 Kč	49 900,00 Kč
Dosadba keřového patra	22 100,00 Kč	22 100,00 Kč
Celkem bez DPH	1 345 349,80 Kč	1 345 349,80 Kč
Celkem vč. DPH	1 600 966,80 Kč	1 600 966,80 Kč

Úprava rozpočtu bude řešena v rámci dodatku ke smlouvě s vybraným dodavatelem.

Návrh změny textu/hodnoty**1. Změny v rozpočtu – zeleň**

Úprava rozpočtu projektu v žádosti je následující:

kód	Název položky	Původní ROZPOČET		Nový ROZPOČET	
		Částka	Neinvestice	Částka	Neinvestice
01.04.04	Zezeň-dosadba keřového patra	538 819,80 Kč		509 019,80 Kč	
01.04.05	Zezeň-dosadba stromového patra	121 440,00 Kč		151 240,00 Kč	
03	způsobilé výdaje celkem	3 484 471,91 Kč	219 822,02 Kč	3 484 471,91 Kč	219 822,02 Kč
03.01	z toho neinvestiční	219 822,02 Kč	219 822,02 Kč	219 822,02 Kč	219 822,02 Kč
04	Nezpůsobilé výdaje	98 096,85 Kč	0,00 Kč	119 414,85 Kč	0,00 Kč
05	Celkové výdaje	3 582 568,76 Kč	219 822,02 Kč	3 603 886,76 Kč	219 822,02 Kč

Místo změny v dokumentaci**1. Změny v rozpočtu - zeleň**

Změna projektu – rozpočet projektu, viz kapitola č.12 Benefit 7+

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1.
Z důvodů vichřice ze dne 23.7.2009, která způsobila značné poškození stromové a keřové zeleně v areálu hrobky Harrachů (polomy, vývraty, silně poškozené stromy) musela obec nad rámec schváleného projektu i rozpočtu přistoupit ke změnám a navýšení stromového i keřového patra v dané lokalitě. Celková částka „víceprací“ činí 80 040 Kč.
Z těchto důvodů bychom chtěli požádat o přesunutí finanční částky z kapitoly Zámecký park (dosadba keřového patra) do kapitoly Harrachova hrobka (dosadba stromového a keřového patra).
V rozpočtu je na kapitolu „zámecký park – dosadba keřového patra“ vymezena částka 58 772 Kč. Zbývající částka 21 318 Kč bude uhrazena z rozpočtu obce (nezpůsobilý výdaj).
Po zvážení situace, která nastala při vichřici se obec rozhodla, že nejlepším řešením bude kompletní dokončení jedné akce a to zahradní a krajinářské úpravy Harrachovy hrobky.
V zámeckém parku bude vyřešeno keřové patro později mimo rámec tohoto projektu.

Datum platnosti od 27.4.2009



Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Miloslav Martin, starosta		26.květa 2010

V Horní Branné dne 26.května 2010



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj